

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACÁN

HOJA 1 de 3

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE ABRIL - JUNIO 2019

INFORME TRIMESTRAL:

SEGUNDO INFORME

FOUO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	HOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0001-2019	04 411 1101	8270-03-62-107-61605-2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL	EL CORTIJO	A		459,907.50	0.00	0.00	397,500.00	62,407.50	1,638.75	100%	100%	16/01/2019	20/03/2019	M2	530	113	
							458,268.75	0.00	0.00	396,494.11	61,774.64									
083-0002-2019	01 101 1011	8270-03-49-107-61301-2	SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	LOS FRESNOS	A		867,750.00	0.00	0.00	750,000.00	117,750.00	325,355.90	100%	63%	04/02/2019	30/03/2019	LOTE	1	350	
							542,394.10	0.00	0.00	542,394.10	0.00									
083-0003-2019	07 724 4114	8270-03-70-107-61202-2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	EL CUATE	A		329,745.00	0.00	0.00	285,000.00	44,745.00	1,245.65	100%	100%	18/02/2019	20/04/2019	M2	48	84	
							328,499.35	0.00	0.00	283,781.07	44,718.28									
083-0004-2019	07 724 4214	8270-03-53-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	LA LAGUNILLA	A		428,090.00	0.00	0.00	370,000.00	58,090.00	62,686.20	100%	85%	11/03/2019	25/05/2019	M2	540	55	
							365,403.80	0.00	0.00	365,403.80	0.00									
083-0005-2019	03 309 3092	8270-03-44-107-61306-2	REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO	Tancitaro	A		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	343,772.48	100%	72%	21/03/2019	31/05/2019	M	120	200	
							906,227.52	0.00	0.00	906,227.52	0.00									
083-0006-2019		8270-03-29-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	PATAMBURO	A		329,745.00	0.00	0.00	285,000.00	44,745.00	96,741.63	100%	71%	15/04/2019	22/05/2019	M2		9	
							233,003.37	0.00	0.00	233,003.37	0.00									
083-0007-2019		8270-03-31-107-61202-2	TERMINACIÓN DE 2 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	APO DEL ROSARIO	A		115,700.00	0.00	0.00	100,000.00	15,700.00	35,084.28	90%	70%	01/04/2019		M	300	25	
							80,615.72	0.00	0.00	80,615.72	0.00									
083-0008-2019		8270-03-38-107-61301-2	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	APUNDARO	A		555,360.00	0.00	0.00	480,000.00	75,360.00	52,289.83	100%	91%	01/04/2019	25/05/2019	M3	250	170	
							503,070.17	0.00	0.00	465,390.17	37,680.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							4,336,297.50	0.00	0.00	3,917,500.00	418,797.50									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							3,417,482.78	0.00	0.00	3,273,309.86	144,172.92									
SUMA TOTAL (APROBADO)							4,336,297.50	0.00	0.00	3,917,500.00	418,797.50									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							3,417,482.78	0.00	0.00	3,273,309.86	144,172.92									



ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL

Q.F.B. MIGUEL SANJUAN
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARISOL MUNGUA MUNGUA
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANIZA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 2 de 3

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE ABRIL - JUNIO 2019


INFORME TRIMESTRAL:

SEGUNDO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0009-2019		8270-03-28-107-61202-2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	EL PINABETE		C	885,105.00	0.00	0.00	765,000.00	120,105.00		343,463.98	100%	61%	01/04/2019	31/05/2019	M2	576	35
							541,641.02	0.00	0.00	541,641.02	0.00									
083-0021-2019		8270-03-79-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	ACUMBARO	A		242,970.00	0.00	0.00	210,000.00	32,970.00		74,303.08	70%	69%	01/05/2019	15/06/2019	M2	15	15
							168,666.92	0.00	0.00	168,666.92	0.00									
083-0011-2019		8270-03-48-107-61301-2	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION EN CALLE SALAZAR	TANCITARO		C	161,980.00	0.00	0.00	140,000.00	21,980.00		22,984.35	90%	86%	07/05/2019	07/06/2019	M	137	1800
							138,995.65	0.00	0.00	138,995.65	0.00									
083-0012-2019		8270-03-50-107-61605-2	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	AGUACATE PONIENTE		C	763,620.00	0.00	0.00	660,000.00	103,620.00		504,720.83	40%	34%	20/05/2019	02/08/2019	M2	600	200
							258,899.17	0.00	0.00	258,899.17	0.00									
083-0013-2019		8270-03-56-107-61405-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO	SANTA CATARINA	A		242,970.00	0.00	0.00	210,000.00	32,970.00		35,090.13	100%	86%	11/04/2019	11/05/2019	M2	15	250
							207,879.87	0.00	0.00	207,879.87	0.00									
83-0014-2019		8270-03-80-107-61214-2	GASTOS INDIRECTOS	TANCITARO	A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-49,879.01	0%	#DIV/0!	01/03/2019				
							49,879.01	0.00	0.00	49,879.01	0.00									
83-0015-2019		8270-03-65-107-61202-2	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 16DPR4136M	PUCUARO		C	445,445.00	0.00	0.00	385,000.00	60,445.00		389,281.36	20%	13%	07/05/2019	05/07/2019	M	70	58
							56,163.64	0.00	0.00	56,163.64	0.00									
13-0016-2019		8270-03-66-107-61202-2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	AGUA CHEPE		C	885,105.00	0.00	0.00	765,000.00	120,105.00		229,267.70	76%	74%	01/04/2019	31/05/2019	M2	576	60
							655,837.30	0.00	0.00	655,837.30	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							3,627,195.00	0.00	0.00	3,135,000.00	492,195.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							2,077,962.58	0.00	0.00	2,077,962.58	0.00									
SUMA TOTAL (APROBADO)							7,963,492.50	0.00	0.00	7,052,500.00	910,992.50									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							5,495,445.36	0.00	0.00	5,351,272.44	144,172.92									



LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL



L.C. MARISOL MUNGUIA MUNGUIA
TESORERO MUNICIPAL



C. ARNULFO LANUZA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**



HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARA CELISOLORZANO SOLORZANO
SIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACÁN

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE ABRIL - JUNIO 2019


INFORME TRIMESTRAL:

SEGUNDO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SCJBP PEROY SCJBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0017-2019		8270-03-67-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	BARRANQUILLAS		C	404,950.00	0.00	0.00	350,000.00	54,950.00	228,229.41	50%	44%	07/05/2019	29/06/2019	M2	48	30	
							176,720.59	0.00	0.00	176,720.59	0.00									
083-0018-2019		8270-03-68-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	BARRANQUILLAS		C	404,950.00	0.00	0.00	350,000.00	54,950.00	229,792.50	50%	43%	07/05/2019	29/06/2019	M2	96	15	
							175,157.50	0.00	0.00	175,157.50	0.00									
083-0019-2019		8270-03-69-107-61301-2	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	LA ALBERCA	A		185,120.00	0.00	0.00	160,000.00	25,120.00	25,412.68	85%	86%	01/04/2019	15/05/2019	M3	50	99	
							159,707.32	0.00	0.00	159,707.32	0.00									
083-0020-2019		8270-03-71-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	EL CUATE	A		98,345.00	0.00	0.00	85,000.00	13,345.00	442.74	95%	100%	17/03/2019		M2	12	36	
							97,902.26	0.00	0.00	84,892.26	13,010.00									
083-0021-2019		8270-03-79-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	ACUMBARO	A		242,970.00	0.00	0.00	210,000.00	32,970.00	74,303.08	100%	69%	01/05/2019	15/06/2019	M2	15	15	
							168,666.92	0.00	0.00	168,666.92	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,336,335.00	0.00	0.00	1,155,000.00	181,335.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							778,154.59	0.00	0.00	765,144.59	13,010.00									
SUMA TOTAL (APROBADO)							9,299,827.50	0.00	0.00	8,207,500.00	1,092,327.50									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							6,273,599.95	0.00	0.00	6,116,417.03	157,182.92									



LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL



Q.F.B. MIGUEL ANGELES RAMIREZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



L.C. MARISOL MUNGUIA MUNGUIA
TESORERO MUNICIPAL



C. ARNOLFO LANUZA TORRES
CONTADOR MUNICIPAL



ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

...ARA CEL...SOLORZANO SOLORZANO
ESIDE NTE MUNICIPAL DE TANCITARO