

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 1 de 6

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:

TERCE INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
					083-0001-2019	04 411 1101	8270-03-62-107-61605-2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL	EL CORTIJO	A		459,907.50		0.00	0.00	397,500.00	62,407.50		1,638.75	100%
							458,268.75	0.00	0.00	396,494.11	61,774.64									
083-0002-2019	01 101 1011	8270-03-49-107-61301-2	SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	LOS FRESNOS	A		867,750.00	0.00	0.00	750,000.00	117,750.00		104,702.65	98%	88%	04/02/2019		LOTE	1	350
							763,047.35	0.00	0.00	747,680.00	15,367.35									
083-0003-2019	07 724 4114	8270-03-70-107-61202-2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	EL CUATE	A		329,745.00	0.00	0.00	285,000.00	44,745.00		1,245.65	100%	100%	18/02/2019	20/04/2019	M2	48	84
							328,499.35	0.00	0.00	283,781.07	44,718.28									
083-0004-2019	07 724 4214	8270-03-53-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	LA LAGUNILLA	A		428,090.00	0.00	0.00	370,000.00	58,090.00		41,090.45	100%	90%	11/03/2019	25/05/2019	M2	540	55
							386,999.55	0.00	0.00	368,759.55	18,240.00									
083-0005-2019	03 309 3092	8270-03-44-107-61306-2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO	Tancitaro		C	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00		81,622.82	100%	93%	21/03/2019	31/05/2019	M	120	200
							1,168,377.18	0.00	0.00	1,168,377.18	0.00									
083-0006-2019	07 724 4213	8270-03-29-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	PATAMBURO	A		329,745.00	0.00	0.00	285,000.00	44,745.00		41,159.03	100%	88%	15/04/2019	22/06/2019	M2		9
							288,585.97	0.00	0.00	267,252.97	21,333.00									
083-0007-2019	07 424 4115	8270-03-31-107-61202-2	TERMINACIÓN DE 2 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	APO DEL ROSARIO	A		115,700.00	0.00	0.00	100,000.00	15,700.00		14,143.50	100%	88%	01/04/2019	06/07/2019	M	300	25
							101,556.50	0.00	0.00	94,556.50	7,000.00									
083-0008-2019	01 103 1031	8270-03-38-107-61301-2	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	APUNDARO	A		555,360.00	0.00	0.00	480,000.00	75,360.00		43,305.59	100%	92%	01/04/2019	25/05/2019	M3	250	170
							512,054.41	0.00	0.00	465,390.17	46,664.24									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							4,336,297.50	0.00	0.00	3,917,500.00	418,797.50									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							4,007,389.06	0.00	0.00	3,792,291.55	215,097.51									
SUMA TOTAL (APROBADO)							4,336,297.50	0.00	0.00	3,917,500.00	418,797.50									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							4,007,389.06	0.00	0.00	3,792,291.55	215,097.51									

IC. ARACELI SOLORIZANO SOLORIZANO
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORALES
SINDICO MUNICIPAL

C.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

G.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 2 de 6

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:

TERCE INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0009-2019	07 740	8270-03-28-107-61202-2	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	EL PINABETE		C	885,105.00	0.00	0.00	765,000.00	120,105.00	37,198.78	100%	96%	01/04/2019	31/05/2019	M2	576	35	
							847,906.22	0.00	0.00	765,000.00	82,906.22									
083-0021-2019	07 725 5113	8270-03-79-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	ACUMBARO	A		242,970.00	0.00	0.00	210,000.00	32,970.00	6,693.29	100%	97%	01/05/2019	27/06/2019	M2	15	15	
							236,276.71	0.00	0.00	207,328.71	28,948.00									
083-0011-2019	01 101 1011	8270-03-48-107-61301-2	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACIÓN EN CALLE SALAZAR	TANCITARO		C	161,980.00	0.00	0.00	140,000.00	21,980.00	22,984.35	95%	86%	07/05/2019	07/06/2019	M	137	1800	
							138,995.65	0.00	0.00	138,995.65	0.00									
083-0012-2019	04 411 1101	8270-03-50-107-61605-2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	AGUACATE PONIENTE		C	763,620.00	0.00	0.00	660,000.00	103,620.00	5,805.85	100%	99%	20/05/2019	02/08/2019	M2	600	200	
							757,814.15	0.00	0.00	660,000.00	97,814.15									
083-0013-2019	04 440	8270-03-56-107-61405-2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO	SANTA CATARINA	A		242,970.00	0.00	0.00	210,000.00	32,970.00	6,520.11	100%	97%	11/04/2019	11/05/2019	M2	15	250	
							236,449.89	0.00	0.00	207,879.87	28,570.02									
083-0014-2019		8270-03-80-107-61214-2	GASTOS INDIRECTOS	TANCITARO	A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,879.01	0%	#DIV/0!	01/03/2019					
							49,879.01	0.00	0.00	49,879.01	0.00									
083-0015-2019	07 726 6114	8270-03-65-107-61202-2	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 16DPR4136M	PUCUARO		C	445,445.00	0.00	0.00	385,000.00	60,445.00	70,298.17	100%	84%	07/05/2019	05/07/2019	M	70	58	
							375,146.83	0.00	0.00	360,432.76	14,714.07									
083-0016-2019	07 740	8270-03-66-107-61202-2	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA	AGUA CHEPE		C	885,105.00	0.00	0.00	765,000.00	120,105.00	68,923.59	100%	92%	01/04/2019	31/05/2019	M2	576	60	
							816,181.41	0.00	0.00	765,000.00	51,181.41									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							3,627,195.00	0.00	0.00	3,135,000.00	492,195.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							3,458,649.87	0.00	0.00	3,154,516.00	304,133.87									
SUMA TOTAL (APROBADO)							7,963,492.50	0.00	0.00	7,052,500.00	910,992.50									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							7,466,038.93	0.00	0.00	6,946,807.55	519,231.38									


I.C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


OF. B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL




C.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL




C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 3 de 6

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:

TERCE INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0017-2019	07 724 4214	8270-03-67-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	BARRANQUILLAS		C	404,950.00	0.00	0.00	350,000.00	54,950.00	228,229.41	50%	44%	07/05/2019	29/06/2019	M2	48	30	
							176,720.59	0.00	0.00	176,720.59	0.00									
083-0018-2019	07 724 4214	8270-03-68-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	BARRANQUILLAS		C	404,950.00	0.00	0.00	350,000.00	54,950.00	42,096.32	90%	90%	07/05/2019	29/06/2019	M2	96	15	
							362,853.68	0.00	0.00	349,999.97	12,853.71									
083-0019-2019	01 103 1031	8270-03-69-107-61301-2	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	LA ALBERCA	A		185,120.00	0.00	0.00	160,000.00	25,120.00	687.61	85%	100%	01/04/2019	15/05/2019	M3	50	99	
							184,432.39	0.00	0.00	159,707.32	24,725.07									
083-0020-2019	07 724 4214	8270-03-71-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	EL CUATE	A		98,345.00	0.00	0.00	85,000.00	13,345.00	442.74	95%	100%	17/03/2019		M2	12	36	
							97,902.26	0.00	0.00	84,892.26	13,010.00									
083-0021-2019	08 830 8302	8270-03-25-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	HUARICHO	A		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	83,354.32	90%	44%	06/09/2019		ACCIONES	5	20	
							66,645.68	0.00	0.00	66,645.68	0.00									
083-0022-2019	08 830 8302	8270-03-26-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN ISIDRO	A		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,221.05	100%	80%	20/07/2019	11/09/2019	ACCIONES	5	20	
							119,778.95	0.00	0.00	119,778.95	0.00									
083-0023-2019	07 736	8270-03-32-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL COMEDOR DE LA TELESECUNDARIA 16ETV0104R	PAREO	A		462,800.00	0.00	0.00	400,000.00	62,800.00	351,079.61	75%	24%	21/06/2019		M2	90	163	
							111,720.39	0.00	0.00	111,720.39	0.00									
083-0024-2019	01 103 1031	8270-03-33-107-61605-2	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA AL CAMINO A PAREO	LAS CANOAS	A		555,360.00	0.00	0.00	480,000.00	75,360.00	43,279.22	80%	92%	01/08/2019		M2	600	203	
							512,080.78	0.00	0.00	473,333.84	38,746.94									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,411,525.00	0.00	0.00	2,125,000.00	286,525.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,632,134.72	0.00	0.00	1,542,799.00	89,335.72									
SUMA TOTAL (APROBADO)							10,375,017.50	0.00	0.00	9,177,500.00	1,197,517.50									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							9,098,173.65	0.00	0.00	8,489,606.55	608,567.10									


IC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORALES
SINDICO MUNICIPAL



Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL




C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 4 de 6

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:

TERCE INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0025-2019	04 413 4131	8270-03-36-107-61405-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	GARACHICO	A		323,960.00	0.00	0.00	280,000.00	43,960.00	98,672.90	100%	70%	10/06/2019	20/07/2019	M	370	75	
							225,287.10	0.00	0.00	225,287.10	0.00									
083-0026-2019	04 413 4131	8270-03-39-107-61405-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 2DA ETAPA	CHORITIRO	A		393,380.00	0.00	0.00	340,000.00	53,380.00	171,667.54	95%	56%	15/07/2019		M	500	250	
							221,712.46	0.00	0.00	221,712.46	0.00									
083-0027-2019	08 830 8302	8270-03-40-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PANCINDA	A		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	223,097.04	60%	11%	10/08/2019		ACCIONES	10	10	
							26,902.96	0.00	0.00	26,902.96	0.00									
083-0028-2019	01 103 1031	8270-03-41-107-61301-2	DEPOSITO DE AGUA POTABLE	LA TAPIADA	A		185,120.00	0.00	0.00	160,000.00	25,120.00	26,298.64	100%	86%	16/08/2019	03/06/2019	M3	50	10	
							158,821.36	0.00	0.00	158,821.36	0.00									
083-0029-2019	02 207 2072	8270-03-43-107-61307-2	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GALEANA CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOCTOR GONZALEZ Y MATAMOROS	TANCITARO		C	2,140,000.00	0.00	0.00	2,140,000.00	0.00	798,670.53	85%	63%	20/05/2019	02-08-219	M	250	600	
							1,341,329.47	0.00	0.00	1,341,329.47	0.00									
083-0030-2019	08 830 8302	8270-03-51-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	ZIRIMONDIRO	A		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	133,227.90	30%	11%	03/09/2019		ACCIONES	5	15	
							16,772.10	0.00	0.00	16,772.10	0.00									
083-0031-2019	07 724 4114	8270-03-52-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	LOS GRANADOS	A		329,745.00	0.00	0.00	285,000.00	44,745.00	121,658.29	98%	63%	01/07/2019		M2	48	41	
							208,086.71	0.00	0.00	208,086.71	0.00									
083-0032-2019	01 101 1012	8270-03-54-107-61301-2	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	LAS JUNTAS DE ENANDIRO	A		433,875.00	0.00	0.00	375,000.00	58,875.00	391,706.67	15%	10%	19/07/2019		M	2500	85	
							42,168.33	0.00	0.00	42,168.33	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							4,206,080.00	0.00	0.00	3,980,000.00	226,080.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							2,241,080.49	0.00	0.00	2,241,080.49	0.00									
SUMA TOTAL (APROBADO)							14,581,097.50	0.00	0.00	13,157,500.00	1,423,597.50									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							11,339,254.14	0.00	0.00	10,730,687.04	608,567.10									

IC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL

C.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 5 de 6

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2019


INFORME TRIMESTRAL:

TERCE INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0033-2019	07 736	8270-03-57-107-61202-2	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA	LA TINAJA	A		462,800.00	0.00	0.00	400,000.00	62,800.00	276,683.88	50%	40%	07/08/2019		M2	60	21	
							186,116.12	0.00	0.00	186,116.12	0.00									
083-0034-2019	07 724 4214	8270-03-64-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	EL ZAPOTE	A		231,400.00	0.00	0.00	200,000.00	31,400.00	151,195.65	45%	35%	09/07/2019		M2	780	55	
							80,204.35	0.00	0.00	80,204.35	0.00									
083-0035-2019	07 724 4214	8270-03-74-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	AGUA NUEVA	A		231,400.00	0.00	0.00	200,000.00	31,400.00	23,373.57	90%	90%	01/07/2019		M	100	23	
							208,026.43	0.00	0.00	199,751.40	8,275.03									
083-0036-2019	08 830 8302	8270-03-75-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AGUA NUEVA	A		85,567.30	0.00	0.00	85,567.30	0.00	73,281.36	100%	14%	16/08/2019	30/09/2019	ACCIONES	5	15	
							12,285.94	0.00	0.00	12,285.94	0.00									
083-0037-2019	08 830 8302	8270-03-76-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LA CUCHILLA	A		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	161,915.90	100%	54%	01/07/2019	30/09/2019	ACCIONES	10	20	
							188,084.10	0.00	0.00	188,084.10	0.00									
083-0038-2019	07 724 4113	8270-03-78-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	AGUAZARQUILLA	A		329,642.50	0.00	0.00	285,000.00	44,642.50	108,705.53	95%	67%	01/06/2019		M2	48	13	
							220,936.97	0.00	0.00	220,936.97	0.00									
083-0039-2019	01 101 1011	8270-03-91-107-61301-2	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	ZIRIMONDIRO	A		501,901.97	0.00	0.00	433,796.00	68,105.97	88,993.60	90%	82%	05/08/2019		LOTE	1	433	
							412,908.37	0.00	0.00	412,908.37	0.00									
083-0040-2019	07 725 5114	8270-03-92-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	EL CARRIZAL	A		138,840.00	0.00	0.00	120,000.00	18,840.00	25,337.28	100%	82%	10/06/2019	30/07/2019	M2	8.5	17	
							113,502.72	0.00	0.00	113,502.72	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,331,551.77	0.00	0.00	2,074,363.30	257,188.47									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,422,065.00	0.00	0.00	1,413,789.97	8,275.03									
SUMA TOTAL (APROBADO)							16,912,649.27	0.00	0.00	15,231,863.30	1,680,785.97									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							12,761,319.14	0.00	0.00	12,144,477.01	616,842.13									


LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


OP.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL


C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 6 de 6

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2019

INFORME TRIMESTRAL:

TERCE INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0041-2019	07 736	8270-03-93-107-61202-2	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA	AGUCATE SUR	A		462,800.00	0.00	0.00	400,000.00	62,800.00	123,662.18	100%	73%	01/06/2019	20/08/2019	M2	79.04	69	
							339,137.82	0.00	0.00	339,137.82	0.00									
083-0042-2019	03 309 3092	8270-03-95-107-61306-2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA	APO DEL ROSARIO	A		300,820.00	0.00	0.00	260,000.00	40,820.00	70,685.85	95%	77%	01/06/2019		M	130	200	
							230,134.15	0.00	0.00	230,134.15	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							763,620.00	0.00	0.00	660,000.00	103,620.00									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							569,271.97	0.00	0.00	569,271.97	0.00									
SUMA TOTAL (APROBADO)							17,676,269.27	0.00	0.00	15,891,863.30	1,784,405.97									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							13,330,591.11	0.00	0.00	12,713,748.98	616,842.13									

IC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MOREL
SINDICO MUNICIPAL

Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HÉCTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

