

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2019**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 1 de 1

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE ENERO-MARZO 2020

INFORME TRIMESTRAL:

PRIMER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0001-2020		8270-10-84-107-1112-07-0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL CHILAR	EL CHILAR	A		673,789.98	0.00	0.00	673,789.98	0.00	561,585.26	10%	17%	11/03/2020		M2	800	90	
							112,204.72	0.00	0.00	112,204.72	0.00									
083-0002-2020		8270-10-82-107-1112-07-003	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE AGUACATE SUR	AGUACATE SUR	A		329,642.50	0.00	0.00	285,000.00	44,642.50	298,714.90	8%	9%	11/03/2020		M2	48	71	
							30,927.60	0.00	0.00	30,927.60	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,003,432.48	0.00	0.00	958,789.98	44,642.50									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							143,132.32	0.00	0.00	143,132.32	0.00									
SUMA TOTAL (APROBADO)							1,003,432.48	0.00	0.00	958,789.98	44,642.50									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							143,132.32	0.00	0.00	143,132.32	0.00									


  
LIC. ADACENI SORIANO COLORZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO





  
LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA  
SINDICO MUNICIPAL




SINDICATURA MUNICIPAL  
TANCITARO MICHOACAN MEXICO  
SINDICO MUNICIPAL

  
Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL



  
C.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ  
TESORERO MUNICIPAL



  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES  
CONTRALOR MUNICIPAL



  
ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

