

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2020


MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2020


INFORME TRIMESTRAL:

SEGUNDO INFORME


FOLIO DE OBRA	PROG. SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICAF)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJECUTA					SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES				
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF		OTROS	FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE	
083-0001-2020	04 411 1101	8270-10-84-107-1112-07-0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL CHILAR	EL CHILAR	A		673,789.98	0.00	0.00	673,789.98	0.00	0.00	87,172.04	100%	87%	11/03/2020	16/07/2020	M2	800	90	
083-0002-2020	07 724 4114	8270-10-82-107-1112-07-0003	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE AGUACATE SUR	AGUACATE SUR	A		329,642.50	0.00	0.00	285,000.00	44,642.50	0.00	92,955.45	75%	72%	11/03/2020		M2	48	71	
083-0003-2020	02 207 2072	8270-10-60-107-61307-2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TANCITARO, FRACCIONAMIENTO ARUAMO TANCITARO	FRACCIONAMIENTO ARUAMO	A		374,221.85	0.00	0.00	328,552.99	45,668.86	0.00	258,943.85	100%	31%	14/05/2020	12/06/2020	M	170	150	
083-0004-2020	04 411 1101	8270-10-61-107-61501-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, FRACCIONAMIENTO ARUAMO	FRACCIONAMIENTO ARUAMO	A		781,710.56	0.00	0.00	686,313.04	95,397.52	0.00	514,394.95	50%	34%	04/05/2020		M	100	190	
083-0005-2020		8270-10-62-107-61301-2	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO UNIDAD TERRAFRACCION	TANCITARO	C		227,274.55	0.00	0.00	227,274.55	0.00	0.00	44.23	100%	100%	01/04/2020	29/05/2020	M2	30	800	
083-0006-2020	03 309 3092	8270-10-64-107-61306-2	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	TANCITARO	C		292,733.23	0.00	0.00	292,733.23	0.00	0.00	97,161.00	100%	67%	10/06/2020	30/06/2020	M2	2000	30	
083-0007-2020	01 101 1011	8270-10-65-107-61301-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	TANCITARO	C		202,118.45	0.00	0.00	202,118.45	0.00	0.00	38,739.11	100%	81%	10/06/2020	24/06/2020	M2	2000	80	
083-0008-2020		8270-10-66-107-61307-2	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	TANCITARO	C		579,102.00	0.00	0.00	579,102.00	0.00	0.00	139,371.21	100%	76%	10/06/2020	30/06/2020	M2	2000	80	
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							3,454,593.12	0.00	0.00	3,268,884.24	185,708.88										
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							2,225,802.28	0.00	0.00	2,225,802.28	0.00	0.00									
SUMA TOTAL (APROBADO)							3,454,593.12	0.00	0.00	3,268,884.24	185,708.88										
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							2,225,802.28	0.00	0.00	2,225,802.28	0.00	0.00									




 LIC. ARACELIS CHONZANOS CHONZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LIC. LUIS ADRIAN TORRES SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL




 O.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL




 G.P. JESUS VASQUEZ RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL




 C. CARLOS ADRIAN RAMIREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



 ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



 LIC. LUIS ADRIAN TORRES SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL



 SINDICATURA MUNICIPAL
 VANCE: TANCITARO, MICHOACAN DE MEXICO
 B. HERRERA D. REYES JUSTICIA

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2020

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE ABRIL - JUNIO 2020

INFORME TRIMESTRAL:

SEGUNDO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICMI)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJERCICIO		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SAUDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES						
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BERE	OTROS		HS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO				
083-0009-2020	04 411 1101	8270-10-67-107-61501-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	TANCITARO		C	1,627,046.32	0.00	0.00	1,627,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,719.35	50%	13%	25/05/2020	07/08/2020	M2	2000	80		
083-0010-2020	07 724 4114	8270-10-72-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE URINGUNTINO	URINGUNTINO	A		329,642.50	0.00	0.00	285,000.00	44,642.50	0.00	0.00	204,824.50	75%	38%	18/05/2020		M2	48	94			
083-0011-2020		8270-10-74-107-61405-2	AMPLIACION DE PLAZA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE LOS FRESNOS	LOS FRESNOS	A		462,508.04	0.00	0.00	406,065.00	56,443.04	0.00	0.00	109,146.85	100%	76%	02/04/2020	15/06/2020	M2	1500	350			
083-0012-2020	07 724 4114	8270-10-75-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE ZIRIMBO	ZIRIMBO	A		329,642.50	0.00	0.00	285,000.00	44,642.50	0.00	0.00	57,883.07	75%	82%	16/03/2020		M2	48	154			
083-0013-2020	07 740	8270-10-77-107-61202-2	CONSTRUCCION DE TEJADO EN AREA DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL CHUPADERO	EL CHUPADERO		C	885,105.00	0.00	0.00	765,000.00	120,105.00	0.00	0.00	617,709.40	100%	30%	30/03/2020	15/06/2020	M2	576	19			
083-0014-2020	04 411 1101	8270-10-85-107-61605-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE BARRANQUILLAS, FRENTE A LA IGLESIA	BARRANQUILLAS		C	1,087,745.00	0.00	0.00	955,000.00	132,745.00	0.00	0.00	6,378.24	100%	99%	27/04/2020	25/06/2020	M2	1200	260			
083-0015-2020	07 740	8270-10-86-107-61202-2	CONSTRUCCION DE TEJADO EN AREA DE EDUCACION FISICA DE LA TELESECUNDARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL CUATE	EL CUATE		C	370,240.00	0.00	0.00	320,000.00	50,240.00	0.00	0.00	4,538.74	100%	99%	04/04/2020	29/05/2020	M2	572	21			
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							5,091,929.56	0.00	0.00	4,543,111.32	448,818.04	0.00	0.00											
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							2,642,729.21	0.00	0.00	2,473,208.73	169,520.48	0.00	0.00											
SUMA TOTAL (APROBADO)							8,546,522.48	0.00	0.00	7,911,955.56	634,526.92	0.00	0.00											
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							4,868,531.49	0.00	0.00	4,695,011.01	169,520.48	0.00	0.00											

LIC. ARACELI SOLIZANO SOLIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES TORRES
SINDICO MUNICIPAL

DR. B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

CP. JESUS BETA RAMIROZ
TANTO

C. CARLOS ADRIAN RAMIREZ RAMIREZ
CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

