

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2020**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 1 de 5

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUSP PROY SUSP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0001-2020	04 411 1101	8270-10-84-107-61605-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL CHILAR	EL CHILAR	A		673,789.98	0.00	0.00	673,789.98	0.00	656.95	100%	100%	11/03/2020	16/07/2020	M2	800	90	
							673,133.03	0.00	0.00	673,133.03	0.00									
083-0002-2020	07 724 4114	8270-10-82-107-1112-07-003	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE AGUACATE SUR	AGUACATE SUR	A		329,642.50	0.00	0.00	285,000.00	44,642.50	313.93	10%	100%	11/03/2020	21/04/2020	M2	48	71	
							329,328.57	0.00	0.00	284,823.57	44,505.00									
083-0003-2020	02 207 2072	8270-10-60-107-61307-2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TANCITARO, FRACCIONAMIENTO ARUAMO TANCITARO	FRACCIONAMIENTO ARUAMO	A		374,221.85	0.00	0.00	328,552.99	45,668.86	1,089.11	100%	100%	14/05/2020	12/06/2020	M	170	190	
							373,132.74	0.00	0.00	328,348.72	44,784.02									
083-0004-2020	04 411 1101	8270-10-61-107-61501-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, FRACCIONAMIENTO ARUAMO	FRACCIONAMIENTO ARUAMO	A		781,710.56	0.00	0.00	686,313.04	95,397.52	21,243.27	100%	97%	04/05/2020	15/07/2020	M	100	190	
							760,467.29	0.00	0.00	685,194.28	75,273.01									
083-0005-2020	01 102 1022	8270-10-62-107-61301-2	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO UNIDAD TERMINACION	TANCITARO		C	227,274.55	0.00	0.00	227,274.55	0.00	44.23	100%	100%	01/04/2020	29/05/2020	M2	30	800	
							227,230.32	0.00	0.00	227,230.32	0.00									
083-0006-2020	03 309 3092	8270-10-64-107-61306-2	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	TANCITARO		C	292,733.23	0.00	0.00	292,733.23	0.00	2,692.94	100%	99%	10/06/2020	30/06/2020	M2	2000	80	
							290,040.29	0.00	0.00	290,040.29	0.00									
083-0007-2020	01 101 1011	8270-10-65-107-61301-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	TANCITARO		C	202,118.45	0.00	0.00	202,118.45	0.00	4,088.92	100%	96%	10/06/2020	24/06/2020	M2	2000	80	
							198,029.53	0.00	0.00	198,029.53	0.00									
083-0008-2020	02 206 2061	8270-10-66-107-61307-2	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	TANCITARO		C	573,102.00	0.00	0.00	573,102.00	0.00	3,742.29	100%	99%	10/06/2020	30/06/2020	M2	2000	80	
							569,359.71	0.00	0.00	569,359.71	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							3,454,593.12	0.00	0.00	3,268,884.24	185,708.88									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							3,420,721.48	0.00	0.00	3,256,159.45	164,562.03									
SUMA TOTAL (APROBADO)							3,454,593.12	0.00	0.00	3,268,884.24	185,708.88									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							3,420,721.48	0.00	0.00	3,256,159.45	164,562.03									


RICARDO SOLORZANO SOLORZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
 SINDICATO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL


Q.E.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ
 TESORERO MUNICIPAL


C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
 CONTRADOR MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2020**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 2 de 5

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME

FOUO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0009-2020	04 411 1101	8270-10-67-107-61501-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL MUNICIPIO DE TANCITARO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	TANCITARO		C	1,627,046.32	0.00	0.00	1,627,046.32	0.00	113.93	100%	100%	25/05/2020	07/08/2020	M2	2000	80	
							1,626,932.39	0.00	0.00	1,626,932.39	0.00									
083-0010-2020	07 724 4114	8270-10-72-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE URINGUITIRO	URINGUITIRO	A		329,642.50	0.00	0.00	285,000.00	44,642.50	521.11	100%	100%	18/05/2020	08/08/2020	M2	48	94	
							329,121.39	0.00	0.00	284,968.34	44,153.05									
083-0011-2020	04 0436	8270-10-74-107-61405-2	AMPLIACION DE PLAZA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE LOS FRESNOS	LOS FRESNOS	A		462,508.04	0.00	0.00	406,065.00	56,443.04	57,254.19	100%	88%	02/04/2020	15/06/2020	M2	1500	350	
							405,253.85	0.00	0.00	405,253.85	0.00									
083-0012-2020	07 724 4114	8270-10-75-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE ZIRIMBO	ZIRIMBO	A		329,642.50	0.00	0.00	285,000.00	44,642.50	0.29	100%	100%	16/03/2020	22/06/2020	M2	48	154	
							329,642.21	0.00	0.00	285,000.00	44,642.21									
083-0013-2020	07 740	8270-10-77-107-61202-2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD EL CHUPADERO	EL CHUPADERO		C	885,105.00	0.00	0.00	765,000.00	120,105.00	8,110.35	100%	99%	30/03/2020	15/06/2020	M2	576	19	
							876,994.65	0.00	0.00	765,000.00	111,994.65									
083-0014-2020	04 411 1101	8270-10-85-107-61605-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE BARRANQUILLAS, FRENTE A LA IGLESIA	BARRANQUILLAS		C	1,087,745.00	0.00	0.00	955,000.00	132,745.00	6,378.24	100%	99%	27/04/2020	25/06/2020	M2	1200	260	
							1,081,366.76	0.00	0.00	955,000.00	126,366.76									
083-0015-2020	07 740	8270-10-86-107-61202-2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA DE LA TELESECUNDARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL CUATE	EL CUATE		C	370,240.00	0.00	0.00	320,000.00	50,240.00	4,538.74	100%	99%	01/04/2020	29/05/2020	M2	572	21	
							365,701.26	0.00	0.00	320,000.00	45,701.26									
083-0016-2020	04 0436	8270-10-56-107-61405-2	REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE APO DEL ROSARIO.	APO DEL ROSARIO		C	4,500,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	55,358.84	100%	99%	09/06/2020	30/09/2020	M2	425	1070	
							4,444,641.16	0.00	0.00	2,999,999.97	1,444,641.19									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							9,591,929.36	0.00	0.00	7,643,111.32	1,948,818.04									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							9,459,653.67	0.00	0.00	7,642,154.55	1,817,499.12									
SUMA TOTAL (APROBADO)							13,046,522.48	0.00	0.00	10,911,995.56	2,134,526.92									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							12,880,375.15	0.00	0.00	10,898,314.00	1,982,061.15									



HERNANDEZ SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO



SINDICATURA MUNICIPAL
TANCITARO-MICHOACAN



SECRETARIO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2020**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 3 de 5

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020


INFORME TRIMESTRAL:


CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUSP PROY SUSP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0017-2020	04 41 4122	8270-10-57-107-61502-2	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN TANCITARO, LOCALIDAD DE PAREO, BARRIO LA CLINICA.	PAREO		C	552,415.00 552,414.20	0.00 0.00	0.00 0.00	485,000.00 485,000.00	67,415.00 67,414.20	0.80	100%	100%	29/06/2020	27/08/2020	M2	72	900	
083-0018-2020	04 411 1101	8270-10-58-107-61501-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE PAREO, PUERTO DE MANZANILLO.	PAREO		C	1,420,735.00 1,418,377.59	0.00 0.00	0.00 0.00	1,247,352.94 1,247,352.93	173,382.06 171,024.66	2,357.41	100%	100%	25/05/2020	07/08/2020	M2	1237.88	50	
083-0019-2020	07 740	8270-10-59-107-61204-2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE OJOS DE AGUA	OJOS DE AGUA		C	885,105.00 879,526.49	0.00 0.00	0.00 0.00	765,000.00 765,000.00	120,105.00 114,526.49	5,578.51	100%	99%	04/05/2020	15/06/2020	M2	560	56	
083-0020-2020	01 101 1011	8270-10-69-107-61301-2	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL MUNICIPIO DE TANCITARO	TANCITARO		C	1,650,000.00 1,594,013.73	0.00 0.00	0.00 0.00	1,650,000.00 1,594,013.73	0.00 0.00	55,986.27	100%	97%	04/06/2020	07/08/2020	M	1359	5000	
083-0021-2020	03 309 3091	8270-10-76-107-61306-2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE ZIRIMBO	ZIRIMBO	A		113,900.00 113,893.88	0.00 0.00	0.00 0.00	100,000.00 99,993.88	13,900.00 13,900.00	6.12	100%	100%	18/05/2020	25/07/2020	M3	30	310	
083-0022-2020	01 101 1011	8270-10-81-107-61301-2	CONSTRCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TANCITARO, LOCALIDAD DE ZOROMUTARO	ZOROMUTARO	A		45,560.00 45,557.11	0.00 0.00	0.00 0.00	40,000.00 39,997.11	5,560.00 5,560.00	2.89	100%	100%	18/08/2020	19/09/2020	M	50	145	
083-0023-2020	04 411 1101	8270-10-83-107-61605-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE CONDEMBARO, ACCESO A LA PRIMARIA	CONDEMBARO		C	1,120,728.45 1,120,496.76	0.00 0.00	0.00 0.00	983,958.25 983,958.00	136,770.20 136,538.76	231.69	100%	100%	15/06/2020	20/08/2020	M2	1300	296	
083-0024-2020	04 411 104	8270-10-87-107-61405-2	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL CUATE	EL CUATE	A		341,700.00 341,699.98	0.00 0.00	0.00 0.00	300,000.00 299,999.98	41,700.00 41,700.00	0.02	100%	100%	01/06/2020	02/09/2020	M2	350	220	
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							6,130,143.45	0.00	0.00	5,571,311.19	558,832.26									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							6,065,979.74	0.00	0.00	5,515,315.63	550,664.11									
SUMA TOTAL (APROBADO)							19,176,665.93	0.00	0.00	16,483,306.75	2,693,359.18									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							19,141,100.42	0.00	0.00	16,608,375.16	2,532,725.26									


LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. JESUS VAZQUEZ QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL


C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2020**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 4 de 5

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SCM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0025-2020	11 113 1136	8270-10-90-107-61605-2	GASTOS INDIRECTOS	TANCITARO			688,315.92	0.00	0.00	688,315.92	0.00	2,771.93	100%	100%	01/01/2020	31/12/2020				
							685,543.99	0.00	0.00	685,543.99	0.00									
083-0026-2020	04 411 104	8270-10-63-107-61405-2	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO CRUCERO LA LAGUNILLA - EL PUERTO	TANCITARO	A		227,274.55	0.00	0.00	227,274.55	0.00	3,173.50	100%	99%	01/09/2020	10/10/2020	M2	500	36	
							224,101.05	0.00	0.00	224,101.05	0.00									
083-0027-2020	07 40	8270-10-70-107-61202-2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA DEL CECYTEM EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO.	TANCITARO		C	885,105.00	0.00	0.00	765,000.00	120,105.00	2,777.88	100%	100%	01/12/2020	15/12/2020	M2	560	800	
							882,327.12	0.00	0.00	765,000.00	117,327.12									
083-0028-2020	04 40	8270-10-71-107-61405-2	REHABILITACION DE LA CANCHA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE URINGUITIRO, POR LA TENENCIA	URINGUITIRO	A		512,550.00	0.00	0.00	450,000.00	62,550.00	2,654.38	100%	99%	14/09/2020	28/11/2020	M2	510	360	
							509,895.62	0.00	0.00	449,146.62	60,749.00									
083-0029-2020	01 101 1011	8270-10-73-107-61301-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TANCITARO, LOCALIDAD DE LOS FRESNOS, TERCERA ETAPA.	LOS FRESNOS		C	683,400.00	0.00	0.00	600,000.00	83,400.00	5,189.33	100%	99%	18/09/2020	30/11/2020	M	3000	350	
							678,210.67	0.00	0.00	599,999.37	78,211.30									
083-0030-2020	01 413 4132	8270-10-78-107-61502-2	CONSTRUCCION DE PUENTE EN TANCITARO, LOCALIDAD DE ENANDIRO, EN EL RIO DE LOS GUAYABO	ENANDIRO	A		503,665.80	0.00	0.00	442,200.00	61,465.80	48,065.80	100%	90%	16/11/2020	12/12/2020	M	11	105	
							455,600.00	0.00	0.00	441,600.00	14,000.00									
083-0031-2020		8270-10-79-107-61405-2	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TANCITARO, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	A		541,314.61	0.00	0.00	475,254.27	66,060.34	335.11	100%	100%	01/10/2020	30/11/2020	ML	25	80	
							540,979.50	0.00	0.00	475,253.50	65,726.00									
083-0032-2020	04 40	8270-10-80-107-61405-2	REHABILITACION DE CANCHA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE ZOROMUTARO	ZOROMUTARO		C	455,600.00	0.00	0.00	400,000.00	55,600.00	613.23	100%	100%	17/11/2020	15/12/2020	M2	392	145	
							454,986.77	0.00	0.00	399,999.03	54,987.74									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							4,497,225.88	0.00	0.00	4,048,044.74	449,181.14									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							4,431,644.72	0.00	0.00	4,040,643.56	391,001.16									
SUMA TOTAL (APROBADO)							23,673,891.81	0.00	0.00	20,531,351.49	3,142,540.32									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							23,377,999.61	0.00	0.00	20,454,273.19	2,923,726.42									


LIC. ARACELI SOLORIZANO SOLORIZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TANCITARO, MICHOACAN DE MICH.
BYNACION. DISTRIBUCION

Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


ING. JESUS VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2020**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 5 de 5

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUSP PROY SUSP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES			
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE	
					083-0033-2020	04 411 1101	8270-10-88-107-61605-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL TIZATE	EL TIZATE		C	1,297,320.00 1,293,851.46		0.00 0.00	0.00 0.00	1,140,000.00 1,140,000.00	157,320.00 153,851.46	3,468.54	100%	100%	01/12/2020
083-0034-2020		8270-10-1F-107-61405-2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TANCITARO, LOCALIDAD DE SOLEDAD ORIENTE	SOLEDAD ORIENTE		C	885,105.00 728,537.06	0.00 0.00	0.00 0.00	728,537.06 728,537.06	156,567.94 0.00	156,567.94	100%	82%	17/12/2020	26/12/2020	M2	560	188		
083-0035-2020	04 40	8270-10-89-107-61605-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE AGUAZARCA, A UN COSTADO DE LA IGLESIA	AGUAZARCA		C	621,881.68 619,807.85	0.00 0.00	0.00 0.00	546,250.00 546,250.00	75,631.68 73,557.85	2,073.83	100%	100%	02/10/2020	23/11/2020	M2	675	400		
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,804,306.68	0.00	0.00	2,414,787.06	389,519.62										
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							2,642,196.37	0.00	0.00	2,414,787.06	227,409.31										
SUMA TOTAL (APROBADO)							26,478,198.49	0.00	0.00	22,946,138.55	3,532,059.94										
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							26,020,195.99	0.00	0.00	22,869,060.26	3,151,135.73										


LIC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES
CONTRATOR MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS