

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2021**

ESTADO: 16 MICHOACAN

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2021

INFORME TRIMESTRAL:

TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROY SNRP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SCM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE RECEPCION		INVERSION APROBADA/EFECTUA				AVANCES		FECHA	METAS TOTALES					
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		SALDO TOTAL	FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA
083-0001-2021	04	0440	8270-10-82-107-61214-2	TANCITARO	A		679,981.17	444,150.40	0.00	0.00	0.00	235,830.77	65%	65%	01/01/2021				
083-0002-2021	411	1101	8270-10-52-107-61501-2	EL CAHULOTE	A		1,193,296.09	1,193,160.21	0.00	0.00	0.00	135.88	100%	100%	16/03/2021	28/05/2021	M2	830	47
083-0003-2021	411	1101	8270-10-56-107-61501-2	TANCITARO, LOCALIDAD EL PINABETE	C		815,360.24	684,902.60	0.00	0.00	0.00	130,457.64	100%	100%	17/03/2021	30/04/2021	M2	600	142
083-0004-2021	411	1101	8270-10-57-107-61605-2	LA CALLE MAGISTERIAL EN TANCITARO	C		1,036,614.49	970,753.65	0.00	0.00	0.00	165,857.84	100%	100%	03/03/2021	19/04/2021	M2	1258	120
083-0005-2021	411	1101	8270-10-58-107-61605-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BOULEVARD LUIS DONALDO DE TANCITARO	C		3,259,285.19	3,259,285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	05/04/2021	04/07/2021	M2	1800	200
083-0006-2021	7	411	8270-10-66-107-61605-2	LA CALLE MORELOS EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	C		1,379,260.87	1,345,996.49	0.00	0.00	0.00	33,264.38	98%	100%	18/03/2021	18/05/2021	M2	660	800
083-0007-2021	01	1011	8270-10-67-107-61402-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	C		176,984.63	176,984.63	0.00	0.00	0.00	1,685.46	99%	100%	22/04/2021	30/04/2021	M	230	800
083-0008-2021	03	3092	8270-10-68-107-61306-2	SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	C		154,569.57	154,308.71	0.00	0.00	0.00	260.86	100%	100%	22/04/2021	30/04/2021	M	115	800
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							8,695,349.25	8,423,465.49	0.00	0.00	0.00	487,242.85							
SUMA DE LA HOJA (EFECTUO)							8,423,465.49	7,937,064.93	0.00	0.00	0.00	486,400.56							
SUMA TOTAL (APROBADO)							8,695,349.25	8,208,106.40	0.00	0.00	0.00	487,242.85							
SUMA TOTAL (EFECTUO)							8,423,465.49	7,937,064.93	0.00	0.00	0.00	486,400.56							




 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ

CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL



 TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 L.C.F. JESUS MISAIEL SIERRA GALVAN



 SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 ARG. DAVID MORALES RIOS

SINDICATURA MUNICIPAL
 SINDICADO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 MARIA LORENA LAZARO JACOBO



 PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 LIC. GERARDO MORA MORA

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2021**

ESTADO: 16 MICHOACAN
MUNICIPIO: TANCANTARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2021

INFORME TRIMESTRAL:

TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG	SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION			INVERSION APROBADA/ERRADA			AVANCES			FECHA			METAS TOTALES			
						A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS	SALDO TOTAL	FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENE
083-0009-2021	04	40	8270-10-73-107-61204-	SEGUNDA ETAPA EN TANCANTARO, LOCALIDAD DE URINGUITIRO	URINGUITIRO	A		1,020,412.82	0.00	0.00	857,146.77	163,266.05	31,299.00	163,946.80	100%	84%	29/03/2021	07/08/2021	M2	510	360
083-0010-2021	01	101	8270-10-74-107-61301-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EN TANCANTARO, LOCALIDAD DE LOS FRESNOS	LOS FRESNOS	C	800,000.00	0.00	0.00	796,802.20	672,000.00	128,000.00	127,970.51	3,197.80	100%	100%	22/04/2021	20/06/2021	M	1000	250
							1,297,591.67	0.00	0.00	1,089,977.00	207,614.67	207,614.57									
083-0011-2021	04	411	8270-10-76-107-61503-2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCANTARO, LOCALIDAD EL CORTIJO	EL CORTIJO	C	1,297,591.67	0.00	0.00	1,089,977.00	1,089,977.00	1,089,977.00	207,614.57	0.10	100%	100%	17/03/2021	15/05/2021	M2	900	113
							965,368.02	0.00	0.00	816,630.56	155,548.68	155,548.68									
083-0012-2021	07	740	8270-10-79-107-61202-2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA EN TANCANTARO,	BARAÑQUILLAS	C	972,179.24	0.00	0.00	816,630.56	816,630.56	816,630.56	148,737.46	6,811.22	100%	99%	03/03/2021	03/05/2021	M2	672	120
							972,179.24	0.00	0.00	155,548.68	155,548.68	155,548.68									
083-0013-2021	07	740	8270-10-81-107-61405-2	AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TANCANTARO, LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	LA CUCHILLA	C	972,179.24	0.00	0.00	816,630.56	816,630.56	816,630.56	155,548.66	0.02	100%	100%	15/04/2021	15/06/2021	M2	672	85
							972,179.22	0.00	0.00	155,548.66	155,548.66	155,548.66									
083-0014-2021	101	101	8270-10-87-107-61402-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAGISTERIAL EN TANCANTARO, LOCALIDAD DE TANCANTARO	TANCANTARO	C	75,297.27	0.00	0.00	63,249.71	63,249.71	63,249.71	11,743.65	303.91	100%	100%	09/04/2021	15/04/2021	M	148	120
							74,993.36	0.00	0.00	11,743.65	11,743.65	11,743.65									
083-0015-2021	309	3092	8270-10-88-107-61306-2	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGISTERIAL EN TANCANTARO, LOCALIDAD DE TANCANTARO	TANCANTARO	C	157,566.84	0.00	0.00	132,356.15	132,356.15	132,356.15	24,881.63	329.06	100%	100%	09/04/2021	15/04/2021	M	148	120
							157,237.78	0.00	0.00	132,356.15	132,356.15	132,356.15									
083-0016-2021	04	40	8270-10-50-107-61405-2	CONSTRUCCION DE CANCHA EN TANCANTARO, LOCALIDAD EL CARACOL	EL CARACOL	C	263,790.00	0.00	0.00	221,583.60	221,583.60	221,583.60	42,206.40	5,000.90	100%	98%	09/04/2021	30/04/2021	M2	392	68
							258,789.10	0.00	0.00	221,583.60	221,583.60	221,583.60									
						SUMA DE LA HOJA (APROBADO)			SUMA DE LA HOJA (EJECUCION)			SUMA TOTAL (APROBADO)			SUMA TOTAL (EJECUCION)						
						5,559,017.08			5,379,427.27			14,254,366.33			13,802,892.76						
						0.00			0.00			0.00			0.00						
						4,669,574.35			4,634,426.29			12,571,491.22			12,571,491.22						
						889,442.73			745,000.98			1,376,685.58			1,231,401.54						


ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL


L.C.P. JESUS MISAEEL SIERRA GALVAN
 TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL


ABE DAVID MORALES RIOS
 SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL


E. MARIA LORENA LAZARO JACOBO
 PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2021

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2021

INFORME TRIMESTRAL:

TERCER INFORME

PROG	SUBP	PROY	SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJECIDA				AVANCES				METAS TOTALES									
							A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS	SALDO TOTAL	FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO				
083-0017-2021				8270-10-51-107-61405-2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TANCITARO, LOCALIDAD DE GARACHICO	GARACHICO			0.00	0.00	0.00	816,630.56	155,548.68	153,831.70	1.716.98	100%	100%	15/04/2021	15/06/2021	M2	672	M2				
				04	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO			0.00	0.00	0.00	725,913.33	138,269.20	135,670.26	2,599.18	100%	100%	26/04/2021	24/06/2021	M2	600	M2				
				411	LA CALLE GUERRERO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO			0.00	0.00	0.00	864,182.53	861,583.35	861,583.35												
				01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO			0.00	0.00	0.00	45,912.14	8,745.17	45,912.14	812.64	100%	99%	23/06/2021	07/07/2021	M2	100	M2				
				03	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO			0.00	0.00	0.00	110,593.73	92,898.73	17,695.00												
				309	SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO			0.00	0.00	0.00	109,822.04	92,898.73	16,923.31	771.69	100%	99%	23/06/2021	07/07/2021	M2	100	M2				
				03	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TAPIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO			0.00	0.00	0.00	200,000.00	193,948.86	0.00	6,051.14	100%	97%	24/05/2021	22/06/2021	M	200	M				
				309	CONSERVACION DEL CAMINO LA PACATA - TANCITARO - COPETIRO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO			0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	100%	100%	17/05/2021	07/06/2021	M	2000	M				
				04	8270-10-86-107-61405-2							1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00											
				102	8270-10-86-107-61405-2							1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00											
				04	8270-10-86-107-61405-2							17,192,553.94	17,192,553.94	0.00	0.00											
					SUMA DE LA HOJA (APROBADO)				0.00	0.00	0.00	3,401,612.81	3,081,354.76	320,258.05												
					SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)				0.00	0.00	0.00	3,389,661.18	3,075,303.38	314,357.80												
					SUMA TOTAL (APROBADO)				0.00	0.00	0.00	17,655,979.14	15,959,035.51	1,696,943.63												
					SUMA TOTAL (EJERCIDO)				0.00	0.00	0.00	17,192,553.94	15,446,794.60	1,545,759.34												

ING. ALEJANDRO PARRON GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICH.

CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL



L.C.F.E. JESUS MIGUEL SIERRA GALVAN
TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL



SINDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL



LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL



LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL