

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2021**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 1 de 5

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0001-2021	04 0440	61214	GASTOS INDIRECTOS	TANCITARO	A		679,981.17	0.00	0.00	679,981.17	0.00	36,859.77	100%	100%	01/01/2021	31/12/2021				
							643,121.40	0.00	0.00	643,121.40	0.00									
083-0002-2021	04 411 1101	61501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD EN TANCITARO, LOCALIDAD EL CAHULOTE	EL CAHULOTE	A		1,193,296.09	0.00	0.00	1,002,368.72	190,927.37	135.88	100%	100%	16/03/2021	28/05/2021	M2	830	47	
							1,193,160.21	0.00	0.00	1,002,368.72	190,791.49									
083-0003-2021	04 411 1101	61501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD EL PINABETE	EL PINABETE		C	815,360.24	0.00	0.00	684,902.60	130,457.64	0.71	100%	100%	17/03/2021	30/04/2021	M2	600	142	
							815,359.53	0.00	0.00	684,902.60	130,456.93									
083-0004-2021	5 411 1101	61605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MAGISTERIAL EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	1,036,611.49	0.00	0.00	870,753.65	165,857.84	705.70	100%	100%	03/03/2021	19/04/2021	M2	1258	120	
							1,035,905.79	0.00	0.00	870,753.65	165,152.14									
083-0005-2021	6 411 1101	61605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BOULEBARD LUIS DONALDO COLOSIO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	3,259,285.19	0.00	0.00	3,259,285.19	0.00	0.00	100%	100%	05/04/2021	04/07/2021	M2	1800	200	
							3,259,285.19	0.00	0.00	3,259,285.19	0.00									
083-0006-2021	7 411 1101	61605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE MORELOS EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	1,379,260.87	0.00	0.00	1,379,260.87	0.00	33,264.38	100%	100%	18/03/2021	18/05/2021	M2	660	800	
							1,345,996.49	0.00	0.00	1,345,996.49	0.00									
083-0007-2021	01 101 1011	61402	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	176,984.63	0.00	0.00	176,984.63	0.00	1,685.46	100%	100%	22/04/2021	30/04/2021	M	230	800	
							175,299.17	0.00	0.00	175,299.17	0.00									
083-0008-2021	03 309 3092	61306	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	154,569.57	0.00	0.00	154,569.57	0.00	260.86	100%	100%	22/04/2021	30/04/2021	M	115	800	
							154,308.71	0.00	0.00	154,308.71	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							8,695,349.25	0.00	0.00	8,208,106.40	487,242.85									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							8,622,436.49	0.00	0.00	8,136,035.93	486,400.56									
SUMA TOTAL (APROBADO)							8,695,349.25	0.00	0.00	8,208,106.40	487,242.85									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							8,622,436.49	0.00	0.00	8,136,035.93	486,400.56									




 LIC. GERARDO MORA MORA
 PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL




 C. MARÍA LORENA LÁZARO JACOBO
 SINDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL




 ARO DAVID MORALES RIOS
 SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL




 L.C.P. JESÚS MISAEL SIERRA GALVÁN
 TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL




 C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
 CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL




 ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICATURA
 TANCITARO, MICHOACAN
 2021

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2021**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 2 de 5


MUNICIPIO: TANCITARO


PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0009-2021	04 40	61204	REHABILITACION DE LA CANCHA SEGUNDA ETAPA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE URINGUITIRO	URINGUITIRO	A		1,020,412.82	0.00	0.00	857,146.77	163,266.05	163,946.80	100%	100%	29/03/2021	07/08/2021	M2	510	360	
							856,466.02	0.00	0.00	825,167.02	31,299.00									
083-0010-2021	01 101 1011	61301	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE LOS FRESNOS	LOS FRESNOS		C	800,000.00	0.00	0.00	672,000.00	128,000.00	3,197.80	100%	100%	22/04/2021	20/06/2021	M	1000	250	
							796,802.20	0.00	0.00	668,831.69	127,970.51									
083-0011-2021	04 411 1101	61503	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD EL CORTIJO	EL CORTIJO		C	1,297,591.67	0.00	0.00	1,089,977.00	207,614.67	0.10	100%	100%	17/03/2021	15/05/2021	M2	900	113	
							1,297,591.57	0.00	0.00	1,089,977.00	207,614.57									
083-0012-2021	07 740	61202	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA EN TANCITARO,	BARRANQUILLAS		C	972,179.24	0.00	0.00	816,630.56	155,548.68	6,811.22	100%	99%	03/03/2021	03/05/2021	M2	672	120	
							965,368.02	0.00	0.00	816,630.56	148,737.46									
083-0013-2021	07 740	61405	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	LA CUCHILLA		C	972,179.24	0.00	0.00	816,630.56	155,548.68	0.02	100%	100%	15/04/2021	15/06/2021	M2	672	85	
							972,179.22	0.00	0.00	816,630.56	155,548.66									
083-0014-2021	01 101 1011	61402	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAGISTERIAL EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	75,297.27	0.00	0.00	63,249.71	12,047.56	303.91	100%	100%	09/04/2021	15/04/2021	M	148	120	
							74,993.36	0.00	0.00	63,249.71	11,743.65									
083-0015-2021	03 309 3092	61306	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGISTERIAL EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	157,566.84	0.00	0.00	132,356.15	25,210.69	329.06	100%	100%	09/04/2021	15/04/2021	M	148	120	
							157,237.78	0.00	0.00	132,356.15	24,881.63									
083-0016-2021	04 40	61405	CONSTRUCCION DE CANCHA EN TANCITARO, LOCALIDAD EL CARACOL	EL CARACOL		C	263,790.00	0.00	0.00	221,583.60	42,206.40	5,000.90	100%	100%	09/04/2021	30/04/2021	M2	392	68	
							258,789.10	0.00	0.00	221,583.60	37,205.50									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							5,559,017.08	0.00	0.00	4,669,574.35	889,442.73									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							5,379,427.27	0.00	0.00	4,634,426.29	745,000.98									
SUMA TOTAL (APROBADO)							14,254,366.33	0.00	0.00	12,877,680.75	1,376,685.58									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							14,001,863.76	0.00	0.00	12,770,462.22	1,231,401.54									


LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL


C. MARÍA LORENA LÁZARO JACOBO
SINDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL


C. DAVID MORALES RIOS
SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL




L.C.P. JESÚS MISAEL SIERRA GALVÁN
TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL




C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO PARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2021**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 3 de 5

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME


FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0017-2021	04 40	61405	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TANCITARO, LOCALIDAD DE GARACHICO	GARACHICO		C	972,179.24	0.00	0.00	816,630.56	155,548.68	1,716.98	100%	100%	15/04/2021	15/06/2021	M2	672	M2	
							970,462.26	0.00	0.00	816,630.56	153,831.70									
083-0018-2021	04 411 1101	61605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE GUERRERO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCÍTARO		C	864,182.53	0.00	0.00	725,913.33	138,269.20	2,599.18	100%	100%	26/04/2021	24/06/2021	M2	600	80	
							861,583.35	0.00	0.00	725,913.09	135,670.26									
083-0019-2021	01 101 1011	61402	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCÍTARO		C	54,657.31	0.00	0.00	45,912.14	8,745.17	812.64	100%	100%	23/06/2021	07/07/2021	M2	100	80	
							53,844.67	0.00	0.00	45,912.14	7,932.53									
083-0020-2021	03 309 3092	61306	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCÍTARO		C	110,593.73	0.00	0.00	92,898.73	17,695.00	771.69	100%	100%	23/06/2021	07/07/2021	M2	100	80	
							109,822.04	0.00	0.00	92,898.73	16,923.31									
083-0021-2021	03 309 3092	61307	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TAPIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCÍTARO		C	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,051.14	100%	100%	24/05/2021	22/06/2021	M	12	200	
							193,948.86	0.00	0.00	193,948.86	0.00									
083-0022-2021	04 411 102	61405	CONSERVACION DEL CAMINO LA PACATA - TANCITARO - COPETIRO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCÍTARO		C	1,750,000.00	550,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	558.47	100%	100%	17/05/2021	07/06/2021	M	3	2000	
							1,749,441.53	549,441.53	0.00	1,200,000.00	0.00									
083-0023-2021	01 101 1011	61301	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TANCITARO, LOCALIDAD DE APUNDARO	APUNDARO		C	940,783.00	0.00	0.00	790,257.72	150,525.28	2,204.47	100%	100%	06/12/2021	31/12/2021	M	4713	668	
							938,578.53	0.00	0.00	790,257.72	148,320.81									
083-0024-2021	04 411 1101	61501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE PILA HONDA	PILA HONDA		A	476,637.15	0.00	0.00	400,375.21	76,261.94	327.36	100%	100%	29/11/2021	29/12/2021	M2	390	31	
							476,309.79	0.00	0.00	400,047.85	76,261.94									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							5,369,032.96	550,000.00	0.00	4,271,987.69	547,045.27									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							5,353,991.03	549,441.53	0.00	4,265,608.95	538,940.55									
SUMA TOTAL (APROBADO)							19,623,399.29	550,000.00	0.00	17,149,668.44	1,923,730.85									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							19,355,854.79	549,441.53	0.00	17,036,071.17	1,770,342.09									



LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL



C. MARÍA LORENA LÁZARO JACOBO
SINDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL






C. P. F. JESÚS MISAEL SIERRA GALVÁN
TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL






C. P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO PARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2021**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 4 de 5

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0025-2021	04 411 1101	61605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUZMAN EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	864,182.53	0.00	0.00	725,913.33	138,269.20	6,263.17	100%	100%	08/12/2021	31/12/2021	M2	600	80	
							857,919.36	0.00	0.00	725,913.33	132,006.03									
083-0026-2021	01 101 1011	61402	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUZMAN EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	178,814.43	0.00	0.00	170,069.26	8,745.17	6,758.93	100%	100%	08/12/2021	31/12/2021	M2	280	80	
							172,055.50	0.00	0.00	170,069.26	1,986.24									
083-0027-2021	03 309 3092	61306	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUZMAN EN TANCITARO, LOCALIDAD DE TANCITARO	TANCITARO		C	286,746.18	0.00	0.00	269,051.18	17,695.00	7,727.17	100%	100%	08/12/2021	31/12/2021	M2	115	80	
							279,019.01	0.00	0.00	269,051.18	9,967.83									
083-0028-2021	04 411 1101	61605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TANCITARO, LOCALIDAD TANCITARO	TANCITARO		C	1,025,715.18	0.00	0.00	861,600.75	164,114.43	20,944.52	100%	100%	18/10/2021	16/12/2021	M2	700	150	
							1,004,770.66	0.00	0.00	861,600.75	143,169.91									
083-0029-2021	03 309 3092	61306	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TANCITARO, LOCALIDAD TANCITARO	TANCITARO		C	307,251.24	0.00	0.00	285,106.71	22,144.53	4,492.09	100%	100%	26/10/2021	24/11/2021	M	137.26	150	
							302,759.15	0.00	0.00	285,106.71	17,652.44									
083-0030-2021	01 101 1011	61402	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TANCITARO, LOCALIDAD TANCITARO	TANCITARO		C	171,620.93	0.00	0.00	161,038.61	10,582.32	2,167.82	100%	100%	26/10/2021	24/11/2021	M	260	150	
							169,453.11	0.00	0.00	161,038.61	8,414.50									
083-0031-2021	04 411 1101	61605	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ACCESO PRINCIPAL EN TANCITARO, FRACCIONAMIENTO ARUAMO	FRACCIONAMIENT O ARUAMO		C	1,297,591.67	0.00	0.00	1,089,977.00	207,614.67	4,063.00	100%	100%	16/12/2021	31/12/2021	M2	900	190	
							1,293,528.67	0.00	0.00	1,089,977.00	203,551.67									
083-0032-2021	01 101 1011	61301	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE LA MORA	LA MORA		A	92,170.35	0.00	0.00	77,423.09	14,747.26	0.44	100%	100%	16/10/2021	15/11/2021	M	300	84	
							92,169.91	0.00	0.00	77,423.09	14,746.82									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							4,224,092.51	0.00	0.00	3,640,179.93	583,912.58									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							4,171,675.37	0.00	0.00	3,640,179.93	531,495.44									
SUMA TOTAL (APROBADO)							23,847,491.80	550,000.00	0.00	20,789,848.37	2,507,643.43									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							23,527,530.16	549,441.53	0.00	20,676,251.10	2,301,837.53									

LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

C. MARIA LORENA LAZARO JACQBO
SINDICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DR. DAVID MORALES RIOS
SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.P.F. JESÚS MISAEL SIERRA GALVÁN
TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2021**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 5 de 5


MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0033-2021	04 111 32	61405	BANQUETA EN LA COMUNIDAD EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL CUATE	EL CUATE		C	480,155.00	0.00	0.00	403,330.20	76,824.80	1,844.68	100%	100%	07/12/2021	31/12/2021	M2	420	95	
							478,310.32	0.00	0.00	403,330.20	74,980.12									
083-0034-2021	07 725 114	61405	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN TANCITARO, LOCALIDAD DE ZIRIMONDIRO	ZIRIMONDIRO	A		383,747.55	0.00	0.00	322,347.94	61,399.61	31,497.21	100%	100%	16/10/2021	15/12/2021	M2	30	866	
							352,250.34	0.00	0.00	322,347.89	29,902.45									
083-0035-2021	03 0308 82	61307	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO HACIA LA BARRANCA EN TANCÍTARO,	TANCITARO	A		148,718.20	0.00	0.00	148,718.20	0.00	253.20	100%	100%	16/12/2021	31/12/2021	M2	97.47	200	
							148,465.00	0.00	0.00	148,465.00	0.00									
083-0036-2021	05 519 5193	61302	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SALIDA AL TIZATE	CONDEMBARO		C	1,436,609.80	1,436,609.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	26/10/2021	30/11/2021	M	1000	1335	
							1,436,609.80	1,436,609.80	0.00	0.00	0.00									
083-0037-2021	04 411 1101	61503	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE PUCUARO	PUCUARO		C	1,308,351.34	0.00	0.00	1,099,015.13	209,336.21	10,802.57	100%	100%	17/12/2021	30/12/2021	M2	900	120	
							1,297,548.77	0.00	0.00	1,099,015.13	198,533.64									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							3,757,581.89	1,436,609.80	0.00	1,973,411.47	347,560.62									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							3,713,184.23	1,436,609.80	0.00	1,973,158.22	303,416.21									
SUMA TOTAL (APROBADO)							27,605,073.69	1,986,609.80	0.00	22,763,259.84	2,855,204.05									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							27,240,714.39	1,986,051.33	0.00	22,649,409.32	2,605,253.74									



LIC. GERARDO MORA MORA
PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

C. MARÍA LORENA LÁZARO JACOBO
SINDICÓ DEL GOBIERNO MUNICIPAL


LIC. DAVID MORALES RIOS
SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL


L.C.P.E. JESÚS MISAEL SIERRA GALVÁN
TESORERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL


C.P. LAURA ADELINA HUERTA OROZCO
CONTRALOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL


ING. ALEJANDRO PARDO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARÍA MUNICIPAL
TANCITARO, MICHOACÁN

