

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 1 de 9

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL:

TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0001-2018	04 40	8270-03-2J-107-61405-2	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	ZIRIMONDIRO	A		363,490.44	0.00	0.00	326,460.14	37,030.30		604.96	98%	100%	01/03/2018		M2	70	866
							362,885.48	0.00	0.00	325,885.48	37,000.00									
083-0002-2018	01 101 1011	8270-03-35-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	PAREO	A		702,819.53	0.00	0.00	585,682.94	117,136.59		134,770.94	95%	81%	12/02/2018		LOTE	1	750
							568,048.59	0.00	0.00	568,048.59	0.00									
083-0003-2018	07 24 113	8270-03-37-107-61202-2	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN EL KINDER	PAREO	A		185,246.28	0.00	0.00	154,371.90	30,874.38		33,977.48	100%	82%	02/04/2018	05/05/2018	LOTE	1	750
							151,268.80	0.00	0.00	151,268.80	0.00									
083-0004-2018	03 308 3082	8270-03-44-107-61307-2	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL POR EL EJIDO (PUENTE EN EL RIO)	APUNDARO	A		632,008.12	0.00	0.00	526,673.43	105,334.69		110,571.00	100%	83%	26/02/2018	07/07/2018	LOTE	1	35
							521,437.12	0.00	0.00	521,437.12	0.00									
083-0005-2018	07 24 113	8270-03-51-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JULIETA FIERRO GOSSMAN	Tancitaro	A		300,414.60	0.00	0.00	250,345.50	50,069.10		29,592.46	100%	90%	01/02/2018	15/04/2018	M2	48	35
							270,822.14	0.00	0.00	250,345.50	20,476.64									
083-0006-2018	01 101 1011	8270-03-60-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	URINGUITIRO	A		581,835.78	0.00	0.00	484,863.15	96,972.63		264,159.38	75%	55%	13/02/2018		LOTE	1	250
							317,676.40	0.00	0.00	317,676.40	0.00									
083-0007-2018	07 24 113	8270-03-67-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR	ZIRIMONDIRO	A		300,414.60	0.00	0.00	250,345.50	50,069.10		38,739.75	100%	87%	05/02/2018	31/03/2018	M2	48	30
							261,674.85	0.00	0.00	250,344.84	11,330.01									
083-0008-2018		8270-03-81-107-61214-2	GASTOS INDIRECTOS				638,191.44	0.00	0.00	638,191.44	0.00		52,104.57	92%	92%	01/01/2018				
							586,086.87	0.00	0.00	586,086.87	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							3,704,420.79	0.00	0.00	3,216,934.00	487,486.79									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							3,039,900.25	0.00	0.00	2,971,093.60	68,806.65									
SUMA TOTAL (APROBADO)							3,704,420.79	0.00	0.00	3,216,934.00	487,486.79									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							3,039,900.25	0.00	0.00	2,971,093.60	68,806.65									



C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO  
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORAN  
SINDICO MUNICIPAL

C.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARISOL ALONGUÍA MUNGUÍA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANUZA TORRES  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

STADO: 16 MICHOACAN

HOJA 2 de 9

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL:

TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0009-2018	06 622 6221	8270-03-1F-107-61201-2	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	ACUMBARO	A		211,016.62	0.00	0.00	175,847.18	35,169.44	26,819.79	100%	87%	16/02/2018	31/05/2018	35	M2	136	
							184,196.83	0.00	0.00	175,847.18	8,349.65									
083-0010-2018	06 622 6222	8270-03-23-107-61201-2	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	OJO ZARCO		C	135,073.94	0.00	0.00	112,561.62	22,512.32	7,304.19	100%	95%	30/04/2018	31/05/2018	100	M2	170	
							127,769.75	0.00	0.00	112,561.62	15,208.13									
083-0011-2018	06 622 6222	8270-03-25-107-61201-2	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	HUARICHO		C	135,073.94	0.00	0.00	112,561.62	22,512.32	22,512.39	100%	83%	30/04/2018	31/05/2018	100	M2	66	
							112,561.55	0.00	0.00	112,561.55	0.00									
083-0012-2018	01 101 1011	8270-03-26-107-61301-2	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	EL HUESO	A		192,772.13	0.00	0.00	160,643.44	32,128.69	32,173.17	100%	83%	20/03/2018	20/06/2018	1600	ML	26	
							160,598.96	0.00	0.00	160,598.96	0.00									
083-0013-2018	07 726 6114	8270-03-2N-107-61202-2	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 1RA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA	ZOROMUTARO	A		212,650.19	0.00	0.00	177,208.49	35,441.70	10,709.76	100%	95%	01/04/2018	29/05/2018	85	M	288	
							201,940.43	0.00	0.00	177,205.28	24,735.15									
083-0014-2018	01 101 1012	8270-03-2O-107-61301-2	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	ZOROMUTARO	A		102,360.00	0.00	0.00	85,300.00	17,060.00	6,422.94	100%	94%	01/04/2018	15/05/2018	1	LOTE	288	
							95,937.06	0.00	0.00	85,223.91	10,713.15									
083-0015-2018	07 724 4114	8270-03-2Q-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA TERMINACION	AGUA CHEPE	A		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	13,806.33	100%	92%	09/04/2018	12/05/2018	1	LOTE	32	
							156,193.67	0.00	0.00	156,193.67	0.00									
083-0016-2018	07 724 4214	8270-03-2R-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	ARAPARICUARO	A		417,407.35	0.00	0.00	347,839.46	69,567.89	160,466.29	90%	62%	04/05/2018		1	LOTE	95	
							256,941.06	0.00	0.00	256,941.06	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,576,354.17	0.00	0.00	1,341,961.81	234,392.36									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,296,139.31	0.00	0.00	1,237,133.23	59,006.08									
SUMA TOTAL (APROBADO)							5,280,774.96	0.00	0.00	4,558,895.81	721,879.15									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							4,336,039.35	0.00	0.00	4,208,226.83	127,812.73									

  
C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

  
LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA  
SINDICO MUNICIPAL

  
Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
L.C. MARISOL MUNGUJA MUNISUJIA  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. ARNULFO LANUZA TORRES  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

STADO: 16 MICHOACAN

HOJA 3 de 9

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL:

TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
					083-0017-2018	04 411 1101	8270-03-2T-107-61605-2	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL HOSPITAL CESSA, TERCERA ETAPA	Tancitaro	A		129,757.64		0.00	0.00	129,757.64	0.00	68245	0.00	100%
							129,757.64	0.00	0.00	129,757.64	0.00									
083-0018-2018	01 103 1031	8270-03-2W-107-61301-2	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	PALMITO SUR	A		180,913.21	0.00	0.00	150,761.01	30,152.20		5,203.81	100%	97%	04/06/2018	09/07/2018	M3	50	92
							175,709.40	0.00	0.00	148,485.40	27,224.00									
083-0019-2018	07 724 4214	8270-03-2Y-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	OJOS DE AGUA	A		107,560.81	0.00	0.00	89,634.01	17,926.80		22,143.96	80%	79%	18/06/2018		M2	70	25
							85,416.85	0.00	0.00	84,916.85	500.00									
083-0020-2018	03 309 3092	8270-03-30-107-61307-2	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	SOLEDAD PONIENTE		C	265,293.96	0.00	0.00	221,078.30	44,215.66		45,057.21	100%	83%	28/05/2018	13/07/2018	LOTE	1	382
							220,236.75	0.00	0.00	220,236.75	0.00									
083-0021-2018	07 724 4115	8270-03-32-107-61202-2	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	APO	A		593,124.55	0.00	0.00	494,270.46	98,854.09		79,434.91	100%	87%	21/05/2018	30/07/2018	M2	140.3	789
							513,689.64	0.00	0.00	493,740.64	19,949.00									
083-0022-2018	07 24 113	8270-03-33-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	APO	A		121,039.78	0.00	0.00	100,866.48	20,173.30		1,930.78	100%	98%	26/03/2018	24/05/2018	LOTE	1	60
							119,109.00	0.00	0.00	100,866.00	18,243.00									
083-0023-2018	03 309 3091	8270-03-34-107-61307-2	DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA	APO	A		189,120.67	0.00	0.00	157,600.56	31,520.11		10,706.73	95%	94%	28/05/2018		M	300	300
							178,413.94	0.00	0.00	157,600.56	20,813.38									
083-0024-2018	07 724 4114	8270-03-36-107-61202-2	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	PAREO	A		593,124.55	0.00	0.00	494,270.46	98,854.09		98,918.93	100%	83%	02/04/2018	09/06/2018	LOTE	1	750
							494,205.62	0.00	0.00	494,205.62	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,179,935.17	0.00	0.00	1,838,238.92	341,696.25									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,916,538.84	0.00	0.00	1,829,809.46	86,729.38									
SUMA TOTAL (APROBADO)							6,515,974.73	0.00	0.00	6,046,465.75	469,508.98									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							6,252,578.40	0.00	0.00	6,038,036.29	214,542.11									



ARACELI SOLORZANO SOLORZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA  
SINDICO MUNICIPAL

OF. B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARISOL MUNGUA MUNGUA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANUZA TORRES  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

STADO: 16 MICHOACAN

HOJA 4 de 9

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL:

TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES			
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE	
083-0025-2018	03 308 3082	8270-03-38-107-61307-2	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA FRENTE A LA CAPILLA	LAS CANOAS	A		256,855.88	0.00	0.00	214,046.57	42,809.31		21,807.58	100%	92%	26/03/2018	21/05/2018	LOTE	1	50	
							235,048.30	0.00	0.00	214,046.57	21,001.73										
083-0026-2018	03 308 3082	8270-03-3H-107-61307-2	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD	EL CUATE	A		420,296.72	0.00	0.00	350,247.27	70,049.45		23,900.85	100%	94%	04/06/2018	21/07/2018	M2	608	250	
							396,395.87	0.00	0.00	350,150.10	46,245.77										
083-0027-2018	01 103 1031	8270-03-40-107-61301-2	DEPOSITO DE AGUA	PALO PICADO	A		231,997.78	0.00	0.00	193,331.48	38,666.30		38,997.78	100%	83%	23/05/2018	29/06/2018	M3	70	66	
							193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00										
083-0028-2018	07 725 5114	8270-03-41-107-61202-2	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA	GARACHICO	A		191,175.74	0.00	0.00	159,313.12	31,862.62		2,487.62	100%	99%	02/04/2018	16/06/2018	M2	15.6	20	
							188,688.12	0.00	0.00	159,289.85	29,398.27										
083-0029-2018	01 101 1011	8270-03-45-107-61301-2	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	EL PINABETE		C	306,344.05	0.00	0.00	255,286.71	51,057.34		53,613.92	100%	82%	23/04/2018	24/05/2018	LOTE	1	142	
							252,730.13	0.00	0.00	252,730.13	0.00										
083-0030-2018	01 101 1011	8270-03-48-107-61301-2	LINEA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	LA TAPIADA	A		173,387.36	0.00	0.00	144,489.47	28,897.89		46,320.76	100%	73%	30/05/2018	29/06/2018	LOTE	1	81	
							127,066.60	0.00	0.00	127,066.60	0.00										
083-0031-2018	08 830 8302	8270-03-49-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUINIO	A		110,281.06	0.00	0.00	110,281.06	0.00		35,323.00	70%	68%	01/06/2018		ACCIONES	6	4	
							74,958.06	0.00	0.00	74,958.06	0.00										
083-0032-2018	08 830 8302	8270-03-50-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EL JAZMIN	A		123,394.29	0.00	0.00	123,394.29	0.00		61,006.29	60%	51%	04/06/2018		ACCIONES	8	6	
							62,388.00	0.00	0.00	62,388.00	0.00										
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,813,732.88	0.00	0.00	1,550,389.97	263,342.91										
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,530,275.08	0.00	0.00	1,433,629.31	96,645.77										
SUMA TOTAL (APROBADO)							8,066,311.28	0.00	0.00	7,588,426.26	477,885.02										
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							7,782,853.48	0.00	0.00	7,471,665.60	311,187.88										



C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO  
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA  
SINDICO MUNICIPAL

C.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

LC. MARISOL MUNGUIA MUNGUIA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANUZA TORRES  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

STADO: 16 MICHOACAN

MUNICIPIO: TANCITARO

HOJA 5 de 9

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL:

TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES				
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE		
083-0033-2018	07 726	8270-03-54-107-61202-2	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CECYTEM	Tancitaro	A		174,983.76	0.00	0.00	145,819.80	29,163.96		2,128.00	95%	99%	01/05/2018		ML	210	800		
							172,855.76	0.00	0.00	144,430.76	28,425.00											
083-0034-2018	03 308 3082	8270-03-56-107-61307-2	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL COLECTOR CECYTEM-DEPORTIVO MONICA EQUIHUA	Tancitaro	A		242,572.10	0.00	0.00	242,572.10	0.00		327.14	100%	100%	14/06/2018	22/07/2018	M	280			
							242,244.96	0.00	0.00	242,244.96	0.00											
083-0035-2018	08 830 8302	8270-03-59-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	BARRIO SAN RAFAEL	A		110,281.06	0.00	0.00	110,281.06	0.00		1,248.82	100%	99%	01/04/2018	30/04/2018	ACCIONES	6	3		
							109,032.24	0.00	0.00	109,032.24	0.00											
083-0036-2018	01 101 1011	8270-03-61-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	LOS FRESNOS	A		610,570.85	0.00	0.00	508,809.04	101,761.81		314,258.71	55%	49%	13/02/2018		LOTE	1	280		
							296,312.14	0.00	0.00	296,312.14	0.00											
083-0037-2018	01 103 1031	8270-03-64-107-61301-2	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	LOS GRANADOS		C	439,300.74	0.00	0.00	366,083.95	73,216.79		24,307.24	100%	94%	25/04/2018	29/06/2018	M3	150	303		
							414,993.50	0.00	0.00	366,083.95	48,909.55											
083-0038-2018	01 103 1031	8270-03-68-107-61301-2	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	CHUPADERO		C	333,254.66	0.00	0.00	277,712.22	55,542.44		1,045.84	100%	100%	30/04/2018	29/06/2018	M3	100	148		
							332,208.82	0.00	0.00	277,712.22	54,496.60											
083-0039-2018	04 411 1101	8270-03-69-107-61503-2	CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, CON EMPEDRADO	LAS JUNTAS DE ENANDIRO		C	187,754.90	0.00	0.00	156,462.42	31,292.48		32,734.18	100%	83%	01/06/2018	30/06/2018	ML	200	102		
							155,020.72	0.00	0.00	155,020.72	0.00											
083-0040-2018	07 724 4214	8270-03-6J-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	EL NOPAL		C	0.00	0.00	0.00	0.00	0		-9,428.57	100%	#DIV/0!	16/12/2017	30/12/2017	M2	150	45		
							9,428.57	0.00	0.00	9,428.57	0.00											
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,098,718.07	0.00	0.00	1,807,740.59	290,977.48											
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,732,096.71	0.00	0.00	1,600,265.56	131,831.15											
SUMA TOTAL (APROBADO)							10,165,029.35	0.00	0.00	9,396,166.85	768,862.50											
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							9,514,950.19	0.00	0.00	9,071,931.16	443,019.03											



ARACELI SOLORZANO SOLORZANO  
ESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA  
SINDICO MUNICIPAL



C. B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL



L. C. MARISOL MUNGUJA MUNGUJA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ARNULFO LANOZA TORRES  
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

MUNICIPIO: TANCITARO

HOJA 6 de 9

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0041-2018	01 101 1012	8270-03-6K-107-61301-2	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	EL NOPAL		C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,714.29	100%	#DIV/0!	16/12/2017	30/12/2017	M2	100	80
							10,714.29	0.00	0.00	10,714.29	0.00									
083-0042-2018	07 24 113	8270-03-71-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL PREESCOLAR	ENANDIRO	A		317,518.80	0.00	0.00	264,599.00	52,919.80	27,497.23	100%	91%	28/05/2018	04/08/2018	M2	48	212	
							290,021.57	0.00	0.00	263,321.91	26,699.66									
083-0043-2018	07 726 6114	8270-03-73-107-61202-2	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	SANTA CATARINA	A		804,190.44	0.00	0.00	670,158.70	134,031.74	189,459.39	90%	76%	16/03/2018		ML	70	1003	
							614,731.05	0.00	0.00	614,731.05	0.00									
083-0044-2018	07 726 6113	8270-03-74-107-61202-2	CERCO PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR	EL NOPAL		C	174,983.76	0.00	0.00	145,819.80	29,163.96	32,537.91	100%	81%	06/06/2018	04/07/2018	ML	120	169	
							142,445.85	0.00	0.00	142,445.85	0.00									
083-0045-2018	04 440	8270-03-75-107-61405-2	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO	LA TINAJA	A		228,348.88	0.00	0.00	190,290.73	38,058.15	35,440.14	100%	84%	14/05/2018	28/07/2018	M2	24	28	
							192,908.74	0.00	0.00	184,735.74	8,173.00									
083-0046-2018	04 411 1104	8270-03-76-107-61405-2	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 2DA ETAPA	AGUACATE SUR	A		388,216.18	0.00	0.00	323,513.48	64,702.70	339,616.18	20%	13%	14/04/2018		M	500	395	
							48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00									
083-0047-2018	07 726 6214	8270-03-77-107-61202-2	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 1RA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN ANTONIO	A		204,859.10	0.00	0.00	170,715.92	34,143.18	39,242.86	100%	81%	01/05/2018	24/05/2018	M	70	35	
							165,616.24	0.00	0.00	148,616.24	17,000.00									
083-0048-2018	04 411 1103	8270-03-83-107-61503-2	EMPEDRADO DE CALLE	CHUPADERITO	A		133,021.44	0.00	0.00	110,851.20	22,170.24	10,703.37	100%	92%	01/05/2018	15/05/2018	M2	240	22	
							122,318.07	0.00	0.00	110,618.81	11,699.26									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,251,138.60	0.00	0.00	1,875,948.83	375,189.77									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,587,355.81	0.00	0.00	1,523,783.89	63,571.92									
SUMA TOTAL (APROBADO)							12,416,167.95	0.00	0.00	11,272,115.68	1,144,052.27									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							11,102,306.09	0.00	0.00	10,595,715.05	506,590.95									



ARACELI SOLORZANO SOLORZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO



LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA  
SINDICO MUNICIPAL



C.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL



L.C. MARISOL MUNGUA MUNGUA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ARNULFO LANUZA TORRES  
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANCITARO

HOJA 7 de 9

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0049-2018	01 101 1011	8270-03-84-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA DE LA COMUNIDAD	CONDEMBARO	A		1,031,334.29	0.00	0.00	859,445.24	171,889.05		108,790.62	100%	89%	27/02/2018	08/07/2018	LOTE	1	450
							922,543.67	0.00	0.00	857,675.79	64,867.88									
083-0050-2018	07 724 4213	8270-03-88-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	BARRANQUILLAS	A		200,808.53	0.00	0.00	167,340.44	33,468.09		11,561.11	100%	94%	09/06/2018	11/09/2018	LOTE	1	87
							189,247.42	0.00	0.00	162,504.53	26,742.89									
083-0051-2018	07 724 4214	8270-03-89-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	BARRANQUILLAS	A		200,808.53	0.00	0.00	167,340.44	33,468.09		41,231.54	100%	79%	11/06/2018	18/08/2018	LOTE	1	87
							159,576.99	0.00	0.00	159,576.99	0.00									
083-0052-2018	07 724 4213	8270-03-93-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	RANCHO NUEVO	A		58,066.26	0.00	0.00	48,388.55	9,677.71		7,311.44	95%	87%	06-07-2018		M2	40	60
							50,754.82	0.00	0.00	41,404.82	9,350.00									
083-0053-2018	07 725 5115	8270-03-96-107-61202-2	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA SEGUNDA ETAPA	ARAPARICUARO	A		135,530.06	0.00	0.00	112,941.72	22,588.34		532.37	100%	100%	01/03/2018	15/05/2018	M2	35	120
							134,997.69	0.00	0.00	112,417.40	22,580.29									
083-0054-2018	06 622 6223	8270-03-97-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA CASA DE SALUD	SOLEDAD ORIENTE	A		282,854.28	0.00	0.00	235,711.90	47,142.38		47,611.22	100%	83%	21/05/2018	16/06/2018	M2	35	241
							235,243.06	0.00	0.00	235,243.06	0.00									
083-0055-2018	08 830 8302	8270-03-98-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EL FRESNITO	A		134,226.95	0.00	0.00	134,226.95	0.00		83,618.95	40%	38%	12/06/2018		ACCIONES	6	3
							50,608.00	0.00	0.00	50,608.00	0.00									
083-0056-2018	07 724 4214	8270-03-1D-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	LA MEZA DEL DURAZNO	A		75,551.32	0.00	0.00	62,959.43	12,591.89		21,892.32	85%	71%	03/07/2018		M2	20	5
							53,659.00	0.00	0.00	53,659.00	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,119,180.22	0.00	0.00	1,788,354.67	330,825.55									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,796,630.65	0.00	0.00	1,673,089.59	123,541.06									
SUMA TOTAL (APROBADO)							14,535,348.17	0.00	0.00	13,060,470.35	1,474,877.82									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							12,898,936.65	0.00	0.00	12,268,804.64	630,132.01									



C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO  
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA  
SINDICO MUNICIPAL

C.F.B. MIGUEL ANGELO RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARISOL MUNGUIA MUNGUIA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANUZA TORRES  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 8 de 9

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL:

TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0057-2018	01 101 1011	8270-03-22-107-61301-2	LINEA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	SAN ISIDRO	A		60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	2,794.05	95%	95%	27/07/2018		ML	4000	107	
							57,205.95	0.00	0.00	49,201.95	8,004.00									
083-0058-2018	04 040	8270-03-29-107-61405-2	COSNTRUCCION DE MODULO URBANO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	LA SIDRA	A		147,388.98	0.00	0.00	122,824.15	24,564.83	30,894.98	80%	79%	25/05/2018		M2	35	43	
							116,494.00	0.00	0.00	116,494.00	0.00									
083-0059-2018	07 727 4215	8270-03-2P-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 41	Tancitaro	A		148,607.96	0.00	0.00	123,839.97	24,767.99	54,026.73	75%	64%	20/06/2018		LOTE	1	320	
							94,581.23	0.00	0.00	94,581.23	0.00									
083-0060-2018	09 931 9312	8270-03-2V-107-61301-2	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LAS JOYAS AL NOPAL	LAS JOYAS (EL NOGAL)	A		102,695.59	0.00	0.00	85,579.66	17,115.93	7,116.45	100%	93%	17/07/2018	27/07/2018	ML	2000	120	
							95,579.14	0.00	0.00	85,579.66	9,999.48									
083-0061-2018	07 040	8270-03-2X-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA	BARRANQUILLAS	A		200,808.53	0.00	0.00	167,340.44	33,468.09	20.68	100%	100%	04/06/2018	28/07/2018	LOTE	1	40	
							200,787.85	0.00	0.00	167,319.76	33,468.09									
083-0062-2018	04 411 1101	8270-03-2Z-107-61503-2	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A LA CANCHA DE FUTBOL	OJOS DE AGUA	A		107,560.81	0.00	0.00	89,634.01	17,926.80	18,387.92	100%	83%	09/07/2018	30/07/2018	M2	490.89	25	
							89,172.89	0.00	0.00	89,172.89	0.00									
083-0063-2018	01 101 1011	8270-03-3C-107-61301-2	LINEA DE CONDUCCION CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO	PILA ONDA	A		139,178.95	0.00	0.00	115,982.46	23,196.49	29,144.41	100%	79%	03/07/2018	31/07/2018	M	100	31	
							110,034.54	0.00	0.00	110,034.54	0.00									
083-0064-2018	01 101 1011	8270-03-3F-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	EL REPARO	A		239,751.68	0.00	0.00	199,793.07	39,958.61	121,164.61	100%	49%	04/06/2018	09/07/2018	LOTE	1	280	
							118,587.07	0.00	0.00	118,587.07	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,145,992.50	0.00	0.00	954,993.76	190,998.74									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							882,442.67	0.00	0.00	830,971.10	51,471.57									
SUMA TOTAL (APROBADO)							15,681,340.67	0.00	0.00	14,015,464.11	1,665,876.56									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							13,781,379.82	0.00	0.00	13,099,775.74	681,603.58									



IC. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO  
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO



LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA  
SINDICO MUNICIPAL



Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL



L.C. MARISOL MUNGUA MUNGUA  
TESORERO MUNICIPAL



C. ARNOLFO LANUZA TORRES  
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN  
MUNICIPIO: TANCITARO

HOJA 9 de 9

PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: TERCER INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
					083-0065-2018	01 101 1011	8270-03-3G-107-61301-2	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	EL CUATE	A		84,000.00		0.00	0.00	70,000.00	14,000.00		9,120.48	95%
							74,879.52	0.00	0.00	67,879.52	7,000.00									
083-0066-2018	07 724 4113	8270-03-3I-107-61202-2	CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ROSA AGUILAR, EN TERRENO ANEXO (SEGUNDA ETAPA)	Tancitaro	A		181,453.56	0.00	0.00	181,453.56	0.00	100000	933.88	100%	99%	09/07/2018	19/09/2018	M	272	
							180,519.68	0.00	0.00	180,519.68	0.00	99094								
083-0067-2018	07 727 4215	8270-03-3O-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA	AGUA ZARCA	A		327,493.29	0.00	0.00	259,494.41	67,998.88		169,964.25	50%	48%	01/07/2018		600	M2	180
							157,529.04	0.00	0.00	157,529.04	0.00									
083-0068-2018	09 931 9312	8270-03-7O-107-61503-2	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL CASTILLO	EL PINZAN	A		149,441.48	0.00	0.00	124,534.57	24,906.91		24,949.84	100%	83%	01/07/2018	28/07/2018	3500	ML	46
							124,491.64	0.00	0.00	124,491.64	0.00									
083-0070-2018	03 308 3081	8270-03-79-107-61307-2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	LA CIENEGA	A		72,358.52	0.00	0.00	60,298.77	12,059.75		13,115.92	85%	82%	01/06/2018		1	LOTE	94
							59,242.60	0.00	0.00	59,242.60	0.00									
083-0071-2018	07 724 4115	8270-03-93-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	RANCHO NUEVO	A		298,514.89	0.00	0.00	248,762.41	49,752.48		1,189.50	100%	100%	04/06/2018	21/07/2018	M2	48	60
							297,325.39	0.00	0.00	248,724.94	48,600.45									
083-0072-2018	07 725 5114	8270-03-99-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	LA PEÑA	A		301,326.82	0.00	0.00	251,105.68	50,221.14		72,261.79	100%	76%	01/05/2018	30/09/2018	M2	30	45
							229,065.03	0.00	0.00	229,065.03	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,414,588.56	0.00	0.00	1,195,649.40	218,939.16									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,123,052.90	0.00	0.00	1,067,452.45	55,600.45									
SUMA TOTAL (APROBADO)							17,095,929.23	0.00	0.00	15,211,113.51	1,884,815.72									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							14,904,432.22	0.00	0.00	14,167,228.19	737,204.03									



ARACELI SOLORZANO SOLORZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA  
SINDICO MUNICIPAL

Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. MARISOL MUNGUA MUNGUA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANUZA TORRES  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS