

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 1 de 12

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0001-2018	04 40	8270-03-21-107-61405-2	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	ZIRIMONDIRO	A		363,490.44	0.00	0.00	326,460.14	37,030.30	604.96	100%	100%	01/03/2018	27/07/2018	M2	70	866	
							362,885.48	0.00	0.00	325,885.48	37,000.00									
083-0002-2018	01 101 1011	8270-03-35-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	PAREO	A		702,819.53	0.00	0.00	585,682.94	117,136.59	117,283.85	100%	83%	12/02/2018	10/12/2018	LOTE	1	750	
							585,535.68	0.00	0.00	585,535.68	0.00									
083-0003-2018	07 24 113	8270-03-37-107-61202-2	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN EL KINDER	PAREO	A		185,246.28	0.00	0.00	154,371.90	30,874.38	33,977.48	100%	82%	02/04/2018	05/05/2018	LOTE	1	750	
							151,268.80	0.00	0.00	151,268.80	0.00									
083-0004-2018	03 308 3082	8270-03-44-107-61307-2	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL POR EL EJIDO (PUENTE EN EL RIO)	APUNDARO	A		632,008.12	0.00	0.00	526,673.43	105,334.69	110,571.00	100%	83%	26/02/2018	07/07/2018	LOTE	1	35	
							521,437.12	0.00	0.00	521,437.12	0.00									
083-0005-2018	07 24 113	8270-03-51-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JULIETA FIERRO GOSSMAN	Tancitaro	A		300,414.60	0.00	0.00	250,345.50	50,069.10	29,592.46	100%	90%	01/02/2018	15/04/2018	M2	48	35	
							270,822.14	0.00	0.00	250,345.50	20,476.64									
083-0006-2018	01 101 1011	8270-03-60-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	URINGUITIRO	A		581,835.78	0.00	0.00	484,863.15	96,972.63	96,972.64	100%	83%	13/02/2018	10/11/2018	LOTE	1	250	
							484,863.14	0.00	0.00	484,863.14	0.00									
083-0007-2018	07 24 113	8270-03-67-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR	ZIRIMONDIRO	A		300,414.60	0.00	0.00	250,345.50	50,069.10	38,739.75	100%	87%	05/02/2018	31/03/2018	M2	48	30	
							261,674.85	0.00	0.00	250,344.84	11,330.01									
083-0008-2018		8270-03-81-107-61214-2	GASTOS INDIRECTOS				638,191.44	0.00	0.00	638,191.44	0.00	13,008.57	92%	98%	01/01/2018	31/12/2018				
							625,182.87	0.00	0.00	625,182.87	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							3,704,420.79	0.00	0.00	3,216,934.00	487,486.79									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							3,263,670.08	0.00	0.00	3,194,863.43	68,806.65									
SUMA TOTAL (APROBADO)							3,704,420.79	0.00	0.00	3,216,934.00	487,486.79									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							3,263,670.08	0.00	0.00	3,194,863.43	68,806.65									


D. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


L.C. MARISOL MURGUIA MUNGUIA
TESORERO MUNICIPAL


C. ARNULFO LANUZA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 2 DE 12

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0009-2018	06 622 6221	8270-03-1F-107-61201-2	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	ACUMBARO	A		211,016.62	0.00	0.00	175,847.18	35,169.44	26,819.79	100%	87%	16/02/2018	31/05/2018	35	M2	136	
							184,196.83	0.00	0.00	175,847.18	8,349.65									
083-0010-2018	06 622 6222	8270-03-23-107-61201-2	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	OJO ZARCO		C	135,073.94	0.00	0.00	112,561.62	22,512.32	7,304.19	100%	95%	30/04/2018	31/05/2018	100	M2	170	
							127,769.75	0.00	0.00	112,561.62	15,208.13									
083-0011-2018	06 622 6222	8270-03-25-107-61201-2	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	HUARICHO		C	135,073.94	0.00	0.00	112,561.62	22,512.32	22,512.39	100%	83%	30/04/2018	31/05/2018	100	M2	66	
							112,561.55	0.00	0.00	112,561.55	0.00									
083-0012-2018	01 101 1011	8270-03-26-107-61301-2	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	EL HUESO	A		192,772.13	0.00	0.00	160,643.44	32,128.69	32,173.17	100%	83%	20/03/2018	20/06/2018	1600	ML	26	
							160,598.96	0.00	0.00	160,598.96	0.00									
083-0013-2018	07 726 6114	8270-03-2N-107-61202-2	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 1RA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA	ZOROMUTARO	A		212,650.19	0.00	0.00	177,208.49	35,441.70	10,709.76	100%	95%	01/04/2018	29/05/2018	109	M	288	
							201,940.43	0.00	0.00	177,205.28	24,735.15									
083-0014-2018	01 101 1012	8270-03-2O-107-61301-2	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	ZOROMUTARO	A		102,360.00	0.00	0.00	85,300.00	17,060.00	6,422.94	100%	94%	01/04/2018	15/05/2018	1	LOTE	288	
							95,937.06	0.00	0.00	85,223.91	10,713.15									
083-0015-2018	07 724 4114	8270-03-2Q-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA TERMINACION	AGUA CHEPE	A		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	13,806.33	100%	92%	09/04/2018	12/05/2018	1	LOTE	32	
							156,193.67	0.00	0.00	156,193.67	0.00									
083-0016-2018	07 724 4214	8270-03-2R-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	ARAPARICUARO	A		417,407.35	0.00	0.00	347,839.46	69,567.89	69,595.99	100%	83%	04/05/2018	12/12/2018	1	LOTE	95	
							347,811.36	0.00	0.00	347,811.36	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,576,354.17	0.00	0.00	1,341,961.81	234,392.36									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,387,009.61	0.00	0.00	1,328,003.53	59,006.08									
SUMA TOTAL (APROBADO)							5,280,774.96	0.00	0.00	4,558,895.81	721,879.15									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							4,650,679.69	0.00	0.00	4,522,866.96	127,812.73									

C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MOYA
SINDICO MUNICIPAL

Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARISOL MUNGUIA MUNGUIA
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANUZA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 3 de 12

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0017-2018	04 411 1101	8270-03-2T-107-61605-2	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL HOSPITAL CESSA, TERCERA ETAPA	Tancitaro	A		129,757.64	0.00	0.00	129,757.64	0.00	68245	0.00	100%	100%	21/05/2018	21/06/2018	M2	1050	721
							129,757.64	0.00	0.00	129,757.64	0.00									
083-0018-2018	01 103 1031	8270-03-2W-107-61301-2	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	PALMITO SUR	A		180,913.21	0.00	0.00	150,761.01	30,152.20	5,203.81	100%	97%	04/06/2018	09/07/2018	M3	50	92	
							175,709.40	0.00	0.00	148,485.40	27,224.00									
083-0019-2018	07 724 4214	8270-03-2Y-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	OJOS DE AGUA	A		107,560.81	0.00	0.00	89,634.01	17,926.80	7,634.96	100%	93%	18/06/2018	10/12/2018	M2	400	25	
							99,925.85	0.00	0.00	88,180.85	11,745.00									
083-0020-2018	03 309 3092	8270-03-30-107-61307-2	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	SOLEDAD PONIENTE		C	265,293.96	0.00	0.00	221,078.30	44,215.66	45,057.21	100%	83%	28/05/2018	13/07/2018	LOTE	1	382	
							220,236.75	0.00	0.00	220,236.75	0.00									
083-0021-2018	07 724 4115	8270-03-32-107-61202-2	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	APO	A		593,124.55	0.00	0.00	494,270.46	98,854.09	79,434.91	100%	87%	21/05/2018	30/07/2018	M2	140.3	789	
							513,689.64	0.00	0.00	493,740.64	19,949.00									
083-0022-2018	07 24 113	8270-03-33-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	APO	A		121,039.78	0.00	0.00	100,866.48	20,173.30	1,930.78	100%	98%	26/03/2018	24/05/2018	LOTE	1	60	
							119,109.00	0.00	0.00	100,866.00	18,243.00									
083-0023-2018	03 309 3091	8270-03-34-107-61307-2	DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA	APO	A		189,120.67	0.00	0.00	157,600.56	31,520.11	10,706.73	95%	94%	28/05/2018	10/06/2018	M	300	300	
							178,413.94	0.00	0.00	157,600.56	20,813.38									
083-0024-2018	07 724 4114	8270-03-36-107-61202-2	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	PAREO	A		593,124.55	0.00	0.00	494,270.46	98,854.09	98,918.93	100%	83%	02/04/2018	09/06/2018	LOTE	1	750	
							494,205.62	0.00	0.00	494,205.62	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,179,935.17	0.00	0.00	1,838,238.92	341,696.25									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,931,047.84	0.00	0.00	1,833,073.46	97,974.38									
SUMA TOTAL (APROBADO)							6,830,614.86	0.00	0.00	6,361,105.88	469,508.98									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							6,581,727.53	0.00	0.00	6,355,940.42	225,787.11									

C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL

Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARISOL MUNGUA MUNGUA
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANUZA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TANCITARO, MICH.**

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 4 de 12

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ. SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0025-2018	03 308 3082	8270-03-38-107-61307-2	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA FRENTE A LA CAPILLA	LAS CANOAS	A		256,855.88	0.00	0.00	214,046.57	42,809.31	21,807.58	100%	92%	26/03/2018	21/05/2018	LOTE	1	50	
							235,048.30	0.00	0.00	214,046.57	21,001.73									
083-0026-2018	03 308 3082	8270-03-3H-107-61307-2	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD	EL CUATE	A		420,296.72	0.00	0.00	350,247.27	70,049.45	23,900.85	100%	94%	04/06/2018	04/08/2018	M2	608	250	
							396,395.87	0.00	0.00	350,150.10	46,245.77									
083-0027-2018	01 103 1031	8270-03-40-107-61301-2	DEPOSITO DE AGUA	PALO PICADO	A		231,997.78	0.00	0.00	193,331.48	38,666.30	38,997.78	100%	83%	23/05/2018	29/06/2018	M3	70	66	
							193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00									
083-0028-2018	07 725 5114	8270-03-41-107-61202-2	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA	GARACHICO	A		191,175.74	0.00	0.00	159,313.12	31,862.62	2,487.62	100%	99%	02/04/2018	16/06/2018	M2	15.6	20	
							188,688.12	0.00	0.00	159,289.85	29,398.27									
083-0029-2018	01 101 1011	8270-03-45-107-61301-2	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	EL PINABETE		C	306,344.05	0.00	0.00	255,286.71	51,057.34	53,613.92	100%	82%	24/07/2018	15/08/2018	LOTE	1	142	
							252,730.13	0.00	0.00	252,730.13	0.00									
083-0030-2018	01 101 1011	8270-03-48-107-61301-2	LINEA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	LA TAPIADA	A		173,387.36	0.00	0.00	144,489.47	28,897.89	29,137.50	100%	83%	30/05/2018	08/09/2018	LOTE	1	81	
							144,249.86	0.00	0.00	144,249.86	0.00									
083-0031-2018	08 830 8302	8270-03-49-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUINIO	A		110,281.06	0.00	0.00	110,281.06	0.00	771.83	100%	99%	01/06/2018	21/11/2018	ACCIONES	6	4	
							109,509.23	0.00	0.00	109,509.23	0.00									
083-0032-2018	08 830 8302	8270-03-50-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EL JAZMIN	A		123,394.29	0.00	0.00	123,394.29	0.00	204.35	100%	100%	04/06/2018	10/12/2018	ACCIONES	8	6	
							123,189.94	0.00	0.00	123,189.94	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,813,732.88	0.00	0.00	1,550,389.97	263,342.91									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,642,811.45	0.00	0.00	1,546,165.68	96,645.77									
SUMA TOTAL (APROBADO)							8,395,460.41	0.00	0.00	7,906,330.39	489,130.02									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							8,224,538.98	0.00	0.00	7,902,106.10	322,432.88									



ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


Q.E.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


L.C. MARISOL MUNGUIA MUNGUIA
TESORERO MUNICIPAL


C. ARNULFO LANZA
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 5 de 12

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES			
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE	
083-0033-2018	07 726	8270-03-54-107-61202-2	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CECYTEM	Tancitaro	A		174,983.76	0.00	0.00	145,819.80	29,163.96		2,128.00	100%	99%	01/05/2018	16/07/2018	ML	210	800	
							172,855.76	0.00	0.00	144,430.76	28,425.00										
083-0034-2018	03 308 3082	8270-03-56-107-61307-2	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL COLECTOR CECYTEM-DEPORTIVO MONICA EQUIHUA	Tancitaro	A		242,572.10	0.00	0.00	242,572.10	0.00		327.14	100%	100%	14/06/2018	22/07/2018	M	280	800	
							242,244.96	0.00	0.00	242,244.96	0.00										
083-0035-2018	08 830 8302	8270-03-59-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	BARRIO SAN RAFAEL	A		110,281.06	0.00	0.00	110,281.06	0.00		1,248.82	100%	99%	01/04/2018	30/04/2018	ACCIONES	6	3	
							109,032.24	0.00	0.00	109,032.24	0.00										
083-0036-2018	01 101 1011	8270-03-61-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	LOS FRESNOS	A		610,570.85	0.00	0.00	508,809.04	101,761.81		101,819.16	100%	83%	13/02/2018	12/12/2018	LOTE	1	280	
							508,751.69	0.00	0.00	508,751.69	0.00										
083-0037-2018	01 103 1031	8270-03-64-107-61301-2	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	LOS GRANADOS		C	439,300.74	0.00	0.00	366,083.95	73,216.79		24,307.24	100%	94%	25/04/2018	29/06/2018	M3	150	303	
							414,993.50	0.00	0.00	366,083.95	48,909.55										
083-0038-2018	01 103 1031	8270-03-68-107-61301-2	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	CHUPADERO		C	333,254.66	0.00	0.00	277,712.22	55,542.44		1,045.84	100%	100%	30/04/2018	29/06/2018	M3	100	148	
							332,208.82	0.00	0.00	277,712.22	54,496.60										
083-0039-2018	04 411 1101	8270-03-69-107-61503-2	CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, CON EMPEDRADO	LAS JUNTAS DE ENANDIRO		C	187,754.90	0.00	0.00	156,462.42	31,292.48		32,734.18	100%	83%	01/06/2018	30/06/2018	ML	200	102	
							155,020.72	0.00	0.00	155,020.72	0.00										
083-0040-2018	07 724 4214	8270-03-6J-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	EL NOPAL		C	0.00	0.00	0.00	0.00	0		-9,428.57	100%	#[DIV/0]	16/12/2017	30/12/2017	M2	150	45	
							9,428.57	0.00	0.00	9,428.57	0.00										
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,098,718.07	0.00	0.00	1,807,740.59	290,977.48										
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,944,536.26	0.00	0.00	1,812,705.11	131,831.15										
SUMA TOTAL (APROBADO)							10,494,178.48	0.00	0.00	9,714,070.98	780,107.50										
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							10,169,075.24	0.00	0.00	9,714,811.21	454,264.03										


C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


L.C. MARISOL MUNGUIA MUNGUIA
TESORERO MUNICIPAL


C. ARNULFO LANZA TORRES
CONTADOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 6 de 12

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0041-2018	01 101 1012	8270-03-6K-107-61301-2	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	EL NOPAL		C	0.00 17,665.02	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 10,714.29	0.00 6,950.73	-17,665.02	100%	#DIV/0!	16/12/2017	30/12/2017	M2	100	80	
083-0042-2018	07 24 113	8270-03-71-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL PREESCOLAR	ENANDIRO	A		317,518.80 315,402.03	0.00 0.00	0.00 0.00	264,599.00 263,321.91	52,919.80 52,080.12	2,116.77	100%	99%	28/05/2018	10/12/2018	M2	48	212	
083-0043-2018	07 726 6114	8270-03-73-107-61202-2	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	SANTA CATARINA	A		804,190.44 683,492.07	0.00 0.00	0.00 0.00	670,158.70 667,421.47	134,031.74 16,070.60	120,698.37	100%	85%	16/03/2018	10/12/2018	ML	70	1003	
083-0044-2018	07 726 6113	8270-03-74-107-61202-2	CERCO PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR	EL NOPAL		C	174,983.76 142,445.85	0.00 0.00	0.00 0.00	145,819.80 142,445.85	29,163.96 0.00	32,537.91	100%	81%	28/05/2018	30/07/2018	ML	120	169	
083-0045-2018	04 440	8270-03-75-107-61405-2	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO	LA TINAJA	A		228,348.88 214,851.30	0.00 0.00	0.00 0.00	190,290.73 190,290.73	38,058.15 24,560.57	13,497.58	100%	94%	14/05/2018	28/07/2018	M2	24	28	
083-0046-2018	04 411 1104	8270-03-76-107-61405-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR 2DA ETAPA	AGUACATE SUR	A		388,216.18 322,765.19	0.00 0.00	0.00 0.00	323,513.48 322,765.19	64,702.70 0.00	65,450.99	100%	83%	14/04/2018	12/12/2018	M	500	395	
083-0047-2018	07 726 6214	8270-03-77-107-61202-2	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 1RA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN ANTONIO	A		204,859.10 165,616.24	0.00 0.00	0.00 0.00	170,715.92 148,616.24	34,143.18 17,000.00	39,242.86	100%	81%	01/05/2018	27/07/2018	M	70	35	
083-0048-2018	04 411 1103	8270-03-83-107-61503-2	EMPEDRADO DE CALLE	CHUPADERITO	A		133,021.44 122,318.07	0.00 0.00	0.00 0.00	110,851.20 110,618.81	22,170.24 11,699.26	10,703.37	100%	92%	01/05/2018	27/07/2018	M2	240	22	
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,251,138.60	0.00	0.00	1,875,948.83	375,189.77									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,984,555.77	0.00	0.00	1,856,194.49	128,361.28									
SUMA TOTAL (APROBADO)							12,745,317.08	0.00	0.00	11,590,019.81	1,155,297.27									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							12,153,631.01	0.00	0.00	11,571,005.70	582,625.31									



ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


L.C. MARISOL MUNGUÍA MUNGUÍA
TESORERO MUNICIPAL


C. ARNULFO LANUZA TORRES
CONTADOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 7 de 12

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES			
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE	
083-0049-2018	01 101 1011	8270-03-84-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA DE LA COMUNIDAD	CONDEMBARO	A		1,031,334.29	0.00	0.00	859,445.24	171,889.05		108,790.62	100%	89%	27/02/2018	08/07/2018	LOTE	1	450	
							922,543.67	0.00	0.00	857,675.79	64,867.88										
083-0050-2018	07 724 4213	8270-03-88-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	BARRANQUILLAS	A		200,808.53	0.00	0.00	167,340.44	33,468.09		206.18	100%	100%	09/06/2018	11/09/2018	LOTE	1	87	
							200,602.35	0.00	0.00	167,339.54	33,262.81										
083-0051-2018	07 724 4214	8270-03-89-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	BARRANQUILLAS	A		200,808.53	0.00	0.00	167,340.44	33,468.09		33,600.62	100%	83%	11/06/2018	18/08/2018	LOTE	1	87	
							167,207.91	0.00	0.00	167,207.91	0.00										
083-0052-2018	07 724 4213	8270-03-93-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS	RANCHO NUEVO	A		58,066.26	0.00	0.00	48,388.55	9,677.71		7,311.44	100%	87%	06-07-2018	15/08/2018	M2	40	60	
							50,754.82	0.00	0.00	41,404.82	9,350.00										
083-0053-2018	07 725 5115	8270-03-96-107-61202-2	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA SEGUNDA ETAPA	ARAPARICUARO	A		135,530.06	0.00	0.00	112,941.72	22,588.34		532.37	100%	100%	01/03/2018	15/05/2018	M2	35	120	
							134,997.69	0.00	0.00	112,417.40	22,580.29										
083-0054-2018	06 622 6223	8270-03-97-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA CASA DE SALUD	SOLEDAD ORIENTE	A		282,854.28	0.00	0.00	235,711.90	47,142.38		47,611.22	100%	83%	21/05/2018	16/06/2018	M2	35	241	
							235,243.06	0.00	0.00	235,243.06	0.00										
083-0055-2018	08 830 8302	8270-03-98-107-61106-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EL FRESNITO	A		134,226.95	0.00	0.00	134,226.95	0.00		426.74	100%	100%	12/06/2018	10/12/2018	ACCIONES	6	3	
							133,800.21	0.00	0.00	133,800.21	0.00										
083-0056-2018	07 724 4214	8270-03-1D-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA	LA MEZA DEL DURAZNO	A		75,551.32	0.00	0.00	62,959.43	12,591.89		21,892.32	100%	71%	03/07/2018	26/07/2018	M2	20	5	
							53,659.00	0.00	0.00	53,659.00	0.00										
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							2,119,180.22	0.00	0.00	1,788,354.67	330,825.55										
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,898,808.71	0.00	0.00	1,768,747.73	130,060.98										
SUMA TOTAL (APROBADO)							14,864,497.30	0.00	0.00	13,378,374.48	1,486,122.82										
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							14,052,439.72	0.00	0.00	13,339,753.43	712,686.29										

C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL

C.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARISOL MUNGUA MUNGUA
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANIZA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

STADO: 16 MICHOACAN

HOJA 8 de 12

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL:

CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0057-2018	01 101 1011	8270-03-22-107-61301-2	LINEA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	SAN ISIDRO	A		60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	2,794.05	100%	95%	27/07/2018	10/08/2018	ML	4000	107	
							57,205.95	0.00	0.00	49,201.95	8,004.00									
083-0058-2018	04 040	8270-03-29-107-61405-2	CONSTRUCCION DE MODULO URBANO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	LA SIDRA	A		147,388.98	0.00	0.00	122,824.15	24,564.83	30,894.98	100%	79%	25/05/2018	26/07/2018	M2	35	43	
							116,494.00	0.00	0.00	116,494.00	0.00									
083-0059-2018	07 727 4215	8270-03-2P-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 41	Tancitaro	A		148,607.96	0.00	0.00	123,839.97	24,767.99	96.44	100%	100%	20/06/2018	15/11/2018	LOTE	1	320	
							148,511.52	0.00	0.00	123,839.97	24,671.55									
083-0060-2018	09 931 9312	8270-03-2V-107-61301-2	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE LAS JOYAS AL NOPAL	LAS JOYAS (EL NOGAL)	A		102,695.59	0.00	0.00	85,579.66	17,115.93	7,116.45	100%	93%	17/07/2018	27/07/2018	ML	2000	120	
							95,579.14	0.00	0.00	85,579.66	9,999.48									
083-0061-2018	07 040	8270-03-2X-107-61202-2	MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA	BARRANQUILLAS	A		200,808.53	0.00	0.00	167,340.44	33,468.09	20.68	100%	100%	04/06/2018	28/07/2018	LOTE	1	40	
							200,787.85	0.00	0.00	167,319.76	33,468.09									
083-0062-2018	04 411 1101	8270-03-2Z-107-61503-2	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A LA CANCHA DE FUTBOL	OJOS DE AGUA	A		107,560.81	0.00	0.00	89,634.01	17,926.80	18,387.92	100%	83%	09/07/2018	30/07/2018	M2	160	25	
							89,172.89	0.00	0.00	89,172.89	0.00									
083-0063-2018	01 101 1011	8270-03-3C-107-61301-2	LINEA DE CONDUCCION CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO	PILA ONDA	A		139,178.95	0.00	0.00	115,982.46	23,196.49	29,144.41	100%	79%	03/07/2018	31/07/2018	M	1000	31	
							110,034.54	0.00	0.00	110,034.54	0.00									
083-0064-2018	01 101 1011	8270-03-3F-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	EL REPARO	A		239,751.68	0.00	0.00	199,793.07	39,958.61	39,959.54	100%	83%	04/06/2018	09/07/2018	LOTE	1	280	
							199,792.14	0.00	0.00	199,792.14	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,145,992.50	0.00	0.00	954,993.76	190,998.74									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,017,578.03	0.00	0.00	941,434.91	76,143.12									
SUMA TOTAL (APROBADO)							16,010,489.80	0.00	0.00	14,333,368.24	1,677,121.56									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							15,070,017.75	0.00	0.00	14,281,188.34	788,829.41									


C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO


LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL


Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


L.C. MARISOL MUNGUIA MUNGUIA
TESORERO MUNICIPAL


C. ARNULFO LANUZA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 9 de 12

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROJ SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SIGM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES			
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE	
083-0065-2018	01 101 1011	8270-03-3G-107-61301-2	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	EL CUATE	A		84,000.00	0.00	0.00	70,000.00	14,000.00		9,120.48	100%	89%	06/06/2018	18/06/2018	LOTE	1	250	
							74,879.52	0.00	0.00	67,879.52	7,000.00										
083-0066-2018	07 724 4113	8270-03-3I-107-61202-2	CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ROSA AGUILAR, EN TERRENO ANEXO (SEGUNDA ETAPA)	Tancitaro	A		181,453.56	0.00	0.00	181,453.56	0.00	100000	933.88	100%	99%	09/07/2018	19/09/2018	M	272	800	
							180,519.68	0.00	0.00	180,519.68	0.00	99094									
083-0067-2018	07 727 4215	8270-03-30-107-61202-2	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA	AGUA ZARCA	A		327,493.29	0.00	0.00	259,494.41	67,998.88		68,176.99	100%	79%	01/07/2018	11/12/2018	600	M2	180	
							259,316.30	0.00	0.00	259,316.30	0.00										
083-0068-2018	09 931 9312	8270-03-70-107-61503-2	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL CASTILLO	EL PINZAN	A		149,441.48	0.00	0.00	124,534.57	24,906.91		24,949.84	100%	83%	01/07/2018	28/07/2018	3500	ML	46	
							124,491.64	0.00	0.00	124,491.64	0.00										
083-0069-2018	03 308 3081	8270-03-79-107-61307-2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	LA CIENEGA	A		72,358.52	0.00	0.00	60,298.77	12,059.75		13,115.92	100%	82%	01/06/2018	27/07/2018	1	LOTE	94	
							59,242.60	0.00	0.00	59,242.60	0.00										
083-0070-2018	07 724 4115	8270-03-93-107-61202-2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	RANCHO NUEVO	A		298,514.89	0.00	0.00	248,762.41	49,752.48		1,189.50	100%	100%	04/06/2018	21/07/2018	M2	48	60	
							297,325.39	0.00	0.00	248,724.94	48,600.45										
083-0071-2018	07 725 5114	8270-03-99-107-61202-2	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	LA PEÑA	A		301,326.82	0.00	0.00	251,105.68	50,221.14		40,739.02	100%	86%	01/05/2018	30/09/2018	M2	30	45	
							260,587.80	0.00	0.00	251,105.68	9,482.12										
083-0072-2018		8270-03-1C-107-61302-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	LA CUCHILLA		C	368,147.24	0.00	0.00	306,789.37	61,357.87		23,934.79	100%	93%	13/08/2018	19/10/2018	M	500	56	
							344,212.45	0.00	0.00	300,712.45	43,500.00										
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,782,735.80	0.00	0.00	1,502,438.77	280,297.03										
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,600,575.38	0.00	0.00	1,491,992.81	108,582.57										
SUMA TOTAL (APROBADO)							17,793,225.60	0.00	0.00	15,835,807.01	1,957,418.59										
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							16,670,593.13	0.00	0.00	15,773,181.15	897,411.98										

C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL

Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARISOL MUNGUJA MUNGUJA
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANUZA PORRES
CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

HOJA 10 de 12

MUNICIPIO: TANCITARO

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY. SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0073-2018		8270-03-24-107-61301-2	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE	OJO ZARCO	A		54,114.08	0.00	0.00	45,095.04	9,019.04	13,598.08	100%	75%	06/12/2018	12/12/2018	PZA	2	20	
							40,516.00	0.00	0.00	40,516.00	0.00									
083-0074-2018		8270-03-27-107-61302-2	AMPLIACION ELECTRICA	LAS JOYAS DEL MAGUEY		C	95,164.14	0.00	0.00	79,303.45	15,860.69	8,860.69	100%	91%	13/08/2018	19/10/2018	ML	60	25	
							86,303.45	0.00	0.00	79,303.45	7,000.00									
083-0075-2018		8270-03-28-107-61301-2	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	EL CHIRIMOYO	A		203,946.88	0.00	0.00	169,955.73	33,991.15	34,075.18	100%	83%	26/11/2018	07/12/2018	M3	65	59	
							169,871.70	0.00	0.00	169,871.70	0.00									
083-0076-2018		8270-03-2U-107-61307-2	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	SAN ISIDRO	A		131,175.74	0.00	0.00	109,313.12	21,862.62	6,745.28	100%	95%	03/12/2018	12/12/2018	ML	10	107	
							124,430.46	0.00	0.00	109,312.54	15,117.92									
083-0077-2018		8270-03-31-107-61307-2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	SOLEDAD PONIENTE	A		117,969.74	0.00	0.00	98,308.12	19,661.62	19,825.03	100%	83%	18/10/2018	11/12/2018	LOTE	1	382	
							98,144.71	0.00	0.00	98,144.71	0.00									
083-0078-2018		8270-03-3B-107-61201-2	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	AGUA NUEVA		C	396,882.31	0.00	0.00	330,735.26	66,147.05	67,655.41	100%	83%	18/10/2018	07/12/2018	M2	35	241	
							329,226.90	0.00	0.00	329,226.90	0.00									
083-0079-2018		8270-03-3D-107-61202-2	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	CHORITIRO		C	350,380.42	0.00	0.00	291,983.68	58,396.74	28,505.01	100%	92%	23/07/2018	10/09/2018	M2	35	708	
							321,875.41	0.00	0.00	291,983.68	29,891.73									
083-0080-2018		8270-03-3E-107-61405-2	CONSTRUCCIÓN DE UN ANDADOR	CHORITIRO		C	251,980.42	0.00	0.00	209,983.68	41,996.74	17,169.60	100%	93%	15/08/2018	28/09/2018	LOTE	1		
							234,810.82	0.00	0.00	209,983.68	24,827.14									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							1,601,613.73	0.00	0.00	1,334,678.08	266,935.65									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							1,405,179.45	0.00	0.00	1,328,342.66	76,836.79									
SUMA TOTAL (APROBADO)							19,394,839.33	0.00	0.00	17,170,485.09	2,224,354.24									
SUMA TOTAL(EJERCIDO)							18,075,772.58	0.00	0.00	17,101,523.61	974,248.77									

ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO

LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL

Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

L.C. MARISOL MUNGUÍA MUNGUÍA
TESORERO MUNICIPAL

C. ARNULFO LANUZA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
RAMO 33 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA 2018**

ESTADO: 16 MICHOACAN

MUNICIPIO: TANCITARO

HOJA 11 de 13

PERIODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO INFORME

FOLIO DE OBRA	PROG SUBP PROY SUBP	PARTIDA PRESUPUESTARIA (SICM)	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO TOTAL	AVANCES		FECHA		METAS TOTALES		
					A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF	OTROS		FIS	FIN	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO BENE
083-0081-2018		8270-03-3M-107-61202-2	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SUELOS Y FERTILIZANTES DE 4 ENTRE EJES; 2 AULAS DE DOS ENTRE EJES; Y UNA BODEGA DE UNO ENTRE EJES EN PLANTA BAJA EN ESTRUCTURA	Tancitaro		C	1,714,362.20	0.00	0.00	1,428,635.17	285,727.03	#####	868,654.95	100%	49%	20/07/2018	08/11/2018	M2	307.8	800
							845,707.25	0.00	0.00	845,707.25	0.00	#####								
083-0082-2018		8270-03-3Q-107-61306-2	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA	Tancitaro	A		379,378.90	0.00	0.00	379,378.90	0.00		8,880.20	100%	98%	05/11/2018	31/12/2018	M	13	100
							370,498.70	0.00	0.00	370,498.70	0.00									
083-0083-2018		8270-03-3R-107-61202-2	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	LA ALBERCA	A		179,712.83	0.00	0.00	179,712.83	0.00		255.11	100%	100%	26/11/2018	22/12/2018	M2	56	20
							179,457.72	0.00	0.00	179,457.72	0.00									
083-0084-2018		8270-03-43-107-61301-2	RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA DE LA COMUNIDAD	EL CAHULOTE	A		150,125.65	0.00	0.00	125,104.71	25,020.94		40,127.66	100%	73%	01/12/2018	12/12/2018	LOTE	1	47
							109,997.99	0.00	0.00	109,997.99	0.00									
083-0085-2018		8270-03-47-107-61202-2	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	PANCINDA	A		152,862.32	0.00	0.00	127,385.27	25,477.05		20,488.77	100%	87%	29/10/2018	08/12/2018	M2	120	23
							132,373.55	0.00	0.00	127,384.46	4,989.09									
083-0086-2018		8270-03-57-107-61307-2	ALCANTARILLA PLUVIAL CAMINO Tancitaro-INFONAVIT GUADALUPE	Tancitaro		C	524,184.30	0.00	0.00	524,184.30	0.00		243.10	100%	100%	24/07/2018	30/08/2018	LOTE	1	500
							523,941.20	0.00	0.00	523,941.20	0.00									
083-0087-2018		8270-03-63-107-61302-2	AMPLIACION ELECTRICA TRIFASICA 1ERA ETAPA	AGUACATE PONIENTE		C	363,586.13	0.00	0.00	302,988.44	60,597.69		65,092.76	100%	82%	13/08/2018	19/10/2018	M	200	100
							298,493.37	0.00	0.00	298,493.37	0.00									
083-0088-2018		8270-03-85-107-61301-2	SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	LA MORA	A		175,439.87	0.00	0.00	146,199.89	29,239.98		39,864.78	100%	77%	05/12/2018	15/12/2018	LOTE	1	50
							135,575.09	0.00	0.00	135,575.09	0.00									
SUMA DE LA HOJA (APROBADO)							3,639,652.20	0.00	0.00	3,213,589.51	426,062.69									
SUMA DE LA HOJA (EJERCIDO)							2,596,044.87	0.00	0.00	2,591,055.78	4,989.09									
SUMA TOTAL (APROBADO)							23,034,491.53	0.00	0.00	20,384,074.60	2,650,416.93									
SUMA TOTAL (EJERCIDO)							20,671,817.45	0.00	0.00	19,692,579.59	979,237.86									

C. ARACELI SOLORZANO SOLORZANO
RESIDENTE MUNICIPAL DE TANCITARO



LIC. LUIS ADRIAN TORRES MORA
SINDICO MUNICIPAL



Q.F.B. MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



L.C. MARISOL MUNGUJA MUNGUJA
TESORERO MUNICIPAL



C. ARNULFO LANUZA TORRES
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. HECTOR RIVAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**

