

**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**



MUNICIPIO: Tancitaro

DE JULIO A OCTUBRE DEL AÑO 2020

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X  
 EN PROCESO EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE ZIRIMBO (ZIRIMBO) CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 8270-10-76-107-61306-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
5182749	E01785	27-jul.-20	262	10-jul.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	CEMENTO GRIS CPC 30	TONELADA	6.00	2,974.14	\$2,855.17	\$20,700.00
5182749	E01785	27-jul.-20	262	10-jul.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	MORTERO	TONELADA	2.00	\$2,327.59	\$744.83	\$5,400.01
5182749	E01785	27-jul.-20	262	10-jul.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	VARILLA DE 3/8"	PIEZA	80.00	\$103.45	\$1,324.16	\$9,600.16
5182749	E01785	27-jul.-20	262	10-jul.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	VARILLA DE 1/2"	PIEZA	5.00	\$185.34	\$148.27	\$1,074.97
5182749	E01785	27-jul.-20	262	10-jul.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	BROCAL DE FIERRO A BASE DE ÁNGULO, PTR Y PLACA DE 1/4", INCLUYE CANDADO	PIEZA	1.00	\$2,100.00	\$336.00	\$2,436.00
5182749	E01785	27-jul.-20	262	10-jul.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	BROCAL DE POLOCONCRETO POLIMERICO 65CM	PIEZA	1.00	\$1,933.34	\$309.33	\$2,242.67
5182749	E01785	27-jul.-20	262	10-jul.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	TUBO PVC ALCANTARILLADO S25 10"	PIEZA	3.00	\$1,293.10	\$620.69	\$4,499.99
5515320	E01930	6-ago.-20	A-586	22-jul.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	GRAVILLA	METRO	7.00	\$200.00	\$224.00	\$1,624.00
8532362	E01969	20-ago.-20	A 254	6-ago.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	TABICON NATURAL 10-14-28	PIEZA	1,000.00	\$7.50	\$1,200.00	\$8,700.00
7267490 7267487		9-ene.-20	267	4-sep.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE CIMBRA COMÚN DE MADERA	METRO	50.00	\$80.00	\$640.00	\$4,640.00
9589841	E02178	11-sep.-20	A 260	2-sep.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	TABICON NATURAL 10-14-28	PIEZA	200.00	\$7.50	\$240.00	\$1,740.00
CH-019	C00554	11-ago.-20	NÓMINA	DEL 18 AL 30 DE MAYO DE 2020	ALBAÑILES (50% AVANCE FISICO)	AFINE DE TALUDES, BANQUEADO DE MATERIAL PETREO, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS, CADENA DE DESPLANTE, CASTILLO Y MUROS	DIAS	13.00	\$36,975.07	\$0.00	\$36,975.07
CH-025	C00600	10-sep.-20	NÓMINA	DEL 13 AL 25 DE JULIO DE 2020	ALBAÑILES (100% AVANCE FISICO)	CONSTRUCCIÓN DE LOSA, INSTALACIÓN DE TUBOS DE LLEGADA Y SALIDA, POZO DE VISITA	DIAS	13.00	\$14,261.00	\$0.00	\$14,261.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$113,893.88

NOTAS: \_\_\_\_\_ (23) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

\_\_\_\_\_  
 RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSAB  
 ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**



MUNICIPIO: Tancitaro

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X  
 EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE LA CANCHA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE URINGUITRO, POR LA TENENCIA (URINGUITRO) CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 8270-10-71-107-61405-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
60114J035	E02545	19-oct-20	01-7088	7-oct-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ESTRIBO 10*15 CMS	KILO	75.00	23.28	\$279.31	\$2,025.00
60114J035	E02545	19-oct-20	01-7088	7-oct-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ALAMBRE RECOSIDO	KILO	61.07	\$24.14	\$235.86	\$1,710.00
60114J035	E02545	19-oct-20	01-7088	7-oct-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CLAVO ESTANDAR DE 2 1/2"	KILO	3.00	\$25.62	\$12.30	\$90.00
60114J035	E02545	19-oct-20	01-7088	7-oct-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CLAVO PARA CONCRETO NEGRO DE 2 1/2"	KILO	3.00	\$44.83	\$21.52	\$156.00
60114J035	E02545	19-oct-20	01-7088	7-oct-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	MORTERO TOLTECA 50KG	SACO	100.00	\$123.28	\$1,972.41	\$14,300.00
60114J035	E02545	19-oct-20	01-7088	7-oct-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA CPC 30R DE 50KG	SACO	40.00	\$155.17	\$993.10	\$7,200.00
60114J035	E02545	19-oct-20	01-7088	7-oct-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS HOLCIM CPC 30R DE 50KG	SACO	20.00	\$141.38	\$452.41	\$3,280.00
60114J035	E02545	19-oct-20	01-7088	7-oct-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ESTRIBO 10*17 CMS	KILO	160.00	\$23.28	\$595.86	\$4,320.00
60114J035	E02545	19-oct-20	01-7088	7-oct-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	VARILLA DA-42 DOBLADA DE 3/8" 12MTS	PIEZA	120.00	\$103.45	\$1,986.21	\$14,400.00
CH-028	C00664	15-oct-20	NOMINA	DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2020	ALBAÑILES (30% AVANCE FISICO)	MURO DE MAMPOSTERIA, ARMADO Y COLADO DE CASTILLOS Y DALAS DE DESPLANTE	DIAS	12.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
CH-027	C00663	1-oct-20	NOMINA	DEL 14 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ALBAÑILES (15% AVANCE FISICO)	LIMPIA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ARMADO DE CASTILLO Y DALAS DE DESPLANTE Y MURO DE MAMPOSTERIA	DIAS	12.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
004550737	E03017	18-nov-20	A-598	1-oct-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	METRO	3.50	\$214.29	\$120.00	\$870.02
004588556	E03017	18-nov-20	MP-9140	10-nov-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50 KG	BULTO	5.00	\$156.90	\$125.52	\$910.00
004588556	E03017	18-nov-20	MP-9140	10-nov-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-15 KILO	KILO	47.04	\$23.28	\$175.17	\$1,270.01
004588556	E03017	18-nov-20	MP-9140	10-nov-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	20.00	\$106.47	\$340.69	\$2,470.01
004588556	E03017	18-nov-20	MP-9140	10-nov-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50 KG	BULTO	35.00	\$156.90	\$878.62	\$6,369.98
4391970A724	E03025	19-nov-20	4511	12-nov-20	CHRISTOPHER RICARDO MORENO	CRONCRETO PREMEZCLADO F'C 200 KG/CM2	M3	67.00	\$1,586.20	\$17,004.06	\$123,279.46
001289089	E03029	24-nov-20	339	11-nov-20	MARISELA TORRES SOTO	BLOCK SOLIDO 12X20X40	PIEZA	1,000.00	\$12.93	\$2,068.80	\$15,000.00
001289088	E03028	24-nov-20	11389	17-nov-20	FRANCISCO JAVIER HIGAREDA HIGAREDA	PTR LIG 2" X2"	PIEZA	26.00	\$409.25	\$1,702.47	\$12,342.92
001289088	E03028	24-nov-20	11389	17-nov-20	FRANCISCO JAVIER HIGAREDA HIGAREDA	SOLERA 1/2"X1/8"	PIEZA	26.00	\$41.76	\$173.72	\$1,259.48
001289088	E03028	24-nov-20	11389	17-nov-20	FRANCISCO JAVIER HIGAREDA HIGAREDA	PTR LIG 1-1/2"	PIEZA	6.00	\$295.57	\$283.75	\$2,057.15
001289088	E03028	24-nov-20	11389	17-nov-20	FRANCISCO JAVIER HIGAREDA HIGAREDA	ESMALTE BLANCO GL SEC RAP	PIEZA	2.00	\$383.99	\$122.88	\$890.85
001289088	E03028	24-nov-20	11389	17-nov-20	FRANCISCO JAVIER HIGAREDA HIGAREDA	PTR LIG 3/4"	PIEZA	12.00	\$136.42	\$261.92	\$1,898.90
23525K366 23525K374	E03035	25-nov-20	01-7459	23-nov-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	VARILLA DA-42 DOBLADA DE 3/8" 12MTS	PIEZA	10.00	\$106.47	\$170.35	\$1,235.01
23525K366 23525K374	E03035	25-nov-20	01-7459	23-nov-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ESTRIBO 10X15 CMS	KILO	45.00	\$23.28	\$167.59	\$1,215.00
23525K366 23525K374	E03035	25-nov-20	01-7459	23-nov-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CASTILLO 10X15 REFORZADO	PIEZA	12.00	\$336.21	\$645.52	\$4,680.00
23525K366 23525K374	E03035	25-nov-20	01-7459	23-nov-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ESTRIBO 20X20 CMS	KILO	29.85	\$23.28	\$111.17	\$806.00
23525K366 23525K374	E03035	25-nov-20	01-7459	23-nov-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA CPC 30R DE 50KG	SACO	100.00	\$155.17	\$2,482.76	\$18,000.00

23525K366 23525K374	E03035	25-nov.-20	01-7459	23-nov.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ALAMBRE RECOSIDO	KILO	50.00	\$24.14	\$193.10	\$1,400.00
23525K366 23525K374	E03035	25-nov.-20	01-7459	23-nov.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	TUBO PVC DE 3" SAN CEM NOR (76)TR	PIEZA	1.00	\$155.17	\$24.83	\$180.00
23525K366 23525K374	E03035	25-nov.-20	01-7459	23-nov.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	MALLA ELECTROSOLDADA DE 40 M-LINEAL 100M4	ROLLO	7.00	\$2,198.28	\$2,462.07	\$17,850.00
23525K366 23525K374	E03035	25-nov.-20	01-7459	23-nov.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	TABIQUE ROJO	PIEZA	3,000.00	\$4.09	\$1,965.52	\$14,250.00
23525K366 23525K374	E03035	25-nov.-20	01-7459	23-nov.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ROLLO DE MANGUERA NARANJA 1/2" 5KG (50MTS)	PIEZA	1.00	\$137.93	\$22.07	\$160.00
23525K366 23525K374	E03035	25-nov.-20	01-7459	23-nov.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	MORTERO TOLTECA 50KG	SACO	150.00	\$123.28	\$2,958.62	\$21,449.99
23525K731	E03033	25-nov.-20	9AB6	18-nov.-20	JULIO CESAR SILVA ESTRELLA	PIEDRA	METRO	70.00	\$111.42	\$1,247.90	\$9,048.00
23525K731	E03033	25-nov.-20	9AB6	18-nov.-20	JULIO CESAR SILVA ESTRELLA	ARENA	METRO	28.00	\$100.00	\$448.00	\$3,248.00
23525K731	E03033	25-nov.-20	44AD	18-nov.-20	JULIO CESAR SILVA ESTRELLA	PIEDRA	METRO	84.00	\$111.42	\$1,497.48	\$10,857.58
23525K731	E03033	25-nov.-20	44AD	18-nov.-20	JULIO CESAR SILVA ESTRELLA	ARENA	METRO	35.00	\$100.00	\$560.00	\$4,060.00
10484h844	E03492	9-dic.-20	A-614	1-dic.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S	GRAVA TRITURADA	METRO	7.00	\$214.29	\$240.00	\$1,740.03
63239H753	E03036	27-nov.-20	B6CF	25-nov.-20	CAIN SOLORZANO ZAMORA	ELABORACION E INSTALACION DE 2 PORTERIAS METALICAS DE 3X2X1 MTS Y 2 PUERTAS METALICAS DE 2X1MTS	PIEZA	1.00	\$10,345.00	\$1,655.20	\$12,000.20
40835H314	E03498	9-dic.-20	44637	4-dic.-20	LUZ AMADA BUSTOS VALENCIA	MALLA CICLONICA GALV. 2.00 C-11.5	PIEZA	4.00	\$1,663.79	\$1,064.83	\$7,720.00
40835H314	E03498	9-dic.-20	44637	4-dic.-20	LUZ AMADA BUSTOS VALENCIA	MALLA CICLONICA GALV. 1.5 C11.5	PIEZA	4.00	\$1,241.38	\$794.48	\$5,760.00
40835H314	E03498	9-dic.-20	44637	4-dic.-20	LUZ AMADA BUSTOS VALENCIA	MALLA CICLONICA GALV. 1.00 C-12.5	PIEZA	2.00	\$662.07	\$211.86	\$1,536.00
CH-029	C00665	29-oct.-20	NOMINA	DEL 12 AL 24 DE OCTUBRE DE 2020	ALBAÑILES (50% AVANCE FISICO)	MURO DE MAMPOSTERIA, ARMADO Y COLADO DE CASTILLOS Y DALAS DE DESPLANTE	DIAS	12.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
CH-032	C00754	19-nov.-20	NOMINA	DEL 26 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2020	ALBAÑILES (70% AVANCE FISICO)	CIMBRA COLADO Y DESCIMBRADO DE DALAS DE DESPLANTE, TRAZO Y NIVELACION PARA COLADO DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	DIAS	12.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
CH-033	C00755	30-nov.-20	NOMINA	DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020	ALBAÑILES (90% AVANCE FISICO)	MURO PERIMETRAL, CIMBRA COLADO Y DESCIMBRADO DE DALAS Y CASTILLOS, FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	DIAS	12.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
CH-037	C00821	11-dic.-20	NOMINA	DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020	ALBAÑILES (100% AVANCE FISICO)	CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO DE CADENAS Y CASTILLOS, INSTALACION DE POSTES Y MALLA CICLONICA Y LIMPIEZA DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$509,895.61

NOTAS: \_\_\_\_\_ (23) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

\_\_\_\_\_  
RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABI  
ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**



MUNICIPIO: Tancitaro

DE ABRIL A AGOSTO DEL AÑO 2020

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X  
EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) AMPLIACION DE PLAZA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE LOS FRESNOS (LOS FRESNOS) CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 8270-10-74-107-61405-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
008532377		20-ago.-20	MP-8690	12-08-202	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA, BULTO DE 50KG	BULTO	40.00	\$159.49	\$1,020.71	\$7,400.00
8047460	E00994	14-abr.-20	01-5520	2-abr.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS HOLCIM CPC 30 R DE 50KG	SACO	400.00	\$137.07	\$8,772.41	\$63,600.00
8047460	E00994	14-abr.-20	01-5520	2-abr.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO CPC-30 FORTALEZA	SACO	400.00	\$141.38	\$9,048.28	\$65,600.00
8047460	E00994	14-abr.-20	01-5520	2-abr.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	COPEL PVC 4"	PIEZA	4.00	\$11.21	\$7.17	\$52.00
8047460	E00994	14-abr.-20	01-5520	2-abr.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	TUBO PVC DE 4" SAN CEM NOR(110) TR	PIEZA	3.50	\$202.59	\$113.45	\$822.50
8047460	E00994	14-abr.-20	01-5520	2-abr.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CASTILLO 10X15	PIEZA	7.00	\$159.48	\$178.62	\$1,295.00
8047460	E00994	14-abr.-20	01-5520	2-abr.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	MALLA ELECTROSOLDADA DE 40 ML 100M4	ROLLO	9.00	\$1,629.31	\$2,346.21	\$17,010.00
9406757	E01002	23-abr.-20	159	15-abr.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	ARENA	M3	98.00	\$130.92	\$2,052.83	\$14,882.46
9406757	E01002	23-abr.-20	159	15-abr.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	GRAVA	M3	70.00	\$189.29	\$2,120.05	\$15,370.35
9272333	E00997	24-abr.-20	MP-7972	17-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA, BULTO DE 50KG	BULTO	700.00	\$155.17	\$17,379.50	\$122,500.00
9116952	E01047	29-may.-20	1754	16-may.-20	ADRIAN SILVA BRIONES	M3 DE PIEDRA	M3	7.00	\$112.42	\$125.91	\$904.73
5504943	E01026	19-may.-20	a 381	13-may.-20	FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA	MATERIAL FILTRO PUESTO EN OBRA	M3	36.00	\$350.00	\$2,016.00	\$14,616.00
5504943	E01026	19-may.-20	a 381	13-may.-20	FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA	MATERIAL PUESTO DE BANCO TIPO CEMENTANTE PARA BASE EN OBRA	M3	29.00	\$308.68	\$1,432.28	\$10,384.00
9808035	E01293	5-jun.-20	277	1-jun.-20	MARISELA TORRES SOTO	SERVICIO DE FLETE DE ARENA	PIEZA	4.00	\$1,200.00	\$768.00	\$5,568.00
9808035	E01293	5-jun.-20	277	1-jun.-20	MARISELA TORRES SOTO	SERVICIO DE FLETE DE FILTRO	PIEZA	3.00	\$1,200.00	\$576.00	\$4,176.00
8219402	E01287	3-jun.-20	467	20-may.-20	UNION DE CAMIONEROS DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	ARENA PUESTA EN OBRA	M3	7.00	\$74.00	\$82.88	\$580.16
8219406	E01291	3-jun.-20	MP-8218	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MALLA ELECTROSOLDADA DE 66 10 10	PIEZA	4.00	\$1,896.56	\$1,213.80	\$8,800.00
8219406	E01291	3-jun.-20	mp-8223	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA, BULTO DE 50KG	BULTO	40.00	\$155.17	\$993.10	\$7,200.00
8089623	E01628	1-jul.-20	A-557	15-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	M3	7.00	\$200.00	\$224.00	\$1,624.00
8089623	E01628	1-jul.-20	A-557	15-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	M3	7.00	\$200.00	\$224.00	\$1,624.00
8089623	E01628	1-jul.-20	A-557	15-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	M3	7.00	\$200.00	\$224.00	\$1,624.00
8089623	E01628	1-jul.-20	A-559	15-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	M3	14.00	\$200.00	\$448.00	\$3,248.00
8089623	E01628	1-jul.-20	A-559	15-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	M3	14.00	\$200.00	\$448.00	\$3,248.00
8532378	E01956	20-ago.-20	01-6631	11-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS, TOLTECA, BULTO DE 50KG	BULTO	160.00	\$156.90	\$4,016.55	\$29,120.00
7557988	E02137	3-sep.-20	481	17-ago.-20	UNION DE CAMIONEROS DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	ARENA PUESTA EN OBRA	METRO	7.00	\$178.60	\$200.03	\$1,450.23
7557988	E02137	3-sep.-20	481	17-ago.-20	UNION DE CAMIONEROS DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	GRAVA TRITURADA PUESTA EN OBRA	METRO	7.00	\$332.20	\$372.06	\$2,554.42
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$405,253.84

NOTAS:

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

\_\_\_\_\_  
RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSAE  
ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

## ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: Tancitaro

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

### INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X  
 EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TANCITARO, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA (SANTA CATARINA) CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

8270-10-79-107-61405-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
221063S972	E03517	23-dic.-20	01-7719	21-dic.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	VARILLA DA-DOBLADA DE 1/2 12 MTS	PIEZA	111.00	209.48	\$3,720.41	\$26,973.00
10201662P096	E03516	22-dic.-20	MP-9291	8-dic.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO TOLTECA IMPERCEM	BULTO	25.00	\$161.21	\$644.83	\$4,675.00
10201662P096	E03516	22-dic.-20	MP-9331	15-dic.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRO POR KILO	KILO GRAMO	30.00	\$21.55	\$103.45	\$750.00
10212895T632	E03514	16-dic.-20	MP-9269	3-dic.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO PARA CONCRETO DE 3" POR KILO	PIEZA	2.00	\$51.72	\$16.55	\$120.00
10212895T632	E03514	16-dic.-20	MP-9269	3-dic.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	45.00	\$194.83	\$1,402.76	\$10,170.00
001495574 001495575	E03478	9-dic.-20	245	7-dic.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	CONCRETO PREMEZCLADO F' C=250 KG/CM2 A 28 DIAS BOMBEADO	METRO	12.00	\$2,150.00	\$4,128.00	\$29,928.00
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9247	28-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO PARA CONCRETO DE 3 1/2" POR KILO	PIEZA	6.00	\$43.11	\$41.38	\$300.15
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9247	28-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRO POR KILO	KILO GRAMO	127.00	\$20.69	\$420.42	\$3,048.05
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9214	24-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO CON CABEZA DE 4" POR KILO	KILO GRAMO	5.00	\$27.59	\$22.07	\$160.00
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9214	24-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO CON CABEZA DE 3" POR KILO	KILO GRAMO	12.50	\$25.86	\$51.73	\$375.04
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9214	24-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2" POR KILO	KILO GRAMO	12.50	\$25.86	\$51.73	\$375.04
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9214	24-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	42.00	\$191.37	\$1,286.03	\$9,323.74
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9214	24-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8" PIEZA	PIEZA	6.00	\$106.90	\$102.62	\$744.00
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9214	24-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	6.00	\$189.66	\$182.07	\$1,320.00
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9214	24-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	20.00	\$156.90	\$502.07	\$3,639.99
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9214	24-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CAJA CLAVO CON CABEZA 2 1/2", CAJA CON 25KG	CAJA	1.00	\$605.17	\$96.83	\$702.00
5010484H845	E03494	9-dic.-20	MP-9214	24-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CAJA CLAVO CON CABEZA 4", CAJA CON 25KG	CAJA	0.50	\$655.17	\$52.41	\$380.00
23525K370	E03032	25-nov.-20	241	24-nov.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	CONCRETO PREMEZCLADO F' C=250 KG/CM2 A 28 DIAS BOMBEADO	METRO	20.00	\$2,150.00	\$6,880.00	\$49,880.00
002377188	E03034	25-nov.-20	A 418	24-nov.-20	FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA	RENTA DE MADERA PARA CIMBRA	METRO	180.00	\$180.00	\$5,184.00	\$37,584.00
004550738	E03018	18-nov.-20	MP-9145	11-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO GRAMO	50.00	\$23.28	\$186.23	\$1,350.17
004550738	E03018	18-nov.-20	MP-9145	11-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	170.00	\$191.38	\$5,205.52	\$37,740.00
004550738	E03018	18-nov.-20	MP-9145	11-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	44.00	\$191.38	\$1,347.31	\$9,768.00

004550738	E03018	18-nov.-20	MP-9145	11-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO GRAMO	200.00	\$23.28	\$744.92	\$5,400.69
004550738	E03018	18-nov.-20	MP-9145	11-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8" PIEZA	PIEZA	25.00	\$106.47	\$425.86	\$3,086.63
004550735	E0-3016	18-nov.-20	237	12-nov.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	CONCRETO PREMEZCLADO F' C=250 KG/CM2 A 28 DIAS BOMBEADO	METRO	49.00	\$2,150.00	\$16,856.00	\$122,206.00
CH-030	C00752	13-nov.-20	NOMINA	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020	ALBAÑILES (20% AVANCE FISICO )	TRAZO Y NIVELACION, COMPACTADO DE TERRENO CON MATERIAL DE BASE EN CIMENTACIÓN	DIAS	13.00	\$36,140.00	\$0.00	\$36,140.00
CH-034	C00818	4-dic.-20	NOMINA	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020	ALBAÑILES (70% AVANCE FISICO )	COLADO DE PRIMERA SECCION DE MURO, ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE SEGUNDA SECCION	DIAS	13 Y 14	\$48,280.00	\$0.00	\$48,280.00
CH-031	C00753	19-nov.-20	NOMINA	DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020	ALBAÑILES (45% AVANCE FISICO )	ARMADO DE ZAPATA, COLADO DE ZAPATA, ARMADO Y CIMBRADO DE PRIMERA SECCION DE MURO	DIAS	13 Y 14	\$48,280.00	\$0.00	\$48,280.00
CH-035	C00819	11-dic.-20	NOMINA	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	ALBAÑILES (100% AVANCE FISICO )	ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE TERCERA SECCION DE MURO	DIAS	13 Y 14	\$48,280.00	\$0.00	\$48,280.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$540,979.50

NOTAS: \_\_\_\_\_(23)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

\_\_\_\_\_  
RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSAB  
ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: Tancitaro

DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X  
EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE BANQUETA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL CUATE (CUATE) CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 8270-10-87-107-61405-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
CH-22	C00560	20-ago.-20	NÓMINA	DEL 15 AL 27 DE JUNIO DE 2020	ALBAÑILES (60% AVANCE FISICO)	CONFORMACION PARCIAL DE BASE COMPACTADA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO	DIAS	13.00	40,820.00	\$0.00	\$40,820.00
60114J034	E02543	19-oct.-20	A-599	1-oct.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	GRAVILLA	METRO	14.00	\$214.29	\$480.01	\$3,480.07
CH-018	C00553	11-ago.-20	NÓMINA	DEL 01 AL 13 DE JULIO DE 2020	ALBAÑILES (30% AVANCE FISICO)	TRAZO, NIVELACIÓN, DESPALME, CONFORMACION DE SUB BASE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CONFORMACION PARCIAL DE BASE COMPACTADA	DIAS	13.00	\$36,975.07	\$0.00	\$36,975.07
008532364	E01959	20-ago.-20	263	6-ago.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	CEMENTO GRIS CPC-30	PIEZA	400.00	\$142.24	\$9,103.36	\$66,000.00
008532372	E01965	20-ago.-20	MP-8685	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2" POR KILO	KILO GRAMO	5.00	\$27.97	\$22.37	\$162.20
008532372	E01965	20-ago.-20	MP-8685	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO GRAMO	40.00	\$21.55	\$137.93	\$1,000.01
008532372	E01965	20-ago.-20	MP-8685	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MALLA ELECTROSOLDADA 66 10 10	PIEZA	3.00	\$1,896.55	\$910.34	\$6,027.70
008532372	E01965	20-ago.-20	MP-8685	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CASTILLO ARMEX 10X20	PIEZA	30.00	\$168.10	\$806.89	\$5,849.98
008532372	E01965	20-ago.-20	MP-8685	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO GRAMO	14.04	\$21.55	\$48.42	\$351.05
CH-027	C00647	10-sep.-20	NÓMINA	DEL 27 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2020	ALBAÑILES (97% AVANCE FISICO)	CONSTRUCCIÓN DE 8 RAMPAS DE ACCESO, COLOCACIÓN DE TIERRA TOPURI	DIAS	13.00	\$30,680.00	\$0.00	\$30,680.00
201662P095	E03513	22-dic.-20	A-618	15-dic.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	GRAVILLA	METRO	13.84	\$214.29	\$474.40	\$3,438.38
007557990	E02141	30-sep.-20	484	20-ago.-20	UNION DE CAMIONERO DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	ARENA PUESTA EN OBRA	METRO	7.00	\$140.73	\$157.62	\$1,103.25
009589842	E02179	11-sep.-20	A-2774	4-sep.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO GRAMO	50.00	\$20.26	\$162.07	\$1,175.00
009589842	E02179	11-sep.-20	A-2773	4-sep.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	13.00	\$153.98	\$320.28	\$2,322.06
009577358 009577359	E02177	11-sep.-20	A-406	2-sep.-20	FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA	ARENA TRITURADA PUESTA EN OBRA	METRO	35.00	\$280.00	\$1,568.00	\$11,368.00
009577358 009577359	E02177	11-sep.-20	A-406	2-sep.-20	FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA	GRAVA TRITURADA 3/4 PUESTA EN OBRA	METRO	7.00	\$340.00	\$380.80	\$2,760.80
009577358 009577359	E02177	11-sep.-20	A-406	2-sep.-20	FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA	TIERRA TOPURI PUESTA EN OBRA	METRO	35.00	\$200.00	\$1,120.00	\$8,120.00
009577357	E02176	11-sep.-20	268	4-sep.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	TIERRA TOPURI PUESTA EN OBRA	METRO	35.00	\$200.00	\$1,120.00	\$8,120.00
009577357	E02176	11-sep.-20	268	4-sep.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	VARILLA 3/8"	PIEZA	15.00	\$125.00	\$300.00	\$2,175.00
009577357	E02176	11-sep.-20	268	4-sep.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	PINTURA BASE AGUA COLOR AMARILLO	LITRO	30.00	\$122.00	\$585.60	\$4,245.60
009577357	E02176	11-sep.-20	268	4-sep.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	FILTRO PUESTO EN OBRA	METRO	154.00	\$220.00	\$5,420.80	\$39,300.80
009577357	E02176	11-sep.-20	268	4-sep.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE CIBRA APARENTE CON TRIPLAY	METRO	20.00	\$120.00	\$384.00	\$2,784.00
009577357	E02176	11-sep.-20	266	4-sep.-20	DISMARQ CONSTRUCTORA SA DE CV	RENTA DE CIMBRA METALICA	METRO	130.00	\$150.00	\$3,120.00	\$22,620.00
CH-23	C00561	27-ago.-20	NÓMINA	DEL 29 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2020	ALBAÑILES (90% AVANCE FISICO)	COLADO DE ANDADOR DE CONCRETO	DIAS	13.00	\$40,820.00	\$0.00	\$40,820.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$341,699.97

NOTAS: \_\_\_\_\_ (23) \_\_\_\_\_

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

IRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE  
ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**



MUNICIPIO: Tancitaro

DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X  
EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE ZIRIMBO (ZIRIMBO) CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 8270-10-75-107-61202-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MARMOLINA #1	BULTO	6.00	60.34	\$57.93	\$420.00
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	UNIDOR PAGAREY BLANCO 18 LTS	CUBETA	1.00	\$556.03	\$88.96	\$645.00
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO MEDIDA ESPECIAL CON GANCHO	PIEZA	160.00	\$24.14	\$617.93	\$4,480.00
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRO POR KILO	KILO GRAMO	40.00	\$19.83	\$126.90	\$920.00
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	POLIDUCTO NARANJA 1/2, ROLLO CON 100 MTS	PIEZA	1.00	\$237.41	\$37.99	\$275.40
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE 1/2	PIEZA	7.00	\$3.88	\$4.35	\$31.51
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CHALUPA 2X4 TRUPER	PIEZA	3.00	\$3.88	\$1.86	\$13.50
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ACELERANTE FESTERMIX CUBETA	CUBETA	2.00	\$491.38	\$157.24	\$1,140.00
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2" POR KILO	PIEZA	10.00	\$38.79	\$62.07	\$450.00
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2" POR KILO	KILO GRAMO	30.00	\$24.14	\$115.86	\$840.00
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO GRAMO	120.00	\$20.26	\$388.96	\$2,819.99
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	30.00	\$181.03	\$868.96	\$6,299.99
9406758	E01003	23-abr.-20	MP-7961	15-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	150.00	\$100.00	\$2,400.00	\$17,400.00
9272331	E00996	23-abr.-20	MP-7986	21-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO10-15 KILO	KILO GRAMO	30.00	\$23.28	\$111.74	\$670.04
9272331	E00996	23-abr.-20	MP-7986	21-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO GRAMO	30.00	\$21.55	\$103.44	\$749.96
9272331	E00996	23-abr.-20	MP-7986	21-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	15.00	\$103.45	\$248.28	\$1,800.00
9272331	E00996	23-abr.-20	MP-7986	21-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO PARA CONCRETO DE 2" POR KILO	PIEZA	1.00	\$43.10	\$6.90	\$50.00
9272331	E00996	23-abr.-20	MP-7986	21-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2" POR KILO	KILO GRAMO	2.00	\$27.97	\$8.95	\$64.88
9272330	E00995	23-abr.-20	A 228	21-abr.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	TABICON NATURAL 10-14-28	PIEZA	500.00	\$7.50	\$600.00	\$4,350.00
9482572	E01004	23-abr.-20	177	17-abr.-20	BERTHA RUELAS FERNANDEZ	TABICON NATURAL 10-14-28	PIEZA	2,000.00	\$7.50	\$2,400.00	\$17,400.00
9482572	E01004	23-abr.-20	177	17-abr.-20	BERTHA RUELAS FERNANDEZ	BLOK LISO NATURAL 20-12-40	PIEZA	300.00	\$15.00	\$720.00	\$5,220.00
9482573	E01005	23-abr.-20	2901	17-abr.-20	GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA SA DE CV	RENTA DE CIMBRA COMUN DE MANERA	METRO	40.00	\$85.00	\$544.00	\$3,944.00
9482573	E01005	23-abr.-20	2901	17-abr.-20	GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA SA DE CV	RENTA DE CIMBRA APSRENTE CON TRIPLAY	METRO	120.00	\$140.00	\$2,688.00	\$19,488.00
6003555	E01021	14-may.-20	45 A	11-may.-20	CAIN SOLORZANO ZAMORA	SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACION DE UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.50 MTS	SERVIO	1.00	\$3,448.28	\$551.72	\$3,999.99
6003555	E01021	14-may.-20	45 A	11-may.-20	CAIN SOLORZANO ZAMORA	SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE DOS VENTANAS METALICAS DE 3.80X1.50 MTS Y 2.80X1.50 MTS CON VIDRIO CLARO	SERVIO	1.00	\$11,206.90	\$1,793.10	\$13,000.00
6003554	E01018	14-may.-20	41CA	21-abr.-20	GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA SA DE CV	MORTERO	SACO	80.00	\$116.37	\$1,489.54	\$10,800.37



6003554	E01018	14-may.-20	41CA	21-abr.-20	GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA SA DE CV	CEMENTO GRIS CPC30	SACO	220.00	\$142.24	\$5,006.85	\$36,299.65
9557663	E01370	23-jun.-20	A-558	15-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	ARENA	METRO	14.00	\$142.86	\$320.01	\$2,320.05
9557663	E01370	23-jun.-20	A-558	15-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	METRO	14.00	\$200.00	\$448.00	\$3,248.00
9557663	E01370	23-jun.-20	A-560	15-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	ARENA	METRO	7.00	142.86	\$160.00	\$1,160.02
9557663	E01370	23-jun.-20	A-567	16-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLAS DE RL DE CV	ARENA	METRO	7.00	\$142.86	\$160.00	\$1,160.02
8089612	E01630	1-jul.-20	MP-8387	22-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	15.00	\$118.10	\$283.45	\$2,055.00
8089612	E01630	1-jul.-20	MP-8387	22-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MALLA ELECTROSOLDADA 66 10 10	PIEZA	1.00	1,824.35	\$291.90	\$2,116.25
8089612	E01630	1-jul.-20	MP-8387	22-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO MEDIDA ESPECIAL	KILO GRAMO	42.00	\$18.97	\$127.45	\$924.00
8089612	E01630	1-jul.-20	MP-8387	22-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO MEDIDA ESPECIAL	KILO GRAMO	176.19	\$22.41	\$631.86	\$4,581.00
7705628	E01791	7-jul.-20	U 21793	7-jul.-20	CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 5 AÑOS 75M2		1.00	\$17,974.14	\$2,875.86	\$20,850.00
8546950	E01989	20-ago.-20	C-929	23-jul.-20	OSMARA BELEN BUCIO TORRES	SEPARADOR 3MM AKSI	PIEZA	3.00	\$21.55	\$10.34	\$74.99
8546950	E01989	20-ago.-20	C-929	23-jul.-20	OSMARA BELEN BUCIO TORRES	JUNTEADOR C/A ROJO 10KG PERDURA	BULTO	3.00	\$94.82	\$45.51	\$329.97
8546950	E01989	20-ago.-20	C-929	23-jul.-20	OSMARA BELEN BUCIO TORRES	PEGA PISO PEGAPLUS GRIS 50KG	PIEZA	20.00	\$74.14	\$237.25	\$1,720.04
8546950	E01989	20-ago.-20	C-929	23-jul.-20	OSMARA BELEN BUCIO TORRES	PISO NAVIA BEIGE 33X33 1° 1.53 MT DAL TILE	PIEZA	16.00	\$156.95	\$401.79	\$2,912.99
9589843 9589845	E02180	11-sep.-20	A-2771	4-sep.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	2.00	\$121.99	\$39.04	\$283.00
9589843 9589845	E02180	11-sep.-20	A-2771	4-sep.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	5.00	\$154.64	\$123.71	\$896.90
9589843 9589845	E02180	11-sep.-20	A-2771	4-sep.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MULTIPLAST 40KG	PIEZA	5.00	\$147.78	\$118.22	\$857.10
9589843 9589845	E02180	11-sep.-20	A-2771	4-sep.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	PEGAPISO PEGADURO 20KG	PIEZA	20.00	\$77.33	\$247.45	\$1,794.00
CH-004	C00276	28-abr.-20	NÓMINA	DEL 16 AL 28 DE MARZO DE 2020	ALBAÑILES (30% AVANCE FISICO)	TRAZO, NIVELACIÓN, DESPLANTE, EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN, PLANTILLA, ZAPATA, ARMADO DE CASTILLO, RODAPIE	DIAS	13.00	\$36,766.35	\$0.00	\$36,766.35
CH-005	C00277	28-abr.-20	NOMINA	DEL 30 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2020	ALBAÑILES (60% AVANCE FISICO)	DALA DE DESPLANTE, CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN Y BASE COMPACTADA PARA FIRME, RELLENO DE CEPAS, CADENA DE REPRESIÓN, MUROS Y CASTILLOS PARCIALES	DIAS	13.00	\$36,766.35	\$0.00	\$36,766.35
CH-008	C00371	8-jun.-20	NÓMINA	DEL 13 AL 25 DE ABRIL DE 2020	ALBAÑILES (90% AVANCE FISICO)	TERMINACIÓN DE MUROS, TERMINACIÓN DE CASTILLOS, DALAS DE CERRAMIENTO, LOSA, APLANADO GRUESO, FIRME	DIAS	13.00	\$36,766.35	\$0.00	\$36,766.35
CH-029	C00666	15-oct.-20	NÓMINA	DEL 04 AL 16 DE MAYO DE 2020	ALBAÑILES (100% AVANCE FISICO)	APLANADO FINO, TERMINADO DE PLAFON, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA, COLOCACIÓN DE VITROPISO Y SOCLO	DIAS	13.00	\$18,487.53	\$0.00	\$18,487.53
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$329,642.21

NOTAS:

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABI  
ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

MUNICIPIO: Tancitaro



DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2020

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X  
EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TANCITARO, FRACCIONAMIENTO ARJAMUO TANCITARO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 8270-10-60-107-61307-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	LVA (21)	IMPORTE (22)
203690Q009	E01045	28-may.-20	B59201	25-may.-20	MAS TUBO SA DE CV	TUBO PE. AD CORRUGADO 3/4"	PIEZA	27.00	5,946.00	\$26,686.72	\$186,228.72
6019910	E01379	25-jun.-20	01-6071	17-jun.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	VARILLA DA-42 DOBLADA DE 3/8" 12MTS	PIEZA	20.00	\$105.17	\$336.55	\$2,440.00
6019910	E01379	25-jun.-20	01-6071	17-jun.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ALAMBRE RECOSIDO	KILO GRAMO	11.07	\$24.14	\$42.76	\$310.00
6019910	E01379	25-jun.-20	01-6071	17-jun.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ESTRIBO 10X15 CMS	KILO GRAMO	12.00	\$23.28	\$44.69	\$324.00
6019910	E01379	25-jun.-20	01-6071	17-jun.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA CPC 30R DE 50KG	SACO	32.00	\$159.48	\$816.55	\$5,920.00
6019910	E01379	25-jun.-20	01-6071	17-jun.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	MORTERO TOLTECA 50KG	SACO	20.00	\$120.69	\$386.21	\$2,800.00
6019910	E01379	25-jun.-20	01-6071	17-jun.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	TABIQUE ROJO	PIEZA	1,000.00	\$3.90	\$623.45	\$4,520.00
6019910	E01379	25-jun.-20	01-6071	17-jun.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO CPC-30 FORTALEZA	SACO	30.00	\$146.55	\$703.45	\$5,100.00
6019910	E01379	25-jun.-20	01-6071	17-jun.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	TUBO PVC DE 4" SAN CEM NOR (110)TR	PIEZA	5.00	\$228.45	\$182.76	\$1,325.00
6019910	E01379	25-jun.-20	01-6071	17-jun.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	COBLE PVC 4"	PIEZA	3.00	\$11.21	\$5.38	\$39.00
8089628	E01789	1-jul.-20	a-566	16-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	ARENA	M3	7.00	\$142.86	\$160.00	\$1,160.02
8089628	E01789	1-jul.-20	a-566	16-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	M3	7.00	\$200.00	\$224.00	\$1,624.00
7051008	E01641	6-jul.-20	MP-8340	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-15 KILO	BULTO	6.00	\$23.28	\$22.35	\$162.01
7051008	E01641	6-jul.-20	MP-8340	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	40.00	\$125.00	\$600.00	\$5,800.00
7051008	E01641	6-jul.-20	MP-8340	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TABLA DE PINO 3RA 3/4X25X8 1/4FT	PIEZA	12.00	\$90.52	\$173.79	\$1,260.00
7051008	E01641	6-jul.-20	MP-8340	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA CPC-30R DE 50KG	BULTO	33.00	\$159.48	\$842.07	\$6,105.00
7051008	E01641	6-jul.-20	MP-8340	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TABIQUE ROJO X PIEZA	PIEZA	2,000.00	\$3.88	\$1,241.38	\$9,000.00
7051008	E01641	6-jul.-20	MP-8340	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	35.00	\$103.45	\$579.31	\$4,200.00
7051008	E01641	6-jul.-20	MP-8340	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO	KILO GRAMO	10.00	\$21.55	\$34.49	\$250.01
7051008	E01641	6-jul.-20	MP-8340	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CALIDRA 25KG	BULTO	1.00	\$66.03	\$8.96	\$64.99
5228478		10-jul.-20	047	02-072020	CAIN SOLORIZANO ZAMORA	REJILLA METALICA DE 9.00X1.10X9.10 MTS. ELABORADO CON ANGULO DE 4X4X1/4 Y VIGA IPS DE 4	SERVICIO	1.00	\$36,206.90	\$5,793.10	\$42,000.00
CH-009	C00373	8-jun.-20	NOMINA	DEL 14 AL 28 DE MAYO DE 2020	ALBAÑILES (40% AVANCE FISICO )		DIAS		\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
CH-010		18-jun.-20	NOMINA	DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2020	ALBAÑILES (100% AVANCE FISICO )	AFINE DE ALCANTARILLA PLUVIAL, COLOCACIÓN DE TUBERÍA, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, REPARACION DE DRENAJE SANITARIO, REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	DIAS	13 Y 15	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$373,132.75

NOTAS: \_\_\_\_\_(23)\_\_\_\_\_

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

LECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE  
ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

## ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: Tancitaro

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

### INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA X EN PROCESO X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE TANCITARO CRUCERO LA LAGUNILLA - EL PUERTO (LA LAGUNILLA) CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 8270-10-63-107-61405-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
2529N150	E02995	5-nov.-20	1406EP	15-oct.-20	JOSE LARA FABIAN	COBETA PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO	PIEZA	1.00	2,193.97	\$351.04	\$2,545.00
25229N149	E02997	5-nov.-20	MP-9055	21-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	COPELE REPARACIÓN HIDRAULICO 2" CON ANILLO	PIEZA	2.00	\$43.10	\$13.79	\$100.00
25229N149	E02997	5-nov.-20	MP-9055	21-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TUBO HIDRAULICO 2" RD 26, TUBO CON 6 MTS	PIEZA	10.00	\$215.52	\$344.83	\$2,500.00
25229N149	E02997	5-nov.-20	MP-9055	21-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	COPELE REPARACIÓN HIDRAULICO 2" CON ANILLO	PIEZA	3.00	\$43.10	\$20.69	\$150.00
25229N149	E02997	5-nov.-20	MP-9055	21-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TUBO HIDRAULICO 2" RD 26, TUBO CON 6 MTS	PIEZA	1.00	\$215.52	\$34.48	\$250.00
25229N149	E02997	5-nov.-20	MP-9055	21-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	COPELE HIDRAULICO CEMENTAR 2	PIEZA	1.00	\$12.93	\$2.07	\$15.00
25229N149	E02997	5-nov.-20	MP-9055	21-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	PEGAMENTO TANGIT ROSA ALTA PRESION 50ML	PIEZA	1.00	\$43.97	\$7.04	\$51.00
7034707	E02550	29-oct.-20	230	26-oct.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 A 28 DIAS TIRO DIRECTO	M3	6.00	\$1,379.31	\$1,324.14	\$9,600.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CLAVO PARA CONCRETO NEGRO DE 2 1/2"	KILO	2.00	\$44.83	\$14.35	\$104.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS HOLCIM CPC 30R DE 50KG	SACO	20.00	\$141.38	\$452.41	\$3,280.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	METRO LINEAL DE MALLA ELECTROSOLDADA	METRO	20.00	\$51.72	\$165.52	\$1,200.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CLAVO PARA CONCRETO NEGRO DE 2 1/2"	KILO	1.00	\$44.83	\$7.17	\$52.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CLAVO ESTANDAR DE 2-1/2"	KILO	1.00	\$25.86	\$4.14	\$30.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ALAMBRE RECOSIDO	KILO	4.00	\$24.14	\$15.45	\$112.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	VARILLA DA-42 DOBLADA DE 3/8" 12MTS	PIEZA	14.00	\$103.45	\$231.72	\$1,680.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CASTILLO 10X15	PIEZA	2.00	\$146.55	\$46.90	\$340.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS HOLCIM CPC 30R DE 50KG	SACO	40.00	\$141.38	\$904.83	\$6,560.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	SONOTUBO 20CM	PIEZA	1.00	\$158.62	\$25.38	\$184.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ALAMBRE RECOSIDO	KILO	2.00	\$24.14	\$7.72	\$56.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	METRO LINEAL DE MALLA ELECTROSOLDADA	METRO	20.00	\$51.72	\$165.52	\$1,200.00
7034706	E02549	29-oct.-20	01-7230	22-oct.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS HOLCIM CPC 30R DE 50KG	SACO	20.00	\$141.38	\$452.41	\$3,280.00

920F574	E02540	13-oct.-20	225	2-oct.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 A 28 DIAS TIRO DIRECTO	METRO	51.00	\$1,379.31	\$11,255.17	\$81,600.00
2805N233	E02551	29-oct.-20	NOMINA	DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE 2020	ALBAÑILES (100% AVANCE FISICO)	COLADO DE BANQUETA DE 10CMS DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRADO, VIBRACION DE CONCRETO, TERMINADO RAYADO, CORTE CADA 3 METROS, PINTURA EN GUARNICION	DIAS	6.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
9654035	E02541	16-oct.-20	NOMINA	DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2020	ALBAÑILES (90% AVANCE FISICO)	COLADO DE BANQUETA DE 10CMS DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRADO, VIBRACION DE CONCRETO, TERMINADO RAYADO, CORTE CADA 3 METROS, PINTURA EN GUARNICION	DIAS	12.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00
340P768	E02538	1-oct.-20	NOMINA	DEL 07 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ALBAÑILES (40% AVANCE FISICO)	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON MAQUINARIA LIGERA (BAILARINA)	DIAS	12.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
001495582	e03491	9-dic.-20	A-615	1-dic.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	M3	7.00	\$214.29	\$240.00	\$1,740.03
001495582	e03491	9-dic.-20	A-615	1-dic.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	ARENA	M3	7.00	\$142.86	\$160.00	\$1,160.01
431463D906	E03004	9-nov.-20	102	4-nov.-20	INDARQ ESTUDIO SA DE CV	FILTRO	M3	8.00	\$1,300.00	\$1,664.00	\$12,064.00
431463D906	E03004	9-nov.-20	102	4-nov.-20	INDARQ ESTUDIO SA DE CV	BASE	M3	8.00	\$1,300.00	\$1,664.00	\$9,048.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$224,101.04

NOTAS: \_\_\_\_\_(23)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

\_\_\_\_\_  
RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSAB  
ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

MUNICIPIO: Tancitaro



DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X  
 EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, FRACCIONAMIENTO ARUAMO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 8270-10-61-107-61501-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
8219405	E01288	3-jun.-20	MP-8217	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MANOGERA DE 3/8" PARA NIVEL POR METRO	METRO	20.00	3.45	\$11.04	\$80.01
8219405	E01288	3-jun.-20	MP-8217	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	PINTURA EN AEROSOL, FLUORECENTE, NARNAJA	PIEZA	2.00	\$46.55	\$14.90	\$108.00
8219405	E01288	3-jun.-20	MP-8217	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	HILO PARA PESCA, ROLLO 100M CALIBRE 0.90MM	PIEZA	4.00	\$25.97	\$16.62	\$120.48
8219405	E01288	3-jun.-20	MP-8217	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO PARA CONCRETO DE 2" POR KG	PIEZA	1.00	\$43.10	\$6.90	\$50.00
8219405	E01288	3-jun.-20	MP-8217	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CALIDRA 25KG	BULTO	1.00	\$56.03	\$8.96	\$64.99
8219405	E01288	3-jun.-20	MP-8217	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	9.00	\$185.35	\$266.90	\$1,935.00
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59825	10-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	TUBO PVC ALCANTARILLADO S25" 10" (250MM)	PIEZA	1.00	\$1,108.00	\$177.28	\$1,285.28
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59825	10-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	SILLETA PVC ALCANTARILLADO INY 250X160	PIEZA	25.00	\$123.50	\$494.00	\$3,581.50
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59825	10-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	CODO PVC ALCANTARILLADO 45X160	PIEZA	27.00	\$56.05	\$242.14	\$1,755.49
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59825	10-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	CODO PVC ALCANTARILLADO 90X160	PIEZA	27.00	\$185.25	\$800.28	\$5,802.03
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59825	10-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	TUBO PVC ALCANTARILLADO S25" 6" (1600MM)	PIEZA	27.00	\$447.10	\$1,931.47	\$14,003.17
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59825	10-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	SILLETA PVC ALCANTARILLADO INY 200X160	PIEZA	2.00	\$102.60	\$32.83	\$238.03
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59825	10-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	PEGAMENTO REFORZADO GRIS 946ML	PIEZA	3.00	\$203.78	\$97.82	\$709.17
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59511	2-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	TUBO PE AD CORRUGADO 18"	PIEZA	3.00	\$2,961.00	\$1,421.28	\$10,304.28
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59511	2-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	PEGAMENTO P/PVC SANITARIO 236 ML	PIEZA	1.00	\$51.12	\$8.18	\$59.30
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59511	2-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	TUBO PVC ALCANTARILLADO S25 8" (200MM)	PIEZA	1.00	\$834.00	\$133.44	\$967.44
48321257	E01378	23-jun.-20	B 59511	2-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	COPE PVC ALCANTARILLADO 200MM 8"	PIEZA	2.00	\$227.00	\$72.64	\$526.64
9557664	E01375	23-jun.-20	470	5-jun.-20	UNION DE CAMIONEROS DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	METRO CUBICO	7.00	\$1,721.50	\$1,928.08	\$13,496.56
181162T990	E01621	1-jul.-20	B60059	16-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	COPE PVC ALCANTARILLADO 200MM 8"	PIEZA	2.00	\$215.65	\$69.01	\$500.31
181162T990	E01621	1-jul.-20	B60067	17-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	TUBO PVC ALCANTARILLADO S25 6" (160MM)	PIEZA	1.00	\$447.10	\$71.54	\$518.64

181162T990	E01621	1-jul.-20	B60067	17-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	SILLETA PVC ALCANTARILLADO INY 250X160	PIEZA	1.00	\$123.50	\$19.76	\$143.26
181162T990	E01621	1-jul.-20	B60067	17-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	CODO PVC ALCANTARILLADO 45X60	PIEZA	1.00	\$56.05	\$8.97	\$65.02
181162T990	E01621	1-jul.-20	B60067	17-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	CODO ALCANTARILLADO 90X160	PIEZA	2.00	\$193.80	\$62.02	\$449.62
181162T990	E01621	1-jul.-20	B60173	19-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	SILLETA PVC ALCANTARILLADO INY 200X160	PIEZA	5.00	\$102.60	\$82.08	\$595.08
181162T990	E01621	1-jul.-20	B60173	19-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	COPE PVC ALCANTARILLADO 160MM 6"	PIEZA	2.00	\$141.55	\$45.30	\$328.40
181162T990	E01621	1-jul.-20	B60173	19-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	COPE PVC ALCANTARILLADO 200MM 8"	PIEZA	2.00	\$215.65	\$69.01	\$500.31
132047G164	E01637	6-jul.-20	B60212	22-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	BROCAL PC C/BISAGRA, CIEGO NATURAL	PIEZA	6.00	\$2,295.84	\$2,204.00	\$910.45
132047G164	E01637	6-jul.-20	B60212	22-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	COPE PVC ALCANTARILLADO 315MM 12"	PIEZA	2.00	\$580.45	\$185.74	\$1,346.64
132047G164	E01637	6-jul.-20	B60419	26-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	SILLETA PVC ALCANTARILLADO INY 200X160	PIEZA	6.00	\$102.60	\$98.50	\$714.10
132047G164	E01637	6-jul.-20	B60419	26-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	COPE PVC ALCANTARILLADO 200MM 8"	PIEZA	2.00	\$215.65	\$69.01	\$500.31
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8417	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TABIQUE ROJO X PIEZA	PIEZA	500.00	3.88	\$310.34	\$2,249.99
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8417	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO CON CABEZA DE 2" POR KILO	KILO	2.00	\$25.86	\$8.28	\$60.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8417	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	10.00	\$120.69	\$193.10	\$1,400.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8417	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-15 KILO	KILO	15.00	23.28	\$55.86	\$405.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8417	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	10.00	\$103.45	\$165.52	\$1,200.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8417	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	PEGAMENTO PARA PVC EZ WEELD 222 LATA 475	PIEZA	2.00	\$99.14	\$31.72	\$230.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8417	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	5.00	\$103.45	\$82.76	\$600.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8417	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-15 KILO	KILO	50.00	\$23.28	\$186.21	\$1,350.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8417	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	5.00	\$120.69	\$96.55	\$700.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8417	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TABIQUE ROJO X PIEZA	PIEZA	200.00	\$3.88	\$124.14	\$900.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8418	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO	15.00	\$21.55	\$51.73	\$375.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8418	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	9.00	\$120.69	\$173.79	\$1,260.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8418	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TABIQUE ROJO X PIEZA	PIEZA	500.00	\$3.45	\$275.86	\$2,000.00
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8420	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TUBO PVC 8" X METRO	METRO	3.00	\$159.49	\$76.55	\$555.01
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8420	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	COPE PVC 8" SANITARIO	PIEZA	1.00	\$64.66	\$10.35	\$75.01
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8420	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	REDUCCION PVC 6X4 SANITARIA	PIEZA	5.00	\$17.24	\$13.80	\$100.02
6776390	E01640	6-jul.-20	MP-8420	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	10.00	\$120.69	\$193.10	\$1,400.00
223893L034	E01762	23-jul.-20	MP-60289	23-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	CODO PVC ALCANTARILLADO 90X160	PIEZA	27.00	\$193.80	\$837.22	\$6,069.82
223893L034	E01762	23-jul.-20	MP-60289	23-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	COPE PVC ALCANTARILLADO 160MM 6"	PIEZA	15.00	\$141.55	\$339.72	\$2,462.97
223893L034	E01762	23-jul.-20	MP-60289	23-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	TUBO PVC ALCANTARILLADO S25 12" (315MM)	PIEZA	1.00	\$1,766.30	\$282.61	\$2,048.91
223893L034	E01762	23-jul.-20	MP-60289	23-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	TUBO PVC HCO INGLES C/CAM RD26 2.5" 60MM	PIEZA	27.00	\$192.95	\$833.54	\$6,043.19
223893L034	E01762	23-jul.-20	MP-60289	23-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	ABRAZADERA P/TOMA DOMICILIARIA 64X13	PIEZA	26.00	\$57.10	\$237.52	\$1,721.99
223893L034	E01762	23-jul.-20	MP-60289	23-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	TUBO POLIETILENO AD RD9 1/2 (100ML)	PIEZA	1.00	\$964.25	\$154.28	\$1,118.53
223893L034	E01762	23-jul.-20	MP-60289	23-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	ADAPTADOR MACHO DE LATON 13	PIEZA	26.00	\$17.18	\$71.45	\$518.03
223893L034	E01762	23-jul.-20	MP-60289	23-jun.-20	MAS TUBO SA DE CV	ABRAZADERA SINFIN LIBERTY 08	PIEZA	52.00	\$6.61	\$55.01	\$398.84

CH-006	C00317	28-may.-20	NOMINA	DEL 01 AL 13 DE MAYO DE 2020	ALBAÑILES (20% AVANCE FISICO)	TRAZO Y NIVELACIÓN, NIVELES DE EXCAVACIÓN, AFINE DE CAJA PARA RECIBIR MATERIAL PARA MEJORAR EL TERRENO	DIAS	10.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
8067805	E02188	30-sep.-20	150	17-sep.-20	JESUS HERNÁNDEZ ORTIZ	HACER 2 MARCOS DE CANAL U DE 1.40X60	PIEZA	1.00	\$1,600.00	\$256.00	\$1,856.00
8541564 8541562	E01958	20-ago.-20	01-6630	11-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	SACO	214.00	156.90	\$5,372.14	\$38,948.00
8541564 8541562	E01958	20-ago.-20	01-6630	11-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	MALLA ELECTROSOLDADA DE 40ML 100 M4	ROLLO	4.00	\$1,853.45	\$1,186.21	\$8,600.00
8541564 8541562	E01958	20-ago.-20	01-6630	11-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	METRO LINEAL DE MALLA ELECTROSOLDADA	METRO	12.75	\$51.72	\$105.52	\$765.00
8541564 8541562	E01958	20-ago.-20	01-6630	11-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CODO 90° DE CPVC 1/2"	PIEZA	2.00	\$3.45	\$1.10	\$8.00
8541564 8541562	E01958	20-ago.-20	01-6630	11-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CONECTOR HEMBRA DE CPVC 1/2"	PIEZA	3.00	\$6.03	\$2.90	\$21.00
8541564 8541562	E01958	20-ago.-20	01-6630	11-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	PEGAMENTO TUBO CONTAC CPVC 60ML CON CAJA	PIEZA	1.00	\$24.14	\$3.86	\$28.00
8541564 8541562	E01958	20-ago.-20	01-6630	11-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	ADAPTADOR PARA POLIDUCTO, 1/2" MACHO	PIEZA	1.00	\$21.55	\$3.45	\$25.00
8541564 8541562	E01958	20-ago.-20	01-6630	11-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	TUBO CPVC 1/2" 6M	PIEZA	1.00	\$99.14	\$15.86	\$115.00
8541564 8541562	E01958	20-ago.-20	01-6630	11-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CINTA DE TEFLON DE 1/2"	PIEZA	1.00	\$4.31	\$0.69	\$4.99
5515315	E01924	6-ago.-20	A 402	4-ago.-20	FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA	ACARREO DE MATERIAL TIPO FILTRO AL SITIO DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIAL TIPO CEMENTANTE PARA BASE AL SITIO DE LA OBRA	PIEZA	1.00	\$17,241.38	\$2,758.62	\$20,000.00
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	POLITUBO RD9, POR METRO	METRO	200.00	\$12.93	\$413.83	\$3,000.24
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CINTA DE TEFLON DE 1/2" 13 METROS	PIEZA	10.00	\$4.31	\$6.90	\$50.00
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	PEGAMENTO TANGIT ROSA ALTA PRESION 50ML	PIEZA	1.00	\$46.55	\$7.45	\$54.00
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TAPA HIDRAULICO CEMENTAR 2 1/2"	PIEZA	1.00	\$21.55	\$3.45	\$25.00
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE 3/4" PAQUETE CON 20M	METRO	1.00	\$142.24	\$22.76	\$165.00
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CABLE ELECTRICO #8X METRO	METRO	40.00	\$18.97	\$121.38	\$880.02
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TABIQUE ROJO X PIEZA	PIEZA	150.00	\$3.88	\$93.10	\$675.00
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TABIQUE ROJO X PIEZA	PIEZA	250.00	\$3.88	\$155.17	\$1,125.00
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	240.00	\$159.49	\$6,124.23	\$44,400.65
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	200.00	\$159.49	\$5,103.52	\$37,000.53
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	240.00	\$159.49	\$6,124.23	\$44,400.65
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MALLA ELECTROSOLDADA DE 66 10 10	PIEZA	6.00	\$1,896.55	\$1,820.69	\$13,200.01
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	240.00	\$159.49	\$6,124.23	\$44,400.65
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	240.00	\$159.49	\$6,124.23	\$44,400.65
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	60.00	\$159.48	\$1,531.04	\$11,100.02
5515316	E01939	6-ago.-20	MP-8594	24-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	160.00	\$159.49	\$4,082.82	\$15,796.59
5515318	E01935	6-ago.-20	A-587	22-jul.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	M3	70.00	\$200.00	\$2,240.00	\$16,240.00
5515318	E01935	6-ago.-20	A-587	22-jul.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	M3	42.00	\$200.00	\$1,344.00	\$9,744.00

7293212	E01787	29-jul.-20	A 167	17-jul.-20	NESTOR ALONSO VIRRUETA DAZA	FLETE DE MATERIAL	PIEZA	2.00	\$2,700.00	\$864.00	\$6,264.00
CH-012	C00516	3-jul.-20	NOMINA	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020	ALBAÑILES (40% AVANCE FISICO)	REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, COLOCACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, TENDIDO DE MATERIAL TIPO FILTRO Y MATERIAL TIPO BASE	DIAS	15.00	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
CH-014	C00518	17-jul.-20	NOMINA	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020	ALBAÑILES (80% AVANCE FISICO)	COLOCACIÓN DE CIMBRA METALICA PARA FRONTERA, COLADO DE CONCRETO	DIAS	15.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
CH-016	C00520	23-jul.-20	NOMINA	DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020	ALBAÑILES (100% AVANCE FISICO)	COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA FRONTERAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE BOTAS Y LLAVES DE PASO PARA TOMAS DOMICILIARIAS EN BANQUETAS	DIAS	15.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
6635673	E02299	8-sep.-20	MP-8783	27-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MALLA ELECTROSOLDADA 66 10 10	PIEZA	2.00	\$1,896.55	\$606.90	\$4,400.00
6635673	E02299	8-sep.-20	MP-8783	27-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	60.00	\$159.48	\$1,531.04	\$10,500.00
20920F575	E02559	13-oct.-20	A-596	1-oct.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S	GRAVA TRITURADA	M3	42.00	\$200.00	\$1,344.00	\$9,744.00
52592Q874	E03515	16-dic.-20	A-7084	9-dic.-20	LARSA PINTURAS S DE RL DE CV	TRAFICAS 19L	LITRO	1.00	\$2,127.59	\$340.41	\$2,468.01
52592Q874	E03515	16-dic.-20	A-7084	9-dic.-20	LARSA PINTURAS S DE RL DE CV	ESMALTE ESTIRENADO 4L	LITRO	1.00	\$462.07	\$73.93	\$536.00
52592Q874	E03515	16-dic.-20	A-7084	9-dic.-20	LARSA PINTURAS S DE RL DE CV	RODILLO ÉXITO R	PIEZA	3.00	\$64.66	\$31.03	\$225.00
CH-030	C00822	11-dic.-20	NOMINA	DEL 16 DE JULIO AL 22 DE JULIO DE 2020	ALBAÑILES (ADICIONAL AVANCE FISICO)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN	DIAS	7.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$760,467.80

NOTAS: \_\_\_\_\_ (23) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

\_\_\_\_\_  
RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSAB  
ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**



MUNICIPIO: Tancitaro

DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X  
 EN PROCESO EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TANCITARO, LOCALIDAD DE EL CHILAR (EL CHILAR) CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

8270-10-84-107-61605-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSCACION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
7569299	E00424	30-mar.-20	1731	18-mar.-20	ADRIAN SILVA BRIONES	M3 DE ARENA	METRO	7.00	100.00	\$112.00	\$812.00
7569313	E00426	30-mar.-20	B 416	27-mar.-20	NEFTALI ACOSTA MENDEZ	MANO DE OBRA	SERVICIO	1.00	\$68,965.52	\$11,034.48	\$80,000.00
5773195	E00987	2-abr.-20	B 417	31-mar.-20	NEFTALI ACOSTA MENDEZ	MANO DE OBRA	SERVICIO	1.00	\$68,965.52	\$11,034.48	\$80,000.00
5773252	E00988	2-abr.-20	B 418	31-mar.-20	NEFTALI ACOSTA MENDEZ	MANO DE OBRA	SERVICIO	1.00	\$36,029.50	\$5,764.72	\$41,794.22
8676745	E00989	7-abr.-20	MP-7807	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MALLA ELECTROSOLDADA 66 10 10	PIEZA	8.00	\$1,465.52	\$1,875.86	\$13,600.00
8676745	E00989	7-abr.-20	MP-7807	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS. TOLTECA EXTRA. BULTO DE 50KG	BULTO	400.00	\$155.17	\$9,931.16	\$72,000.00
7582499	E00992	14-abr.-20	MP-7891	1-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MALLA ELECTROSOLDADA 66 10 10	PIEZA	4.00	\$1,896.55	\$1,213.79	\$8,800.00
7582499	E00992	14-abr.-20	MP-7891	1-abr.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS. TOLTECA EXTRA. BULTO DE 50KG	BULTO	980.00	\$155.17	\$24,330.48	\$166,050.00
9406756	E01000	23-abr.-20	160	15-abr.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	GRAVA	METRO	147.00	\$188.78	\$4,440.11	\$32,190.00
9406755	E01001	23-abr.-20	157	14-abr.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	PIEDRA	METRO	14.00	\$78.57	\$1,125.98	\$1,275.98
9406755	E01001	23-abr.-20	157	14-abr.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	GRAVA	METRO	7.00	\$178.57	\$200.00	\$1,450.02
6055208	E01020	14-may.-20	167	6-may.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	GRAVA	METRO	84.00	\$189.29	\$2,544.06	\$18,444.42
6055208	E01020	14-may.-20	167	6-may.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	GRAVA	METRO	7.00	\$192.86	\$216.00	\$1,566.02
6055208	E01020	14-may.-20	167	6-may.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	ARENA	METRO	70.00	\$132.14	\$1,479.97	\$10,729.54
6055208	E01020	14-may.-20	167	6-may.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	ARENA	METRO	7.00	\$142.86	\$160.00	\$1,160.02
7871534	E01024	15-may.-20	465	6-may.-20	UNIÓN DE CAMIONEROS DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	ARENA PUESTA EN OBRA	METRO	14.00	\$284.00	\$636.16	\$4,612.16
7871534	E01024	15-may.-20	465	6-may.-20	UNIÓN DE CAMIONEROS DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	BASE PUESTA EN OBRA	METRO	14.00	\$184.00	\$412.16	\$2,988.16
7871534	E01024	15-may.-20	465	6-may.-20	UNIÓN DE CAMIONEROS DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	FILTRO PUESTO EN OBRA	METRO	3.50	\$453.00	\$253.68	\$1,513.68
9116954	E01048	29-may.-20	1758	16-may.-20	ADRIAN SILVA BRIONES	M3 DE ARENA	METRO	84.00	\$100.00	\$1,344.00	\$9,744.00
9116954	E01048	29-may.-20	1757	16-may.-20	ADRIAN SILVA BRIONES	M3 DE ARENA	METRO	42.00	\$100.00	\$672.00	\$4,872.00
9116954	E01048	29-may.-20	1756	16-may.-20	ADRIAN SILVA BRIONES	M3 DE ARENA	METRO	14.00	\$100.00	\$224.00	\$1,624.00
5515317	E01933	6-ago.-20	A-585	22-jul.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	METRO	7.00	\$200.00	\$224.00	\$1,624.00
8532374	E01957	20-ago.-20	01-6620	10-ago.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CEMENTO GRIS. TOLTECA EXTRA. BULTO DE 50KG	SACO	330.00	\$156.90	\$8,284.14	\$60,060.00
8541565	E01962	20-ago.-20	MP-8689	12-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS. TOLTECA EXTRA. BULTO DE 50KG	BULTO	110.00	\$159.49	\$2,806.95	\$20,350.00
7557989	E02140	3-sep.-20	483	20-ago.-20	UNIÓN DE CAMIONEROS DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	GRAVA TRITURADA PUESTA EN OBRA	METRO	14.00	\$285.72	\$640.01	\$4,480.09
CH-001	C00208	20-mar.-20	NÓMINA	DEL 11 AL 20 DE MARZO DE 2020	ALBAÑILES (20% AVANCE FISICO)	TRAZO Y NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA Y COLADO DE PRIMERA SECCIÓN DE CALLE	DIAS	10.00	\$31,392.72	\$0.00	\$31,392.72
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$673,133.04

NOTAS: \_\_\_\_\_(23)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

\_\_\_\_\_  
 RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSAB  
 ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

## ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: Tancitaro



DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

### INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)      TERMINADA      X      OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)      X  
 EN PROCESO      OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)      CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE AGUACATE SUR      CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)      8270-10-82-107-61202-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7806	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	80.00	155.17	\$1,986.23	\$14,400.00
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7802	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO MEDIDA ESPECIAL	KILO GRAMO	43.00	\$25.00	\$172.00	\$1,247.00
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7802	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MANGUERA NEGRA DE 1/2" 14KG	PIEZA	1.00	\$383.62	\$61.38	\$445.00
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7802	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MALLA ELECTROSOLDADA 66 10 10	PIEZA	1.00	\$1,465.52	\$234.48	\$1,700.00
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7802	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-10 KILO	KILO GRAMO	8.00	\$22.42	\$28.69	\$208.03
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7802	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-15 KILO	KILO GRAMO	37.00	\$22.42	\$132.71	\$961.90
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7802	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO GRAMO	40.00	\$18.97	\$121.38	\$880.02
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7802	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	80.00	\$94.83	\$1,213.80	\$8,800.04
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7801	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO GRAMO	20.00	\$18.97	\$60.69	\$440.00
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7801	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-10 KILO	KILO GRAMO	14.00	\$22.42	\$50.22	\$364.07
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7801	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-15 KILO	KILO GRAMO	30.00	\$22.42	\$107.60	\$780.13
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7801	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	20.00	\$120.69	\$386.21	\$2,800.01
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7801	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	40.00	\$155.17	\$993.12	\$7,200.10
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7801	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	16.00	\$168.11	\$430.35	\$3,119.66
5773060	E00986	2-abr.-20	MP-7801	17-mar.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	45.00	\$94.83	\$682.76	\$4,950.02
8047458	E00993	14-abr.-20	A 225	6-abr.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	VARILLA 3/8"	PIEZA	50.00	\$142.24	\$1,137.93	\$8,250.00
8047458	E00993	14-abr.-20	A 225	6-abr.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	18.00	\$284.48	\$819.31	\$5,940.00
8047458	E00993	14-abr.-20	A 225	6-abr.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	CLAVO ESTANDAR 2 1/2"	KILO GRAMO	3.00	\$38.79	\$18.62	\$135.00
8047458	E00993	14-abr.-20	A 225	6-abr.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	ESTRIBO 10*20	KILO GRAMO	18.00	\$33.62	\$96.83	\$702.00
8047458	E00993	14-abr.-20	A 225	6-abr.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	ESTRIBO 10*25	KILO GRAMO	25.00	\$33.62	\$134.48	\$975.00
8047458	E00993	14-abr.-20	A 225	6-abr.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	TABICON 10-14-28	PIEZA	1,500.00	\$7.50	\$1,800.00	\$13,050.00
8047458	E00993	14-abr.-20	A 225	6-abr.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	BLOK LISO NATURAL	PIEZA	350.00	\$15.00	\$840.00	\$6,090.00
9272334	E00998	23-abr.-20	155	13-abr.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	ARENA	METRO	14.00	\$121.43	\$272.00	\$1,972.02
9272334	E00998	23-abr.-20	155	13-abr.-20	CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV	GRAVA	METRO	14.00	\$178.57	\$400.00	\$2,899.98

9406754	E00999	23-abr.-20	119	13-abr.-20	JUAN MIGUEL GONZALEZ FLORES	MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCÍTARO, LOCALIDAD DE AGUACATE SUR	18	1.00	\$40,000.00	\$6,400.00	\$46,400.00
9861365	E01012	6-may.-20	112 A	21-abr.-20	LUPE CUBILLO MONTERO	ARENA PUESTA EN OBRA	METRO	18.00	\$266.50	\$767.52	\$5,564.52
9861366	E01014	6-may.-20	463	27-abr.-20	UNION DE CAMIONEROS DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	FILTRO PUESTO EN OBRA	METRO	21.00	\$86.29	\$289.93	\$2,029.54
8219404	E01290	3-jun.-20	MP-8219	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TABICON 10-14-28	PIEZA	300.00	\$6.90	\$331.03	\$2,399.99
8219404	E01290	3-jun.-20	MP-8219	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO ESTANDAR 2 1/2" POR KILO	KILO GRAMO	5.00	\$25.86	\$20.69	\$150.00
8219404	E01290	3-jun.-20	MP-8219	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO CON CABEZA DE 2", POR KILO	KILO GRAMO	5.00	\$25.86	\$20.69	\$150.00
8219404	E01290	3-jun.-20	MP-8219	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2" POR KILO	PIEZA	2.00	43.10	\$13.79	\$100.00
8219404	E01290	3-jun.-20	MP-8219	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO GRAMO	45.00	\$21.55	\$155.17	\$1,125.01
8219404	E01290	3-jun.-20	MP-8219	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	40.00	\$120.69	\$772.42	\$5,600.00
8219404	E01290	3-jun.-20	MP-8219	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	50.00	155.17	\$1,241.38	\$9,000.00
8219404	E01290	3-jun.-20	MP-8220	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	RONDANA PLANA 5/16"	PIEZA	32.00	\$0.35	\$1.77	\$11.58
8219404	E01290	3-jun.-20	MP-8220	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TORNILLO 5/16X2 1/2"	PIEZA	16.00	\$2.59	\$6.62	\$48.00
8219404	E01290	3-jun.-20	MP-8220	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	2.00	\$155.70	\$49.82	\$361.22
9808038	E01295	5-jun.-20	276	1-jun.-20	MARISELA TORRES SOTO	CIMBRA CON TRIPLAY	METRO	80.00	\$120.00	\$1,536.00	\$11,136.00
6635675	E02301	8-sep.-20	C-1096	27-ago.-20	OSMARA BELE BUCIO TORRES	BROCHA BYP 1" LA BUENA	PIEZA	1.00	\$11.21	\$1.79	\$13.00
6635675	E02301	8-sep.-20	C-1096	27-ago.-20	OSMARA BELE BUCIO TORRES	SELLACRIL 500ML PERDURA	PIEZA	1.00	\$90.52	\$14.48	\$105.00
6635675	E02301	8-sep.-20	C-1096	27-ago.-20	OSMARA BELE BUCIO TORRES	JUNTEADOR C/A CAOBA 10KG PERDURA	PIEZA	3.00	\$94.83	\$45.52	\$330.00
6635675	E02301	8-sep.-20	C-1096	27-ago.-20	OSMARA BELE BUCIO TORRES	SEPARADOR 3MM AKSI	PIEZA	1.00	\$21.55	\$3.45	\$25.00
6635675	E02301	8-sep.-20	C-1096	27-ago.-20	OSMARA BELE BUCIO TORRES	PEGA PISO PEGAPLUS GRIS 20KG	PIEZA	20.00	\$74.14	\$237.24	\$1,720.00
6635675	E02301	8-sep.-20	C-1096	27-ago.-20	OSMARA BELE BUCIO TORRES	AVANA HUESO DE 1A 44X44 CJA 1.92	PIEZA	26.00	\$191.81	\$797.93	\$5,785.00
9653954	E02302	22-sep.-20	C-1105	28-ago.-20	OSMARA BELE BUCIO TORRES	AVANA HUESO DE 1A 44X44 CJA 1.92	PIEZA	3.00	\$215.52	\$103.45	\$750.00
CH-002	C00209	20-mar.-20	NÓMINA	DEL 11 AL 20 DE MARZO DE 2020	ALBAÑILES (20% AVANCE FISICO)	TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA, HABILITADO DE ACERO, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ENRACE	DIAS	10.00	\$30,927.60	\$0.00	\$30,927.60
CH-003	C00275	28-abr.-20	NÓMINA	DEL 23 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2020	ALBAÑILES (50% AVANCE FISICO)	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE DALAS DE DESPLANTE, CONSTRUCCIÓN DE MUROS, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE REPISON, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO	DIAS	10.00	\$30,927.60	\$0.00	\$30,927.60

CH-021	C00558	13-ago.-20	NÓMINA	DEL 02 AL 08 DE ABRIL DE 2020	ALBAÑILES (70% AVANCE FISICO)	APLANADO EN MUROS, ENBOQUILLADO Y DESCIMBRADO	DIAS	6.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
CH-025	C00589	28-ago.-20	NÓMINA	DEL 09 AL 14 DE ABRIL DE 2020	ALBAÑILES (90% AVANCE FISICO)	ELABORACION DE PUERTA Y VENTANAS	DIAS	6.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
CH-26	C00646	3-sep.-20	NÓMINA	DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2020	ALBAÑILES (100% AVANCE FISICO)	COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA, PINTADO DE MUROS Y PLAFON	DIAS	5, 6 Y 7	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
005042418	E01027	26-may.-20	1763	8-may.-20	ADRIAN SILVA BRIONES	ARENA	PIEZA	3.00	\$700.00	\$336.00	\$2,436.00
143468T286	E01623	1-jul.-20	A-561	15-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	GRAVILLA	METRO	7.00	\$200.00	\$224.00	\$1,624.00
143468T286	E01623	1-jul.-20	A-568	15-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	ARENA	METRO	7.00	\$142.86	\$160.00	\$1,160.02
006824747	E01639	6-jul.-20	MP-8341	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CAJA DE REGISTRO 3/4 TRUPER	PIEZA	5.00	\$6.47	\$5.17	\$37.50
006824747	E01639	6-jul.-20	MP-8341	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CHALUPA 2X4 TRUPER	PIEZA	4.00	\$4.31	\$2.76	\$20.00
006824747	E01639	6-jul.-20	MP-8341	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	POLIDUCTO NARANJA 3/4 ROLLO CON 100MTS	PIEZA	1.00	\$400.86	\$64.14	\$465.00
006824747	E01639	6-jul.-20	MP-8341	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CINTA DE AISLAR #33, 18M, NEGRA	PIEZA	2.00	\$12.93	\$4.14	\$30.00
006824747	E01639	6-jul.-20	MP-8341	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	16.00	\$103.45	\$264.83	\$1,920.00
006824747	E01639	6-jul.-20	MP-8341	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2" POR KILO	PIEZA	6.00	\$43.11	\$41.38	\$300.02
006824747	E01639	6-jul.-20	MP-8341	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO PARA CONCRETO DE 3" POR KILO	PIEZA	1.00	\$43.10	\$6.90	\$50.00
006824747	E01639	6-jul.-20	MP-8341	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ACELERANTE FESTERMIX CUBETA	CUBETA	1.00	\$577.59	\$92.41	\$670.00
006824747	E01639	6-jul.-20	MP-8341	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	80.00	\$155.17	\$1,986.23	\$14,400.18
006824747	E01639	6-jul.-20	MP-8341	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CHAFLAN DE MADERA	PIEZA	28.00	\$12.93	\$57.94	\$419.79
007705630	E01777	23-jul.-20	U 21796	7-jul.-20	CENTRO FESTER URUJAPAN SA DE CV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 5 AÑOS 75M2	PIEZA	1.00	\$17,974.14	\$2,875.86	\$20,849.75
411756E725 411756E726	E02547	23-oct.-20	191	7-oct.-20	MARTIN JUAREZ HERNANDEZ	VIDRIO TRANSPARENTE DE 6MM	METRO	10.00	\$474.14	\$758.62	\$5,500.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	LED GABIENETE DE LED 40W DIFUSOR ENVOLV	PIEZA	2.00	\$748.71	\$239.59	\$1,737.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CABLE CAL 12 NEGRO CAJA ROLLO 100MTS AWG	METRO	1.00	\$767.24	\$122.76	\$890.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CABLE CAL 12 ROJO CAJA ROLLO 100 MTS AWG	METRO	1.00	\$767.24	\$122.76	\$890.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CENTRO DE CARGA Q0D2F 120/240V	PIEZA	1.00	\$186.21	\$29.79	\$216.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	INTERRUPTOR 1X30A TMMG 120/240V SQUARE D	PIEZA	1.00	\$134.48	\$21.52	\$156.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CINTA DE AISLAR #33, 18M, NEGRA	PIEZA	1.00	\$13.79	\$2.21	\$16.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CINTA DE AISLAR #33, 18M, ROJA	PIEZA	1.00	\$13.79	\$2.21	\$16.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	REPUESTO PARA RODILLO PARA PUNTAR, FELPA 9X5/8" LISA	PIEZA	1.00	\$18.97	\$3.04	\$22.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	EXTENCION DE ACERO PARA RODILLO, 1.2M	PIEZA	1.00	\$25.86	\$4.14	\$30.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	RODILLO PARA PINTAR, FELPA 9X3/8" EXTRA LISA	PIEZA	2.00	\$30.17	\$9.65	\$69.99

007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	BROCHA CON MANGO DE PLASTICO DE 4" PRETUL	PIEZA	2.00	\$27.59	\$8.83	\$64.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	CUBETA DE SELLADOR DE 19L	PIEZA	1.00	\$1,120.69	\$179.31	\$1,300.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	PINTURA VINILICA ROJO OXIDO DE 19LT	PIEZA	1.00	\$1,456.90	\$233.10	\$1,690.00
007267492	E02555	9-oct.-20	01-6803	2-sep.-20	SERGIO HUERTA GOMEZ	PINTURA VINILICA BEIGE DE 19LT	PIEZA	2.00	\$1,456.90	\$466.21	\$3,380.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$329,328.32

NOTAS:

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

\_\_\_\_\_  
RECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSAB  
ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**



MUNICIPIO: Tancitaro

DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X  
 EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN TANCITARO, LOCALIDAD DE URINGUITIRO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 8270-10-72-107-61202-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
8219401	E01286	3-jun.-20	468	20-may.-20	UNION DE CAMIONEROS DEL CERRO EL ASTILLERO SA DE CV	ACARREO DE MATERIAL	METRO	1.00	3,800.00	\$608.00	\$4,256.00
8219403	E01289	3-jun.-20	MP-8222	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50 KG	BULTO	60.00	\$155.17	\$1,489.68	\$10,799.93
8219403	E01289	3-jun.-20	MP-8222	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO	20.00	\$21.55	\$68.97	\$500.05
8219403	E01289	3-jun.-20	MP-8222	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-20 KILO	KILO	20.00	\$23.28	\$74.48	\$540.00
8219403	E01289	3-jun.-20	MP-8222	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-10 KILO	KILO	28.00	\$23.28	\$104.28	\$756.00
8219403	E01289	3-jun.-20	MP-8222	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-15 KILO	KILO	60.00	\$23.28	\$223.45	\$1,620.01
8219403	E01289	3-jun.-20	MP-8222	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	45.00	\$103.45	\$744.83	\$5,400.00
8219403	E01289	3-jun.-20	MP-8222	25-may.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	16.00	\$185.35	\$474.48	\$3,440.00
94566989	E01353	23-jun.-20	A 241	15-jun.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	TABICON 10-14-28	PIEZA	1,800.00	\$7.50	\$2,160.00	\$15,660.00
94566989	E01353	23-jun.-20	A 241	15-jun.-20	AURORA ARITZANDI BUCIO RUELAS	BLOK LISO NATURAL	PIEZA	250.00	\$15.00	\$600.00	\$4,350.00
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50 KG	BULTO	13.00	\$155.17	\$322.76	\$2,340.03
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	POLIDUCTO NARANJA 1/2, ROLLO CON 100MTS	PIEZA	1.00	\$258.62	\$41.38	\$300.00
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2", POR KILO	KILO	10.00	\$25.86	\$41.38	\$300.02
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CLAVO PARA CONCRETO DE 2 1/2" POR KILO	PIEZA	10.00	\$43.11	\$68.97	\$500.04
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	60.00	\$120.69	\$1,158.62	\$8,400.02
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO	30.00	\$21.55	\$103.46	\$750.07
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRO POR KILO	KILO	25.00	\$21.55	\$86.21	\$624.52
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	5.00	\$185.35	\$148.28	\$1,075.00
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	65.00	\$103.45	\$1,075.86	\$7,800.00
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50 KG	BULTO	60.00	\$155.17	\$1,489.68	\$10,800.15
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	20.00	\$120.69	\$386.21	\$2,800.01
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO MEDIDA ESPECIAL 10X30 Y 15X30	KILO	54.00	\$25.86	\$223.47	\$1,620.13
9456990	E01355	23-jun.-20	MP-8346	16-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-15 KILO	KILO	6.00	\$23.28	\$22.35	\$162.01
9557662	E01365	23-jun.-20	A-570	16-jun.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	GRAVILLA	METRO	7.00	\$200.00	\$224.00	\$1,624.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO 10-17 KILO	KILO	16.00	\$23.28	\$59.59	\$432.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TABICON 10-14-28	PIEZA	130.00	\$6.90	\$143.45	\$1,040.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ESTRIBO MEDIDA ESPECIAL (15x35)	KILO	6.00	\$25.86	\$24.83	\$180.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	10.00	\$120.69	\$193.10	\$1,400.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	PLACA MODUS 2 VENTANA	PIEZA	1.00	\$31.90	\$5.10	\$37.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	APAGADOR SENCILLO MODUS	PIEZA	1.00	\$29.31	\$4.69	\$34.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CONTACTO MODUS ATERRIZADO	PIEZA	1.00	30.17	\$4.83	\$35.00

8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO MODUS CON PLACA	PIEZA	1.00	\$60.35	\$9.66	\$70.01
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CAHLUPA 2X4 TRUPER	PIEZA	2.00	\$4.31	\$1.38	\$10.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE 1/2	PIEZA	5.00	4.31	\$3.45	\$25.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 1/2" PIEZA	PIEZA	6.00	\$185.35	\$177.93	\$1,290.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	51.00	\$103.45	\$844.14	\$6,120.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ALAMBRE RECOSIDO POR KILO	KILO	30.00	\$21.55	\$103.46	\$750.07
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MARMOLINA #1	BULTO	10.00	\$64.66	\$103.45	\$750.00
8089615	E01632	1-jul.-20	MP-8416	24-jun.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50 KG	BULTO	130.00	\$155.17	\$3,227.63	\$23,399.92
5228477	E01642	10-jul.-20	MP-8486	3-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	MALLA ELECTROSOLDADA 66X10X10	PIEZA	1.00	\$1,896.55	\$303.45	\$2,200.00
5228477	E01642	10-jul.-20	MP-8486	3-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	BLOCK 12X20X40	PIEZA	200.00	\$15.52	\$496.55	\$3,600.00
5228477	E01642	10-jul.-20	MP-8486	3-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CASTILLO ARMEX 10X15	PIEZA	4.00	\$146.56	\$93.80	\$680.00
5228477	E01642	10-jul.-20	MP-8486	3-jul.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	15.00	\$125.00	\$300.00	\$2,175.00
CH-007	C00370	8-jun.-20	NOMINA	DEL 18 AL 30 DE MAYO DE 2020	ALBAÑILES (20% AVANCE FISICO )	LIMPIA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACION, ARMADO Y COLADO DE PARRILLA, ARMADO DE CASTILLOS Y DALAS Y MURETE DE ENRRASE	DIAS	12.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
CH-011	C00375	25-jun.-20	NOMINA	DEL 01 AL 13 DE JUNIO DE 2020	ALBAÑILES (40% AVANCE FISICO )	COLADO Y CIMBRADO DE DALAS DE DESPLANTE E INTERMEDIAS, MUROS PERIMETRALES, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPAS, Y COLADO DE PISO	DIAS	12.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
7065976	E01788	29-jul.-20	146	10-jul.-20	JUAN MIGUEL GONZALEZ FLORES	RENTA DE TABLONES DE MADERA DE PINO PARA CIMBRA	METRO	75.00	\$151.52	\$1,818.24	\$13,182.24
5961619	E01941	6-ago.-20	C-927	23-jul.-20	OSMARA BELEN BUCIO TORRES	JUNTEADOR C/A CAOBA 10KG PERDURA	PIEZA	4.00	\$94.83	\$60.69	\$440.01
5961619	E01941	6-ago.-20	C-927	23-jul.-20	OSMARA BELEN BUCIO TORRES	SEPARADOR 5MM AKSI	PIEZA	3.00	\$21.55	\$10.34	\$74.99
5961619	E01941	6-ago.-20	C-927	23-jul.-20	OSMARA BELEN BUCIO TORRES	PEGA PISO PEGA PLUS GRIS 20KG	PIEZA	25.00	\$74.14	\$296.56	\$2,150.02
5961619	E01941	6-ago.-20	C-927	23-jul.-20	OSMARA BELEN BUCIO TORRES	AVANA HUESO DE 1A 33X33 1.53 LAMOSA	PIEZA	36.00	\$164.87	\$949.65	\$6,884.97
5961618	E01928	6-ago.-20	A-583	22-jul.-20	PRODUCTOS PETREOS LA LAGUNILLA S DE RL DE CV	GRAVA TRITURADA	METRO	7.00	\$200.00	\$224.00	\$1,624.00
6710003	E01955	18-ago.-20	BS35569	4-ago.-20	JOSE MARIA AYALA IBARRA	GABINETE T8 2X17W LED CON DIFUSOR ENVOLVENTE DE ACRILICO MULTIVOLTAJE 6500K	PIEZA	5.00	\$529.33	\$423.46	\$3,070.09
8532366 8532365	E01963	20-ago.-20	MP-8686	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANAS	PIEZA	1.00	\$125.00	\$20.00	\$145.00
8532366 8532365	E01963	20-ago.-20	MP-8686	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CABLE ELECTRICO IUSA 12X1 VERDE CAJA	ROLLO	1.00	\$715.52	\$114.48	\$830.00
8532366 8532365	E01963	20-ago.-20	MP-8686	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CABLE ELECTRICO IUSA 12X1 NEGRO CAJA	ROLLO	1.00	\$715.52	\$114.48	\$830.00
8532366 8532365	E01963	20-ago.-20	MP-8686	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CINTA DE AISLAR #33,18M NEGRA	PIEZA	2.00	\$13.80	\$4.42	\$32.02
8532366 8532365	E01963	20-ago.-20	MP-8686	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	PASTILLA SQD 1X30AMP	PIEZA	1.00	\$134.48	\$21.52	\$156.00
8532366 8532365	E01963	20-ago.-20	MP-8686	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TEXTURA SUPERCAPA TIPO I BLANCO TIZATE 20KG	PIEZA	3.00	\$64.66	\$31.04	\$225.01
8532366 8532365	E01963	20-ago.-20	MP-8686	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO MORTERO 50KG	BULTO	20.00	\$125.00	\$400.00	\$2,900.00
8532366 8532365	E01963	20-ago.-20	MP-8686	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50 KG	BULTO	17.00	159.49	\$433.80	\$3,144.97
8532366 8532365	E01963	20-ago.-20	MP-8686	11-ago.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	VARILLA 3/8"	PIEZA	15.00	103.45	\$248.28	\$1,800.00
8541561	E01991	20-ago.-20	48 A	12-ago.-20	CAIN SOLORZANO ZAMORA	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA METALICA DE 1.00X2.50 MTS CON VIDRIO CLARO DE 6MM	PIEZA	1.00	\$6,000.00	\$960.00	\$6,960.00







**ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**



MUNICIPIO: Tancitaro

DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

**INSTRUCTIVO**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X  
 EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TANCITARO, LOCALIDAD DE ZOROMUTARO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

8270-10-81-107-61301-2

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
7267491	E02556	9-oct.-20	MP-8931	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	COPLA PARA TUBO, STILSON, 1/2"	PIEZA	1.00	150.86	\$24.14	\$175.00
7267491	E02556	9-oct.-20	MP-8931	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TAPON GALVANIZADO HEMBRA 1/2"	PIEZA	20.00	\$7.33	\$23.45	\$170.00
7267491	E02556	9-oct.-20	MP-8934	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO TOLTECA IMPERCEM	BULTO	5.00	\$168.11	\$134.49	\$975.00
1808695	E02544	19-oct.-20	MP-8933	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TEE HIDRAULICO CEMENTAR 1 1/2"	PIEZA	6.00	\$16.38	\$15.72	\$114.00
1808695	E02544	19-oct.-20	MP-8933	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TUBO HIDRAULICO 1 1/2" RD 26 TUBO CON GBT	PIEZA	7.00	\$120.69	\$135.17	\$980.00
1808695	E02544	19-oct.-20	MP-8933	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ADAPTADOR HIDRAULICO HEMBRA 1 1/2"	PIEZA	6.00	\$9.49	\$9.11	\$66.03
1808695	E02544	19-oct.-20	MP-8933	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CODO HIDRAULICO 1 1/2X90	PIEZA	2.00	\$15.52	\$4.96	\$35.94
1808695	E02544	19-oct.-20	MP-8933	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	COPELE HIDRAULICO CEMENTAR 1 1/2"	PIEZA	2.00	\$8.62	\$2.76	\$20.00
1808695	E02544	19-oct.-20	MP-8933	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CINTA DE AISLAR NO 33M, NEGRA	PIEZA	1.00	\$13.79	\$2.21	\$16.00
1808695	E02544	19-oct.-20	MP-8933	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	CEMENTO GRIS, TOLTECA EXTRA, BULTO DE 50KG	BULTO	10.00	\$155.17	\$248.28	\$1,800.02
1808695	E02544	19-oct.-20	MP-8933	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	PEGAMENTO TANGIT ROSA 475 ML	PIEZA	1.00	\$155.17	\$24.83	\$180.00
1808695	E02544	19-oct.-20	MP-8932	2-oct.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	COPELE HIDRAULICO CEMENTAR 1 1/2"	PIEZA	12.00	\$8.62	\$16.55	\$120.00
CH-024	C00599	3-sep.-20	NÓMINA	DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ALBAÑILES (90% AVANCE FISICO)	COLOCACION DE TAPAS DE REGISTRO, COLOCACION DE FLAUTAS Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE	DIAS	6.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
CH-026	C00601	21-sep.-20	NÓMINA	DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ALBAÑILES (100% AVANCE FISICO)	COLOCACION DE TAPAS DE REGISTRO, COLOCACION DE FLAUTAS Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE	DIAS	6.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
145971R244	E01970	28-ago.-20	B62419	18-ago.-20	MAS TUBO SA DE CV	TAPA P/CAJA VALVULAS 50X50 PE AD	PIEZA	9.00	\$1,086.11	\$1,564.00	\$11,338.99
145971R244	E01970	28-ago.-20	B62419	18-ago.-20	MAS TUBO SA DE CV	CONTRAMARCO CANAL 4"	PIEZA	9.00	\$1,151.00	\$1,657.44	\$8,513.12
001325196	E03081	24-nov.-20	MP-9174	18-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	COPELE REPARACION HIDRAULICO 1 1/2" CON ANILLO	PIEZA	4.00	\$41.38	\$26.48	\$192.00
001325196	E03081	24-nov.-20	MP-9174	18-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TAPON GALVANIZADO HEMBRA 1/2"	PIEZA	80.00	\$8.62	\$110.36	\$800.00
001325196	E03081	24-nov.-20	MP-9158	17-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	LJUA PARA PLOMERO 120X1.5" X METRO	METRO	2.00	\$10.35	\$3.31	\$24.00
001325196	E03081	24-nov.-20	MP-9158	17-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	PEGAMENTO TANGIT ROSA 1 LITRO	LITRO	1.00	\$331.90	\$53.10	\$385.00
001325196	E03081	24-nov.-20	MP-9158	17-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	ADAPTADOR HIDRAULICO HEMBRA 1 1/2"	PIEZA	4.00	\$9.48	\$6.07	\$44.00
001325196	E03081	24-nov.-20	MP-9158	17-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	COPELE HIDRAULICO CEMENTAR 1 1/2"	PIEZA	4.00	\$8.62	\$5.52	\$40.00
001325196	E03081	24-nov.-20	MP-9158	17-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	COPELE REPARACION HIDRAULICO 1 1/2" CON ANILLO	PIEZA	4.00	\$41.38	\$26.48	\$192.00
001325196	E03081	24-nov.-20	MP-9158	17-nov.-20	JUAN CARLOS MURILLO MEDINA	TEE HIDRAULICO CEMENTAR 1 1/2"	PIEZA	4.00	\$16.38	\$10.48	\$75.99
352592Q875 352592Q876	E03510	16-dic.-20	172	9-dic.-20	JESUS HERNANDEZ ORTIZ	HACER FLAUTAS Y REGISTRO	PIEZA	1.00	\$2,155.17	\$344.83	\$2,500.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$45,557.11

NOTAS: \_\_\_\_\_ (23)

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ARACELI SOLÓRZANO SOLÓRZANO

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. JESUS VÁZQUEZ QUIROZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
C. CARLOS ADRIAN MORALES MORALES

RECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSAB  
ING. HÉCTOR RIVAS HERNÁNDEZ

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*