

Ciclo	Peri odo	Trim estre	Entidad Federat iva	Munic ipio	Ramo	Unidad	Progr ama Pres upue	Nombre del Programa Presupue	Grupo Funci onal	Función	Subfunci ón	Actividad Institucio nal	Clave del Indicad or	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicad or	Frecue ncia de Medici a	Unidad de Medid a	Dimen sión del Indic	Sentido	Meta progr amad a	Justificaci ón	Detall e	Meta Modif icada	Justificaci ón	Detall e	Realiz ado en el Period	Justific ación	Detalle	Avan ce (%)	Flujo
2021	4	4	Michoa cán de Ocampo	Tancít aro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programació n y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territorial es del Distrito Federal	2 - Desarr ollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportacio nes para la Infraestruc tura Social	159776	Porcentaj e de proyectos Complem entarios registrado s en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos compleme ntarios registrados en la MIDS al trimestre correspon diente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspon diente)*10 0	Activida d	Trimes tral	Porcent aje	Gesti ón	Eficac ia	Descen dente	11.11 111	{just1:{ciclo:2 021,trim:4,ju st:Otras causas,usuari o:alejandrop ardog,fecha: 17/01/22}}	11.11 111	{just1:{ciclo:2 021,trim:4,ju st:Otras causas,usuari o:alejandrop ardog,fecha: 17/01/22}}	51.428 57			21.6	Validado	
2021	4	4	Michoa cán de Ocampo	Tancít aro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programació n y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territorial es del Distrito Federal	2 - Desarr ollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportacio nes para la Infraestruc tura Social	161524	Porcentaj e de otros proyectos registrado s en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspon diente/Su matoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspon diente)*10 0	Activida d	Trimes tral	Porcent aje	Gesti ón	Eficac ia	Descen dente	0	0	0	100	Validado					

2021	4	4	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	13.88889	13.88889	48.57143	349.71	Validado
------	---	---	---------------------	-----------	---	---	------	--	-----------------------	---	-------------------------	--	--------	--	--	---	-----------	------------	------------	---------	----------	------------	----------	----------	----------	--------	----------

2021	4	MIC2104 02041930	Proyecto de inversión	148718.2	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	310705	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 97.0, meta_modificada: 97.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 1, direccion: CALLE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA TANCITARO, 60460 TANCITARO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FRENTE A MARIANO ABASOLO, CALLE CALLE DE SANIDAD VEGETAL BUOLEVARD LUI.	{ctto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 110966, contratista: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, convocado: Cuadros de avance: 97.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 97.0}}	{2041930/proyecto_INICIO, 2041930/proyecto_FIN, 2041930/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2104 02042396	Proyecto de inversión	200000	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	312241	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 1, direccion: CALLE TAPIA BARRIO LA ASUNCIÓN, 60460 TANCITARO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAPIA Y CALLE PROGRESO, CALLE RAYON CALLE TAPIA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE RAYON, lon: -102.35775747, lat: 19.34163889}}	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/AD-FIII/2021/07, contratista: N EFTALI ACOSTA MÉNDEZ, convocado: MUNICIPIO DE TANCITARO, monto: 193948.86, importe_modificado: 193948.86}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 12.0}}	{2042396/proyecto_INICIO, 2042396/proyecto_PROCESO, 2042396/proyecto_FIN, 2042396/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2103 01962166	Proyecto de inversión	725913.3	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANCITARO	45933	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 1, direccion: CALLE GUERRERO PUEBLO 18 DE MARZO, 60460 TANCITARO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE GUZMAN, CALLE GUERRERO ENTRE CALLE RAYON Y GUZMAN EN LA COLONIA 18 DE MARZO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -102.36042918, lat: 19.34188866}}	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/IR-FIII/2021/08, contratista: JOSE FRANCISCO GUERRERO ISIDRO, convocado: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 862479.04, importe_modificado: 862479.04}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 600.0}}	{1962166/proyecto_PROCESO, 1962166/proyecto_FIN, 1962166/proyecto_INICIO, 1962166/proyecto_FIN, 1962166/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2103 01963976	Proyecto de inversión	1379261	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	67205	S	400	400	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 660.0, meta_modificada: 660.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 1, direccion: CALLE MORELOS COLONIA TANCITARO, 60460 TANCITARO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PORTAL ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS ENTRE CALLE PORTAL ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA EN EL CENTRO DE TANCITARO, lon: -102.36285367, lat: 19.33805773}}	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/IR-FIII/2021/05, contratista: IVAN MANZO FERRER, convocado: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 1375478.45, importe_modificado: 1375478.45}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 660.0}}	{1963976/proyecto_INICIO, 1963976/proyecto_PROCESO, 1963976/proyecto_FIN, 1963976/proyecto_PROCESO, 1963976/proyecto_FIN, 1963976/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	4	MIC2103 01973212	Proyecto de inversión	400375.2	{ff1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400375.21, {ff1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:E, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285106.71}}}	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	121114	5	18	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}	1	{cve_municipio:83, localidad:88, direccion:CALLE PRIVADA DE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PILA HONDA, 60464 PILA HONDA, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y PRIVADA DE CALLE PRINCIPAL 390 M2 EN LA COMUNIDAD DE GARACHICO, lon:-102.48156827, lat:19.33064223}	20-09-2021	05-11-2021	400375.21	400375.21	400047.9	400047.9	400047.85	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:400375.21, importe_modificado:400375.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}}	{1973212/proyecto_PROCESO, 1973212/proyecto_INICIO, 1973212/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2104 02013937	Proyecto de inversión	285106.7	{ff1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:E, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285106.71}}}	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	109551	5	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TANCITARO, 60460 TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALLENDE Y CA, lon:-102.35903712, {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TANCITARO, 60460 TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALLENDE Y LIE, lon:-102.36011, {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DO P/AD-FII/2021/11, contratista:INNOVACION INGENIERIL 2M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:30283.17, importe_modificado:30283.17}}	15-09-2021	30-09-2021	285106.71	285106.71	285106.7	285106.7	285106.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DO P/AD-FII/2021/11, contratista:INNOVACION INGENIERIL 2M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:30283.17, importe_modificado:30283.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}	{2013937/proyecto_INICIO, 2013937/proyecto_FIN, 2013937/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2103 01969729	Proyecto de inversión	861600.8	{ff1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:PAVIM, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861600.75}}}	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	109382	5	85	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TANCITARO, 60460 TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALLENDE Y LIE, lon:-102.36011, {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DO P/IR-FII/2021/10, contratista:INNOVACION INGENIERIL 2M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1012524.34, importe_modificado:1012524.34}}	01-10-2021	03-12-2021	861600.75	861600.75	861600.8	861600.8	861600.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAN/DO P/IR-FII/2021/10, contratista:INNOVACION INGENIERIL 2M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1012524.34, importe_modificado:1012524.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}}	{1969729/proyecto_FIN, 1969729/proyecto_INICIO, 1969729/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	4	MIC210301973389	Proyecto de inversión	1099015	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	121628	5	60	60	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 900.0, meta_modificada: 900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 50, direccion: CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA RANCHERIA PÚCUARO, 60484 PÚCUARO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA Y CALLE CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS, CALLE CALLE DE LAS ES, lon:-102.25644082, lat:19.27097633}}	01-10-2021	04-11-2021	1099015.1	1099015.1	1099015	1099015	1099015.13	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/IR-FIII/2021/11, contratista: G AMN INGENIERIA CON EXCELENCIA SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 1297582.36, importe_modificado: 1297582.36}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 90.0}}	{1973389/proyecto_PROCESO, 1973389/proyecto_INICIO, 1973389/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402013954	Proyecto de inversión	161038.6	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	109937	5	75	75	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 260.0, meta_modificada: 260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 1, direccion: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TANCITARO, 60450 TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES ALLENDE, lon:-102.35914977}}	15-09-2021	30-09-2021	161038.61	161038.61	161038.6	161038.6	161038.61	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/AD-FIII/2021/12, contratista: INOVACION INGENIERIL 2M SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 169545.61, importe_modificado: 169545.61}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 26.0.0}}	{2013954/proyecto_INICIO, 2013954/proyecto_PROCESO, 2013954/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC210402039961	Proyecto de inversión	45912.14	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	302269	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 1, direccion: CALLE GUERRERO CUARTEL LA ASUNCIÓN, 60460 TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE GUZMAN, CALLE PRIVADA DE REFORMA EN LA CALLE GUERRERO ENTRE PRIVADA DE REFORMA Y CALLE GUZMAN RUMBO AL FRACCIONAMIE, lon:-102.36043098, lat:19.34180332}}	23-06-2021	07-07-2021	45912.14	45912.14	45912.14	45912.14	45912.14	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/AD-FIII/2021/10, contratista: JOSE FRANCISCO GUERRERO ISIDRO, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 53844.67, importe_modificado: 53844.67}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 10.0.0}}	{2039961/proyecto_PROCESO, 2039961/proyecto_FIN, 2039961/proyecto_INICIO, 2039961/proyecto_PROCESO, 2039961/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	4	MIC2103 01970235	Proyecto de inversión	77423.09	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	111106	S	42	42	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 38, direccion: CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL MORAL (LA MORA), 60483 EL MORAL (LA MORA), TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y, SOBRE LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD	{ctto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 110078, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 77423.09, importe_modificado: 77423.09}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 300.0}}	{1970235/proyecto_INICIO, 1970235/proyecto_PROCESO, 1970235/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2103 01969523	Proyecto de inversión	725913.3	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	108812	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 1, direccion: CALLE GUZMAN COLONIA TANCITARO, 60460 TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUZMAN Y CALLE PROGRESO, CALLE VILLAGRAN CALLE GUZMÁN ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VILLAGRAN, lon: -102.35906394, lat: 19.33937877}}	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/AD-FIII/2021/14, contratista: CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 857976.05, importe_modificado: 857976.05}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 600.0}}	{1969523/proyecto_FIN, 1969523/proyecto_PROCESO, 1969523/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2104 02040526	Proyecto de inversión	92898.73	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	305064	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 1, direccion: CALLE GUERRERO CUARTEL 18 DE MARZO, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE GUZMAN, CALLE PRIVADA DE REFORMA EN LA CALLE GUERRERO ENTRE PRIVADA DE REFORMA Y CALLE GUZMAN RUMBO AL FRACCIONAMIENTO, lon: -102.3604265,	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/AD-FIII/2021/09, contratista: JOSE FRANCISCO GUERRERO ISIDRO, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO, monto: 109822.04, importe_modificado: 109822.04}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	{2040526/proyecto_PROCESO, 2040526/proyecto_FIN, 2040526/proyecto_INICIO, 2040526/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	4	MIC2104 02041875	Proyecto de inversión	269051.2	16	83	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	310469	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 1, direccion: CALLE GUZMAN CUARTEL LA ASUNCIÓN, 60460 TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUZMAN Y CALLE PROGRESO, CALLE VILLAGRAN CALLE GUZMÁN ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VILLAGRAN, lon: -102.35905435, lat: 19.3393849}}	01-11-2021	11-11-2021	269051.18	269051.18	269051.2	269051.2	269051.18	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/AD-FIII/2021/15, contratista: CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 279342.63, importe_modificado: 279342.63}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 115.0}}	{2041875/proyecto_INICIO, 2041875/proyecto_FIN, 2041875/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2103 01969918	Proyecto de inversión	1089977	16	83	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	109995	S	95	95	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta_modificada: 900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 176, direccion: CALLE DE ACCESO PRINCIPAL COLONIA ARUAMO, 60465 FRACCIONAMIENTO ARUAMO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO UNICO Y PRINCIPAL Y CALLE BAJO EL PUENTE, CALLE SALIDA A CARRETERA TANCITARO - COMUNIDAD LOS FRESNOS, lon: -102.37580293, lat: 19.3393849}}	13-10-2021	08-12-2021	1089977	1089977	1089977	1089977	1089977	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/IR-FIII/2021/12, contratista: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ARUAMO SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 1293528.67, importe_modificado: 1293528.67}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance: 90.0}}	{1969918/proyecto_INICIO, 1969918/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2104 02013104	Proyecto de inversión	816630.6	16	83	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN	67109	S	45	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 672.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 83, localidad: 181, direccion: CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA CUHILLA, 60465 LA CUHILLA, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE CALLE QUE VIENE DE LA COMUNIDAD DE AGUAZARCA, EN LAS INSTALACIONES, lon: -102.36103557, lat: 19.24502288}}	15-04-2021	15-06-2021	816630.56	816630.56	816630.6	816630.6	816630.56	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: TAN/DO P/IR-FIII/2021/06, contratista: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE RI DE CV, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto: 959828.43, importe_modificado: 959828.43}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 672.0}}	{2013104/proyecto_FIN, 2013104/proyecto_PROCESO, 2013104/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2021	4	MIC2104 02038674	Proyecto de inversión	132356.2	{ff1: {ciclo_rec urso:2021, ramo:33, modalida d:l, prog_pres :4, tipo_recur so:FEDER ALES (APORTAC IONES, SUBSIDIO S Y CONVENI OS), monto:13 2356.15, modificad o:132356. 15}}	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitar o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneam ento	Sin identifica r	AYUNTAM IENTO DE TANCITARO	296890	S	60	60	0	{meta1: {unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.0, meta_modif icada:148.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL CUARTEL MAGISTERIAL, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA DE LAZARO CARDENAS, CALLE MAGISTERIAL ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA DE LAZARO CARDENA, lon:-102.36303361.	09-04-2021	15-04-2021	132356.15	132356.15	132356.2	132356.2	132356.15	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:TAN/DO P/AD-FIII/02, contratista:J OEL RAMIREZ CALDERON, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOCAN, monto:15723 7.78, importe_mo dificado:1572 37.78}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cuadrados de construcción, avance:14 8.0}}	{2038674/pro yecto_PROCE SO, 2038674/proy ecto_FIN, 2038674/proy ecto_INICIO, 2038674/proy ecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2103 01971391	Proyecto de inversión	403330.2	{ff1: {ciclo_rec urso:2021, ramo:33, modalida d:l, prog_pres :4, tipo_recur so:FEDER ALES (APORTAC IONES, SUBSIDIO S Y CONVENI OS), monto:40 3330.2, modificad o:403330. 2}}	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitar o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifica r	MUNICIPI O DE TANCITARO MICHOCAN	115480	S	50	45	0	{meta1: {unidad_me dida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modif icada:420.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA RANCHERIA EL CUATE, 60485 EL CUATE, TANCITARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:- 102.28374997, lat:19.23599055}}	01-10-2021	04-11-2021	403330.2	403330.2	403330.2	403330.2	403330.2	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:TAN/DO P/AD- FIII/2021/13, contratista:G RUPO CONSTRUCT OR PRONEDCO SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOCAN, monto:47834 2.87, importe_mo dificado:4783 42.87}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros cuadrados de construcción, avance:42 0.0}}	{1971391/pro yecto_INICIO, 1971391/proy ecto_FIN, 1971391/proy ecto_PROCES O, 1971391/proy ecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	MIC2104 02040546	Proyecto de inversión	170069.3	{ff1: {ciclo_rec urso:2021, ramo:33, modalida d:l, prog_pres :4, tipo_recur so:FEDER ALES (APORTAC IONES, SUBSIDIO S Y CONVENI OS), monto:17 0069.26, modificad o:170069. 26}}	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitar o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneam ento	Sin identifica r	MUNICIPI O DE TANCITARO MICHOCAN	305153	S	40	40	0	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modif icada:280.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GUZMAN COLONIA LA ASUNCIÓN, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUZMAN Y CALLE PROGRESO, CALLE VILLAGRAN CALLE GUZMÁN ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VILLAGRAN, lon:- 102.35904382, lat:19.33931866}}	01-09-2021	11-11-2021	170069.26	170069.26	170069.3	170069.3	170069.26	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_cont rato:TAN/DO P/AD- FIII/2021/16, contratista:C ONSTRUCTO RA ARQUIMETRI KA SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOCAN, monto:17285 2.56, importe_mo dificado:1728 52.56}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:28 0.0}}	{2040546/pro yecto_PROCE SO, 2040546/proy ecto_FIN, 2040546/proy ecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Final	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Michoacán de Ocampo	Tancítaro	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	2303	0		Total del Programa Presupuestario	22666039	22668342	22668342	22668342	22668342	22649409.32	22649409.32			N/A	22668342		
Michoacán de Ocampo	Tancítaro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Tancítaro			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	9209166.63	8884826.58	8884826.58	8884826.58	8884826.58	8879439.5	8879439.5	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Tancítaro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Tancítaro			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3162899.02	2822381.35	2822381.35	2822381.35	2822381.35	2812647.84	2812647.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Tancítaro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Tancítaro			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	4704302.52	4276638.66	4276638.66	4276638.66	4276638.66	4276311.3	4276311.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Tancítaro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Tancítaro			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2809645.83	4397777.21	4397777.21	4397777.21	4397777.21	4396091.7	4396091.7	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Michoacán de Ocampo	Tancítaro	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Municipio de Tancítaro	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2780025	2286718.2	2286718.2	2286718.2	2286718.2	2284918.98	2284918.98	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
---------------------	-----------	------------------	------	---	--	----	--	------	------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	---------------	-----	-----	----------